



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 10 Reg. Gen.	OGGETTO: Lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato - monte - valle - attraversamento S.S. 106 in agro di Castellaneta di importo ammontante a complessivi € 8.000.000,00. Presa d'atto risultanze collaudo statico e tecnico - amministrativo.
DATA 10/02/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione del 6/2/2017
Organo deliberante: Giunta Comunale.
Servizio proponente: V Area

Oggetto: Lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle attraversamento S.S. 106 in agro di Castellaneta di importo ammontante a complessivi € 8.000.000,00.

Presa d'atto risultanze collaudo statico e tecnico –amministrativo.

Relaziona il Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Pasquale Dalò.

Premesso:

Che con nota dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici – Difesa del Suolo e Risorse Naturali – Settore Risorse Naturali, prot. n° 1603 del 16.05.2005, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n° 12273 in data 26.05.2005, si comunicava che nell'ambito dell'accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Puglia, veniva ricompreso l'intervento di *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106* in agro di Castellaneta, di importo ammontante a complessivi € 8.000.000,00, finanziato con le risorse della Delibera CIPE n° 17/2003; .

Che con Determinazione Dirigenziale n° 312 del 23.06.2005 si procedeva alla riapprovazione del progetto preliminare relativo all'intervento di cui innanzi, redatto dall'U.T.C., precedentemente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 157 del 16.06.2004, ammontante a complessivi € 8.000.000,00;

Che nell'ambito dei medesimi provvedimenti si dava atto che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte con finanziamenti statali, giusta Delibera CIPE n° 17/2003 – A.P.Q. – Difesa del Suolo e Deliberazione di Giunta Regionale n° 1458/2003, codice intervento DS046 – *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106*;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 514 del 13.10.2005 è stato conferito incarico di Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza all'A.T.P. HYDRODATA S.p.A. (Capogruppo);

Che con Determinazione Dirigenziale n° 632 del 29.12.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106*", per l'importo complessivo di € 8.000.000,00;

Che l'Ufficio di Direzione Lavori è composto dall'Ing. Giuseppe Vecchi (Capogruppo), Ing. Gianluigi Vecchi (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), Ing. Giorgio Zuccaro e Ing. Giuseppe De Venuto (Direttore Operativo);

Che a conclusione delle procedure d'appalto, con Determinazione Dirigenziale n° 115 del 30.03.2006, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. con capogruppo la ditta IDRESIA srl corrente in Pozzilli (IS) e mandanti le imprese Cimorelli Antonio corrente in Montaquila (IS) e CEDIS srl corrente in Isernia (IS), per il prezzo netto di € 4.188.619,66, oltre IVA come per legge, di cui € 185.898,52 per oneri della sicurezza;

Che con contratto in data 23.05.2006 rep. n° 1970, registrato a Taranto il 12.06.2006 al n° 2466, è stato stipulato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. aggiudicataria;

Che in data 15.09.2006 con atto rep. n° 69694, registrato a Isernia il 29.09.2006 al n° 1535, le imprese costituenti l'A.T.I., IDRESIA srl, CIMORELLI Antonio e CEDIS srl, hanno costituito tra di loro la società consortile LATO s.c.a.r.l.;

Che con verbale in data 29.05.2006 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che in data 20.09.2007 con Determinazione Dirigenziale n° 277 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di "*Ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106*", per l'importo complessivo di € 7.890.070,44;

Che in data 09.02.2010 con Determinazione Dirigenziale n° 25 è stata approvata la seconda perizia di variante ai lavori di *“Ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106”*, per l’importo complessivo di € 7.890.070,44;

Che in data 24.04.2013 con Determinazione Dirigenziale n° 51 è stata approvata la terza perizia di variante ai lavori di *“Ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106”*, per l’importo complessivo di € 7.890.070,44;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 822 del 20.08.2007 è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori e liquidato il 1° certificato di pagamento per l’importo di € 654.706,38;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 1037 del 16.10.2007 è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori e liquidato il 2° certificato di pagamento per l’importo di € 808.798,52;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 145 del 14.02.2008 è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori e liquidato il 3° certificato di pagamento per l’importo di € 809.560,34;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 1169 del 13.10.2008 è stato approvato il 4° stato di avanzamento lavori e liquidato il 4° certificato di pagamento per l’importo di € 702.916,87;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 931 del 12.08.2009 è stato approvato il 5° stato di avanzamento lavori e liquidato il 5° certificato di pagamento per l’importo di € 801.778,32;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 518 del 17.05.2010 è stato approvato il 6° stato di avanzamento lavori e liquidato il 6° certificato di pagamento per l’importo di € 343.003,03;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 1042 del 29.09.2010 è stato approvato il 7° stato di avanzamento lavori e liquidato il 7° certificato di pagamento per l’importo di € 802.027,57;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 27.01.2011 è stato approvato il 8° stato di avanzamento lavori e liquidato il 8° certificato di pagamento per l’importo di € 281.892,48;

Che con Certificato emesso in data 14.04.2014 la Direzione Lavori dichiarava ultimati i lavori in data 09.04.2014;

Che lo stato finale è stato redatto in data 07.08.2014 per l’importo netto complessivo di €5.413.839,05 al quale, dedotti gli acconti già corrisposti pari ad € 5.204.683,51, resta un credito netto all’impresa di € 209.155,54;

Che la Regione Puglia – Settore Lavori Pubblici, con nota del 06.10.2008 prot. 8825, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13/2001, ha nominato la commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo composta dall’Ing. Nicola Giordano (Presidente), Arch. Pietro Ferrante e Ing. Antonio Marra (Componenti);

Che la Regione Puglia – Settore Lavori Pubblici, con nota del 26.05.2012 prot. 25093, comunicava l’impossibilità a proseguire l’incarico conferito all’Ing. Antonio Marra;

Che con nota del 12 dicembre 2016, prot. n° 31544, è stata acquisita la relazione di collaudo tecnico-amministrativo dalla quale si evince che i componenti della commissione di collaudo *“NON COLLAUDANO”* i lavori *“ ... attesi i danni provocati da cause di forza maggiore, non dipendenti dalla esecuzione delle stesse opere ma dagli eventi calamitosi del 6-7-8 e 9 ottobre 2013...”* e *“... RICONOSCONO ... l’avvenuta esecuzione complessiva delle opere come da progetto principale e successive varianti ...”*;

Che la commissione di collaudo, a seguito delle risultanze del collaudo stesso, riconosce un credito netto all’impresa pari ad € 209.155,54 oltre IVA come per legge, in uno € 250.986,65;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

Visto il regolamento attuativo del D. Lgs. 163/2006, D.P.R. n° 207 del 05.10.2010;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V Area e in

ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Francesca Capriulo;

Vista il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 14.04.2014 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 09.04.2014;

Visto lo Stato finale redatto in data 07.08.2014 per l'importo netto complessivo di € 5.413.839,05 al quale, dedotti gli acconti già corrisposti pari ad € 5.204.683,51, resta un credito netto all'impresa di € 209.155,54 oltre IVA come per legge, in uno € 250.986.65;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto il DP.R. n. 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare le risultanze del collaudo statico e tecnico-amministrativo, emesso dalla commissione di collaudo e trasmesso con nota del 12 dicembre 2016, prot. N°31544, dalla quale si evince che i componenti della commissione di collaudo "*NON COLLAUDANO*" i lavori " ... *attesi i danni provocati da cause di forza maggiore, non dipendenti dalla esecuzione delle stesse opere ma dagli eventi calamitosi del 6-7-8 e 9 ottobre 2013...*" e "... *RICONOSCONO ... l'avvenuta esecuzione complessiva delle opere come da progetto principale e successive varianti ...*";
- 2) Di riconoscere, come altresì accertato dalla commissione di collaudo a seguito delle risultanze del collaudo statico e tecnico-amministrativo, che all'Impresa LATO s.c.a.r.l. residua un credito netto di € 209.155,54 oltre IVA come per legge, in uno € 250.986.65;
- 3) Di autorizzare e demandare al Responsabile della V Area – LL. PP. l'adozione di tutti i necessari atti consequenziali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pasquale Dalò

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal

Responsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole espresso dal

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
D.ssa Francesca Capriulo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V Area e in

ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Francesca Capriulo;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 14.04.2014 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 09.04.2014;

Visto lo Stato finale redatto in data 07.08.2014 per l'importo netto complessivo di € 5.413.839,05 al quale, dedotti gli acconti già corrisposti pari ad € 5.204.683,51, resta un credito netto all'impresa di € 209.155,54 oltre IVA come per legge, in uno € 250.986,65;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto il DP.R. n. 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

Ritenuto di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare le risultanze del collaudo statico e tecnico-amministrativo, emesso dalla commissione di collaudo e trasmesso con nota del 12 dicembre 2016, prot. N°31544, dalla quale si evince che i componenti della commissione di collaudo "*NON COLLAUDANO*" i lavori "*... attesi i danni provocati da cause di forza maggiore, non dipendenti dalla esecuzione delle stesse opere ma dagli eventi calamitosi del 6-7-8 e 9 ottobre 2013...*" e "*... RICONOSCONO ... l'avvenuta esecuzione complessiva delle opere come da progetto principale e successive varianti ...*";
- 2) Di riconoscere, come altresì accertato dalla commissione di collaudo a seguito delle risultanze del collaudo statico e tecnico-amministrativo, che all'Impresa LATO s.c.a.r.l. residua un credito netto di € 209.155,54 oltre IVA come per legge, in uno € 250.986,65;
- 3) Di autorizzare e demandare al Responsabile della V Area – LL. PP. l'adozione di tutti i necessari atti consequenziali.

Successivamente,

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u. c. TUEL.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:


IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.




IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 13 / 02 / 2017 vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 28 / 02 / 2017;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000 contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 13 FEB. 2017 (prot. n. _____),



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dr. Giovanni

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni