



COMUNE DI CA STELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA

DETERMINAZIONE

N° 172 del 30/06/2016

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del mare in
Castellaneta Marina.
Omologazione delle spese sostenute.**

In data 30/06/2016 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 67 del 24/03/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina di importo ammontante a complessivi di € 1.738.380,00, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, è garantito per €1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 917/2009, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, confluiti nel P.O.R. Puglia 2007 - 2013;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 80 in data 26/04/2010, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile del 4° Settore, Ing. Renato Notarnicola;

Con determinazione dirigenziale della 4^ Area N° 300 in data 13/05/2010 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Con determinazione dirigenziale N° 807 in data 31/12/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra la DE BARTOLOMEO FRANCESCO S.r.l., con sede a Taranto, in qualità di capogruppo, e la LUCIA ANTONIO S.r.l., con sede a Manduria (TA), in qualità di mandante, per il prezzo di €1.135.203,07, avendo la medesima offerto il ribasso del 23,27 % sull'importo a base d'asta, oltre €30.193,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno €1.165.396,49, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in applicazione delle risultanze di gara, secondo quanto di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€ 1.509.670,89
di cui per oneri della sicurezza	€ 30.193,42
A2) ribasso d'asta del 23,27%	€ <u>344.274,40</u>
A = A1 – A2	€ 1.165.396,49

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 10% sui lavori	€ 116.539,64
B2) spese generali (progettazione, direzione lavori, coordinamento Sicurezza, contabilità, collaudo, ecc.)	€ 35.500,00
B3) IVA 20% su B2	€ 7.100,00
B4) Incentivazione ex art. 18 L. 109/94 (2,0%) su A	€ 30.797,29
B5) Spese di gara	€ 3.500,00
B6) Imprevisti	€ 35.272,18
B7) Disponibilità ribasso d'asta	€ <u>344.274,40</u>

C	TOTALE GENERALE C = A + B	€ 1.738.380,00
----------	----------------------------------	-----------------------

Con determinazione dirigenziale N° 148 in data 16/04/2012 si è proceduto ad approvare il IV Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della prima anticipazione, il IV Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi €221.584,00,

limitatamente a € 65.968,93, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 16.258,66;

Con determinazione dirigenziale N° 193 in data 31/05/2012 si è proceduto ad approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, Ing. Vincenzo Elia, e validata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio in qualità di Responsabile della VI^ Area, subentrato al Sig. Angelo Prenna per quiescenza del medesimo, relativamente al V Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a tutto lo 05/05/2012, di importo ammontante a complessivi € 100.170,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 110.187,00, rimandando la liquidazione del relativo certificato di pagamento ad erogazione dell'ulteriore anticipazione, pari al 30% del finanziamento, essendo stata completamente utilizzata la prima anticipazione;

Con reversale N° 568 in data 17/07/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la seconda anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35;

Con determinazione dirigenziale N° 248 del 26/07/2012 si è provveduto al saldo del IV Certificato di pagamento e alla liquidazione del V in favore della Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l.;

Con determinazione dirigenziale N° 306 in data 24/09/2012 si è proceduto ad approvare il VI Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della seconda anticipazione, il VI Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi € 314.820,00 limitatamente a € 120.000,00, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 8.321,46;

La residua disponibilità di € 128.380,28 sull'erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento per complessivi € 394.183,35, consentiva di liquidare integralmente la fattura N° 09 del 13/08/2012, ammontante a complessivi € 8.321,46, emessa dall'Ing. Vincenzo Elia a saldo delle proprie competenze e, secondo le modalità concordate dalle Imprese componenti l'A.T.I. e comunicate al R.U.P. con nota in data 21/09/2012, prot. N° 21571, limitatamente a € 40.000,00 la fattura N° 16/2012, ammontante a complessivi € 101.949,33, emessa dalla Ditta De Bartolomeo S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI S.A.L., e limitatamente a € 80.000,00 la fattura N° 290/2012, ammontante a complessivi € 212.870,67, emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI S.A.L.;

Con mandato N° 19430 in data 10/12/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la terza anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35, pari all'ulteriore 30% del finanziamento medesimo;

Con determinazione dirigenziale N° 395 del 17/12/2013 si è proceduto alla liquidazione a saldo della fattura N° 16/2012 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI S.A.L. di cui innanzi, pari a complessivi € 61.949,33, e alla liquidazione a saldo della fattura N° 290/2012 emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI S.A.L. medesimo, pari a complessivi € 132.870,67;

Con determinazione dirigenziale N° 27 del 14/02/2013 si è proceduto alla liquidazione della fattura N° 01/2013 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. per i lavori relativi al VII S.A.L. di cui innanzi, pari a complessivi € 143.330,00;

Con determinazione dirigenziale N°41 del 20/03/2013 si è proceduto alla liquidazione delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui innanzi in favore dell'Ing. Francesco Carenza, nella misura di complessivi € 11.460,25;

Con determinazione dirigenziale N° 68 del 18/06/2013 si è proceduto alla liquidazione del compenso incentivante spettante al Sig. Angelo Prenna, ora in quiescenza, che ha ricoperto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai primi quattro stati di avanzamento lavori, pari al 45% dei lavori complessivi, ammontante, in applicazione del regolamento di ripartizione approvato con D.G.C. N° 62 del 25/03/2003, a complessivi € 1.358,70;

Con determinazione dirigenziale N° 254 del 22/07/2014 si è proceduto alla liquidazione del saldo delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui innanzi in favore dell'Ing. Francesco Carenza, nella misura di complessivi € 7.539,80;

Il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Elia, riscontrava l'effettivo completamento dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina in data 25/03/2013, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori del 29/04/2013 e con nota, prot. N° 12940 del 04/06/2013, trasmetteva lo Stato Finale, corredato del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e della Relazione sul Conto Finale, firmato dall'Impresa De Bartolomeo Francesco, in qualità di appaltatrice dei lavori, con riserva a causa dell'addebito per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;

I lavori di cui innanzi sono stati ultimati ben oltre il termine contrattualmente previsto e, per tale ragione, è stata ipotizzata l'applicazione di una penale (pari al 10% dell'importo complessivo e netto dei lavori), quantificata in € 116.539,65;

Con determinazione dirigenziale N° 95 del 29/08/2013 veniva conferito all'Ing. Saverio Schirinzi l'incarico relativo al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in argomento;

L'Impresa appaltatrice, con specifiche riserve inserite nei documenti contabili, ha contestato l'imputazione delle ragioni del ritardo fatta dalla Direzione Lavori e, in conseguenza, ha chiesto la disapplicazione della penale e la liquidazione del corrispettivo dell'appalto nella misura evidenziata e confermata nel certificato di collaudo emesso in data 18/12/2014;

Tali riserve sono state ritenute ammissibili dal R.U.P. che, per questo motivo, ha avviato la procedura finalizzata alla predisposizione di una *"proposta di accordo bonario"* nei termini e nei modi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006;

La Commissione appositamente costituita, formata dall'Ing. Antonino Cimino, Dirigente F.F. dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto (ex Genio Civile), dall'Avv. Luigi Nilo di Taranto e dall'Avv. Antonio Pancallo di Castellaneta (TA), ha elaborato una *"proposta di accordo"* illustrata nel verbale della riunione tenutasi il 6 luglio u.s.;

In particolare la Commissione è stata *"del parere che il contrasto che si è inteso contribuire a dirimere possa essere superato riconoscendo all'Impresa, a saldo di ogni ragione di dare/avere, il diritto a percepire la somma di € 39.244,84"*;

Con nota del 15 luglio 2015 l'A.T.I. affidataria dei lavori ha comunicato di aderire alla sopra descritta proposta di soluzione bonaria;

A sua volta l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta N° 142 in data 29/09/2015, esecutiva secondo le modalità di legge, ha approvato l'ipotesi di accordo bonario, autorizzando il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere il relativo verbale;

In data 07/12/2015 è stato sottoscritto il "*verbale di accordo bonario*" con cui l'A.T.I. affidataria dei lavori, sussistendo tutte le condizioni ed i presupposti previsti dall'art. 240 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 N° 163, ha accettato l'importo di € **39.244,84** oltre I.V.A., a saldo e tacitazione di ogni pretesa collegata alle riserve;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio, sull'andamento dei lavori, prot. N° 9828 in data 26/04/2016, dalla quale si evince che, a fronte di una spesa complessiva autorizzata di € 1.394.105,60, è stato accertato che:

- i lavori sono stati realmente completati in data 25/03/2013, come da verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- a fronte **dell'ammontare dello Stato Finale di € 1.129.775,73**, la spesa effettivamente sostenuta e liquidata alla data del 31/12/2015 in riferimento ai lavori eseguiti è pari a :
 - 1) Certificato di Pagamento N° 1 in data 04/11/2011, dell'importo di € 109.880,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 2) Certificato di Pagamento N° 2 in data 05/01/2012, dell'importo di € 110.280,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 3) Certificato di Pagamento N° 3 in data 10/02/2012, dell'importo di € 102.670,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 4) Certificato di Pagamento N° 4 in data 23/03/2012, dell'importo di € 201.440,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 5) Certificato di Pagamento N° 5 in data 28/05/2012, dell'importo di € 100.170,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 6) Certificato di Pagamento N° 6 in data 03/09/2012, dell'importo di € 286.200,00 oltre I.V.A. al 10%;
 - 7) Certificato di Pagamento N° 7 in data 06/01/2013, dell'importo di € 130.300,00 oltre I.V.A. al 10%;

All'impresa esecutrice dei lavori sono stati liquidati complessivi € 1.040.940,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 1.145.034,00 ;

Per ciò che attiene alle spese tecniche inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, eseguite dall'U.T.C. e dal personale amministrativo presente in ufficio, con determinazione dirigenziale N° 261 del 21/11/2011, sono state liquidate le seguenti somme:

- Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 19.600,00;
 - R.U.P. in fase di progettazione € 1.960,00;
 - Collaboratori tecnico amministrativi € 2.940,00;
 - R.U.P. in fase di esecuzione € 1.358,70;
- per un totale di € 25.858,70;**

Per ciò che attiene le prestazioni di **direzione lavori** all'Ing. Vincenzo Elia sono state liquidate **competenze ammontanti a complessivi € 24.580,12**, comprensivi di oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;

Per ciò che attiene le **prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** all'Ing. Francesco Carenza sono state liquidate **competenze ammontanti a complessivi € 18.820,05**, comprensivi di oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;

Sono state sostenute spese di gara per l'ammontare complessivo di € 862,00;

La spesa complessiva liquidata al 31/12/2015 è pari a € 1.215.334,82

ATTESO che:

con determinazione dirigenziale N° 142 dell'11/05/2016 è stato:

- **preso atto della contabilità finale** redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Elia;
- **preso atto del Collaudo tecnico-amministrativo** a firma dell'Ing. Saverio Schirinzi;
- **preso atto della sottoscrizione del “verbale di accordo bonario”;**
- **stabilito di finanziare** l'avvenuta liquidazione del **compenso incentivante** spettante al personale interno all'Ente presso il Servizio Lavori Pubblici, in qualità di collaboratori alla progettazione, per lavori originariamente ammontanti a complessivi € 2.880.000,00 e successivamente rimodulati nei limiti della disponibilità finanziaria di € 1.738.380,00, dalla quota di € 100.000,00 spettante al Comune, essendo la suddetta spesa finanziabile dalla Regione Puglia solo nei limiti del progetto ammesso a finanziamento e, quindi, **per €16.304,44 mediante fondi regionali e per € 9.554,26 mediante la quota di cofinanziamento comunale;**
- **rideterminato il quadro economico di progetto** in funzione delle economie conseguite sull'esecuzione dei lavori e dell'incremento delle spese generali;
- **liquidato il residuo credito all'A.T.I., costituita dall'impresa DE BARTOLOMEO FRANCESCO S.r.l. e dall'impresa LUCIA ANTONIO S.r.l., nella misura di €47.878,70 I.V.A. inclusa;**
- **liquidato il compenso dovuto ad ogni componente della Commissione** costituita per l'espletamento della procedura di accordo bonario nella misura di seguito indicata:
 - **all'Avv. Antonio Pancallo** la fattura N° 4 in data 21/04/2016, di importo ammontante ad € 4.333,59, oltre € 173,34 per C.A.P. al 4% ed € 991,52 per I.V.A. al 22%, per un totale lordo di **€ 5.498,45** da assoggettare a ritenuta IRPEF nella misura di € 866,72;
 - **all'Avv. Luigi Nilo** la fattura N° 03-PA in data 12/04/2016, di importo ammontante ad € 4.333,59, oltre € 173,34 per C.A.P. al 4% ed € 991,52 per I.V.A. al 22%, per un totale lordo di **€ 5.498,45** da assoggettare a ritenuta IRPEF nella misura di € 866,72;
 - **all'Ing. Antonio Cimino** l'importo di **€ 4.303,59** da sottoporre a decurtazione per contributo INPS e ritenuta d'acconto, trattandosi di prestazione occasionale da parte di dipendente pubblico;
- **liquidato il compenso spettante al collaudatore, Ing. Saverio Schirinzi, di importo ammontante ad € 8.200,00 oltre I.V.A. e C.A.P., in uno € 10.404,16;**

con determinazione dirigenziale N° 168 del 28/06/2016 è stato:

- **stabilito di rettificare la determinazione dirigenziale N° 142 dell'11/05/2016 limitatamente alla sola parte relativa agli oneri riflessi, relativamente al compenso spettante all'Ing. Antonino Cimino**, al quale, in quanto dipendente pubblico, per oneri riflessi va riconosciuta rispetto alla già liquidata somma di € 4.303,59 l'ulteriore somma di € 487,16 per oneri riflessi per l'ammontare complessivo di **€ 4.790,75;**
- **liquidato il responsabile della IV Area Tecnica, Arch. Aldo Caforio, in qualità di R.U.P.** subentrato per quiescenza del precedente, nella misura di € 1.026,98 + 331,72 (per oneri riflessi al 32,3%) in uno **€ 1.660,63;**

Quindi, a seguito delle suelencate spese, risulta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE

A1 lavori e oneri per la sicurezza I.V.A. inclusa.....€ **1.192.912,70**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento Sicurezza, collaudo, commissione di accordo bonario IVA e CAP inclusi).....	€	69.591,98
B2 Spese gara e pubblicità.....	€	862,00
B3 Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 a carico finanz. reg.le	€	17.965,07
C) Totale generale: C = A + B.....	€	1.281.331,75

Pertanto ai sensi del comma 19 sub a), art. 3 L.R. 31/12/2007, N° 40, che ha sostituito il comma 1, art. 24 della L.R. 11/05/2001, N° 13, con il presente atto, lo scrivente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio,

OMOLOGA

in € **1.281.331,75** le spese sostenute alle quali si commisura il finanziamento dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, garantito per € 1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con D.G.R. N° 917/2009, gestiti sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20430: "Sistemazione Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina" del Bilancio 2016 R.P. 2010, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, gestita sul medesimo capitolo del Bilancio 2016 R.P. 2006;

pertanto,

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

di approvare ai sensi del comma 19 sub a), art. 3 L.R. 31/12/2007, N° 40, che ha sostituito il comma 1, art. 24 della L.R. 11/05/2001, N° 13, le risultanze rivenienti dall'omologazione delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, con il seguente quadro economico:


A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE

A1 lavori e oneri per la sicurezza I.V.A. inclusa.....	€	1.192.912,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1 Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento Sicurezza, collaudo, commissione di accordo bonario IVA e CAP inclusi).....	€	69.591,98
B2 Spese gara e pubblicità.....	€	862,00
B3 Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 a carico finanz. reg.le	€	17.965,07
C) Totale generale: C = A + B.....	€	1.281.331,75

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo de Finis



L'Istruttore del provvedimento
F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 18/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 05/07/2016

Per il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo de Finis