



COMUNE DI CA STELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA

DETERMINAZIONE

N° 158 del 13/06/2016

OGGETTO: Lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P.12 in agro di Castellana.

Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico-amministrativo.

In data 13/06/2016 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018;

Premesso, altresì, che:

- Con determinazione dirigenziale N° 163 del 27/07/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12, di importo ammontante a complessivi € 1.300.000,00, redatto dal Tecnico Comunale, Ing. Renato Notarnicola, con la consulenza dell'Ing. Giorgio Zuccaro e corredato di idonea relazione geologica a firma del Dr. Donato Perniola;
- Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, è garantito dal Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, emesso dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 142 in data 17/09/2008, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile dell'U.T.C., Arch. Pasquale Dalò;
- Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 163/2010, si è proceduto anche ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;
- Con determinazione dirigenziale N° 234 in data 12/11/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la strada provinciale N° 12 in favore dell'Impresa DE BIASI GIUSEPPE, con sede a Laterza (TA), per il prezzo di € 780.570,86, avendo la medesima offerto il ribasso del 3,75 % sull'importo a base d'asta, oltre € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno **€ 810.570,86**, contestualmente provvedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- In data 17/01/2011 è stato stipulato con la Ditta De Biasi Giuseppe il contratto d'appalto, Rep. N° 2106, registrato a Taranto lo 04/02/2011 al N° 108 Serie I^;
- Con determinazione dirigenziale N° 05 del 19/01/2011 si è conferito incarico all'Ing. Giuseppe Vecchi, con studio in Taranto, di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- Con Verbale in data 07/02/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale N° 147 in data 01/09/2011 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 e liquidato il I Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 144.164,05, oltre I.V.A. per legge, in uno € 172.996,86;
- Con determinazione dirigenziale N° 188 in data 27/09/2011 è stato approvato il II Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il II Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 149.164,05, oltre I.V.A. per legge, in uno € 178.927,84, contestualmente alla liquidazione di un acconto forfettario sull'onorario per le prestazioni professionali espletate dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Vecchi, pari ad € 19.728,52, I.V.A. e C.A.P. inclusi;

- Con determinazione dirigenziale N° 267 in data 25/11/2011 è stato approvato il III Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il III Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 118.143,79, oltre I.V.A. per legge, in uno € 141.772,55;
- Con determinazione dirigenziale N° 306 in data 21/12/2011 è stato approvato il IV Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il IV Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 142.905,76, oltre I.V.A. per legge, in uno € 172.915,97;
- Con determinazione dirigenziale N° 69 in data 09/02/2012 è stato approvato il V Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il V Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 116.793,95, oltre I.V.A. per legge, in uno € 141.320,68;
- Con determinazione dirigenziale N° 291 in data 12/09/2012 è stato approvato il VI Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il VI Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 118.010,34, oltre I.V.A. per legge, in uno € 142.792,51;
- Essendo i predetti lavori in fase di completamento, con determinazione dirigenziale N° 42 del 25/03/2013 è stato conferito all'Ing. Rodolfo Nobile l'incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo;
- Con nota in data 11/09/2014, prot. N°21000, il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Vecchi ha trasmesso la contabilità finale dei lavori in argomento costituita da: Relazione in Accompagnamento al Conto Finale, Stato Finale dei Lavori, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Libretto delle Misure, firmata senza riserve dall'Impresa esecutrice delle opere;
- I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 14/04/2014, come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto in pari data dalla Direzione Lavori, in conseguenza della gara d'appalto con offerta migliorativa e riduzione dei tempi contrattuali dai previsti 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori (art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto), a 150 giorni e portati a compimento entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- Dallo Stato Finale dei Lavori si rileva che l'Impresa De Biasi Giuseppe ha eseguito lavori per l'importo complessivo netto di € 793.630,66, e, a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa medesima per complessivi € 795.705,33, residua il debito netto dell'Impresa pari a € 2.074,77 per interventi realizzati in meno rispetto alle previsioni di progetto in seguito ad ordini di servizio della Direzione Lavori;
- Con nota in data 15/12/2015, prot. N° 28455, l'Ing. Rodolfo Nobile, ha trasmesso gli atti di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori relativi alle opere di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 in agro di Castellaneta, comprendenti: Verbale di Visita, Relazione e Certificati di Collaudo;
- Dai Certificati di Collaudo di cui innanzi si evince che le opere in rassegna sono collaudabili sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che statico;
- A saldo delle prestazioni espletate, secondo quanto stabilito dalla convenzione disciplinante l'incarico, l'Ing. Rodolfo Nobile in data 23/02/2016 ha emesso la fattura N° 03 di importo ammontante a complessivi € 5.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., in uno € 6.344,00;

Tutto ciò premesso,

Sentito il R.U.P. in merito alla regolarità e conformità del procedimento in argomento;

Accertata la regolarità contributiva del collaudatore, Ing. Rodolfo Nobile;

Ritenuto di procedere al recupero di quanto dovuto dall'impresa e alla liquidazione delle competenze spettanti al collaudatore;

Visto il D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 14/04/2014 e dello Stato Finale, corredato del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e della Relazione di accompagnamento al Conto Finale, trasmesso con nota in data 11/09/2014, prot. N°21000, dall'Ing. Giuseppe Vecchi in qualità di Direttore dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 in agro di Castellaneta, firmata senza riserve dall'Impresa DE BIASI GIUSEPPE, esecutrice delle opere;
2. di prendere, altresì, atto dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo e statico trasmessi con nota in data 15/12/2015, prot. N° 28455, dall'Ing. Rodolfo Nobile, dal quale si evince che i lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 in agro di Castellaneta, eseguiti dall'Impresa DE BIASI GIUSEPPE, sono collaudabili sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che statico;
3. di provvedere al recupero della somma di € 2.074,77, pari al debito netto dell'Impresa DE BIASI GIUSEPPE per interventi realizzati in meno rispetto alle previsioni di progetto in seguito ad ordini di servizio della Direzione Lavori;
4. di liquidare la fattura N° 03/2015, di importo ammontante a complessivi € 5.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., in uno € 6.344,00, emessa dal collaudatore, Ing. Rodolfo Nobile, a saldo delle prestazioni professionali relative al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 in agro di Castellaneta;
5. di far fronte alla spesa riveniente, pari a complessivi € **5.000,00**, oltre I.V.A. e C.A.P., in uno € 6344,00, attingendo dal finanziamento, di importo ammontante a complessivi di

€1.300.000,00, concesso con il Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, emesso dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003, che viene gestito sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20860: "Lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12" del Bilancio 2016 R.P. 2008 - **CIG: X9A1822C03.**

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del provvedimento
F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 18/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 05/07/2016

**Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis**