



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. \_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

\_\_\_\_\_ N.

\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

### V AREA LL.PP.

### DETERMINAZIONE

**N. 14 del 19/01/2017**

**OGGETTO:** Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici "E. De Amicis" e "F. Surico" nell'ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellaneta.  
**Approvazione Il S.A.L. e liquidazione Il Certificato di Pagamento.**

In data 19/01/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Ing. Davide Carlucci,

**Il Responsabile della V Area  
Arch. Pantaleo De Finis**

#### **Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del Bilancio 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 n. , art.2 (GU Serie Generale n.304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art.163, comma 2, del TUEL D.Lgs. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....

**Premesso altresì che:**

- Con Delibera CIPE N° 6 del 20/01/2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato il “Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – secondo stralcio – Regione Puglia”;
- Con Decreto N°13683 in data 23/08/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’impegno a favore del Comune di Castellaneta della somma di €192.690,00, destinata all’Istituto Scolastico “F. Surico” presso la struttura “Ex E.N.A.O.L.I.” in località Borgo Perrone;
- Con Decreto N° 13673 in data 23/08/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’impegno a favore del Comune di Castellaneta della somma di € 65.100,00, destinata all’Istituto Scolastico “E. De Amicis” presso la struttura “Ex E.N.A.O.L.I.” in località Borgo Perrone;
- Il Provveditorato comunicava l’indisponibilità ad eseguire la progettazione dei sopradetti interventi;
- Data l’estrema urgenza di procedere all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza presso gli Istituti Scolastici “E. De Amicis” e “F. Surico” coesistenti nell’ambito del complesso ex E.N.A.O.L.I., considerato che l’ufficio era oberato di una mole consistente di lavoro, con determinazione dirigenziale N° 13 del 25/01/2016 si è proceduto a conferirne incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi sopracitati all’Architetto Roberto Delia, iscritto nell’Albo dei tecnici di fiducia dell’Amministrazione;
- L’Architetto Delia con nota prot. N° 3223 del 15/02/2016 ha trasmesso i progetti preliminare/definitivo/esecutivo degli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza presso gli Istituti Scolastici “E. De Amicis” e “F. Surico”;
- Con nostra nota prot. N° 3443 del 17/02/2016 i sopradetti progetti relativi all’intervento in oggetto sono stati trasmessi al “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Campania, Puglia e Basilicata” per l’acquisizione del parere di competenza, come previsto da convenzione;
- Con note prot. U.0002400 dell’11/03/2016 e U.0002453 del 14/03/2016 il comitato di valutazione del “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Campania, Puglia e Basilicata” ha approvato, con prescrizioni, rispettivamente il progetto relativo alla messa in sicurezza della scuola “Surico” e il progetto relativo alla messa in sicurezza della scuola “De Amicis”;
- Il Responsabile del procedimento con relazione motivata ha riscontrato che, in fase di rielaborazione degli elaborati progettuali, il progettista ha adempiuto puntualmente alle prescrizioni avanzate dall’Ente Finanziatore;
- Con Deliberazione di Giunta N° 26 del 24/03/2016, sono stati approvati i progetti preliminare/definitivo/esecutivo rielaborati, in virtù delle sopra dette indicazioni e prescrizioni, dal progettista Arch. Roberto Delia;
- Con Determinazione Dirigenziale N°98 del 29/03/2016 si è proceduto all’indizione di gara mediante procedura aperta secondo le modalità indicate dall’art. 83 del D. Lgs. N°163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto degli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici E. De Amicis e F. Surico nell’ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellaneta”;
- In esito all’espletamento della gara con Determinazione Dirigenziale N° 181 dell’11/07/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Ditta “Impresa Edile IMCA S.r.l.”, con sede in Altamura (BA) alla Via M. Cristiani, 42, avendo

la medesima offerto il ribasso percentuale dell'8,108 sull'importo lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di €166.664,71 oltre € 6.416,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €173.081,11 e avendo la stessa conseguito un indice di valutazione superiore rispetto alle altre Imprese, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

- In data 21/09/2016 l'Arch. Roberto Delia, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. N° 207/2010, alla consegna definitiva dei lavori, per motivi d'urgenza sotto riserva di legge, all'impresa Appaltatrice, essendo stato a ciò autorizzato mediante la su richiamata determinazione dirigenziale N° 181/2016;
- Nell'ambito del Verbale di Consegna Lavori la data per l'ultimazione dei lavori, in considerazione dell'offerta temporale proposta dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara, pari a gg. 33 con decorrenza dalla data di redazione dell'anzidetto Verbale, è stata fissata al giorno 23/10/2016;
- Con nota in data 22/09/2016 l'Impresa esecutrice degli interventi in argomento ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. N° 207/2010, per la concessione di una proroga di 25 giorni della prevista data di ultimazione dei lavori, considerata la necessità di procedere con i lavori contestualmente alle attività didattiche dell'Istituto scolastico iniziate in data 12/09/2016;
- Con determinazione dirigenziale N° 286 del 19/10/2016 la richiesta proroga è stata autorizzata;
- In data 27/10/2016 con l'“Impresa Edile IMCA S.r.l.” è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N°2222, in corso di registrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n.316 del 16/11/2016 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per un importo ammontante a complessivi € 74.580,59, oltre I.V.A. ed è stata liquidata la fattura PA n.13/E del 04/10/2016 pari ad € 74.580,59 oltre I.V.A. pari a € 16.407,753, in uno € 90.988,32 emessa dalla “Impresa Edile IMCA S.r.l.” in acconto delle competenze spettanti;

#### **Considerato che:**

- Ricorrendo le prescrizioni sancite dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Arch. Roberto Delia, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la documentazione relativa al II Stato di Avanzamento dei Lavori e composta da: Libretto delle Misure N.2, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità N.2, S.A.L. N.2. per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2016;
- Giusta nota prot. n.666 del 16/01/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Roberto Delia e il Geom. Giacomo Caggiano in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice, con una dichiarazione congiunta hanno fornito alcune delucidazioni e chiarimenti su aspetti di dettaglio della contabilità trasmessa;
- In data 18/01/2017 lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento N.2 relativo al II S.A.L., di importo ammontante a complessivi € 94.976,87, oltre I.V.A. pari ad € 20.894,91, in uno € 115.871,18;

#### **Visto che:**

- In data 17/11/2016 l'“Impresa Edile IMCA S.r.l.” ha emesso la fattura PA n.01/E di importo pari ad € 94.976,87, oltre I.V.A. pari ad € 20.894,91, in uno € 115.871,18 a saldo delle competenze spettanti relative al II Stato di Avanzamento dei Lavori;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione del dovuto in favore dell'Impresa Edile IMCA S.r.l.;

**Accertata** la regolarità contributiva della Ditta IMCA S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C. del 07/11/2016;

**Visto altresì:**

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5<sup>a</sup> Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;


**DETERMINA**

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare la documentazione relativa al II Stato di Avanzamento degli "Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici E. De Amicis e F. Surico nell'ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellaneta", e composta da: Libretto delle Misure N.2, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità N.2, S.A.L. N.2. per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2016, trasmessa dall'Arch. Roberto Delia, in qualità di Direttore dei Lavori, per lavori eseguiti dall'Impresa Edile IMCA S.r.l.", aggiudicataria dell'appalto, unitamente al Certificato di Pagamento N°2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 18/01/2017, di importo ammontante a complessivi € 94.976,87, oltre I.V.A. pari ad € 20.894,91, in uno € 115.871,18;
2. Di liquidare, per quanto innanzi, la fattura PA n.01/E del 17/01/2017, acquisita al protocollo comunale al n.1032 in data 18/01/2017, emessa dall'Impresa Edile IMCA S.r.l." a saldo delle competenze spettanti relative al II SAL, di importo ammontante a complessivi € **94.976,87, oltre I.V.A. pari ad € 20.894,91, in uno € 115.871,18**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente – **CIG: 6640899338**;
3. Di far gravare la spesa riveniente, ammontante a complessivi € 115.871,18 sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20211: "Manutenzione scuole presso ex E.N.A.O.L.I." del Bilancio 2016/R.P. 2015;
4. Di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
6. Di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento  
F.to Ing. Davide Carlucci



*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 24/01/2017

il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to D.ssa Francesca Capriulo

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 19/01/2017

Il Capo Area  
F.to Arch. Pantaleo De Finis