



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

N° _____

V AREA
DETERMINAZIONE

N° 51 del 14/02/2017

OGGETTO: Lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola "F. Surico".
Approvazione contabilità finale e liquidazione residuo credito all'impresa esecutrice degli interventi, incentivi e competenze professionali.

In data 14/02/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge N° 244 del 30/12/2016, art. 2 (G.U. Serie Generale N° 304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. N°267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria,.....omissis.....

Premesso, altresì, che:

- Il plesso scolastico “F. Surico” necessita di interventi urgenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dal D.P.R. N° 503/96 e dal D.M. N°236/89, attraverso la costruzione di un ascensore che consenta l’agevole accesso dal piano terra al primo piano della scuola, conseguendo un evidente miglioramento della fruibilità della struttura scolastica;
- Con deliberazione in data 19/09/2013, di immediata esecutività, la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione del progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo agli interventi di “Abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola Media F. Surico”, di importo ammontante a complessivi € 60.000,00, stabilendo di finanziare il suddetto intervento mediante fondi comunali individuati nel bilancio 2013 o attraverso l’intercettazione di finanziamenti stanziati con le precipue finalità dell’intervento medesimo;
- In seguito all’approvazione del Bilancio relativo all’anno 2013 mediante deliberazione di Consiglio Comunale N°41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, con determinazione dirigenziale N° 251 del 18/12/2013 è stato assunto, per la copertura finanziaria dell’intervento di cui innanzi, impegno di spesa di complessivi € 60.000,00 sul Capitolo 1 – Intervento 2040301: “Abbattimento barriere architettoniche mediante ascensore presso Scuola Media F. Surico” del Bilancio 2013;
- Con determinazione della V Area N° 156 dell’11/06/2015 è stato conferito incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto allo “Studio Associato di Ingegneria e Architettura Formosi”, che ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per affidamento di incarichi inferiori ad €100.000,00;

Evidenziato che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale N° 103 del 09/07/2015 è stato approvato il “Progetto esecutivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola Media Filippo Surico”, dell’importo complessivo di €60.000,00, redatto dallo “Studio Associato di Ingegneria e Architettura Formosi” in esecuzione dell’incarico ricevuto;
- Con determinazione dirigenziale N° 210 del 22/07/2015 si è proceduto all’indizione di gara, per l’affidamento dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola Media Filippo Surico, mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall’art. 83 del D. Lgs. N°163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all’approvazione dei relativi atti di gara;
- In esito all’espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 340 del 19/11/2015, i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola Media F. Surico sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa CO.GE.C.I.S S.r.l., corrente in Matera, alla C.da Serra Loconte s.n., per un importo complessivo di € 49.131,41, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza, in uno €50.131,41, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- In data 03/02/2016 con la Ditta CO.GE.C.I.S S.r.l. è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. N° 2219/2016;
- I lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati in data 20/04/2016 come da verbale in pari data redatto dalla D.L.;

- La vigente normativa sull'I.V.A. prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 26 ottobre 1972 N° 633, punto 41 ter della tabella A – parte II), per cui con determinazione dirigenziale N°138 del 03/05/20126 si è dato luogo all'ulteriore rimodulazione del quadro economico di progetto in applicazione della prevista aliquota agevolata al 4% anziché al 10%, come indicato nel quadro economico approvato, essendo i lavori in argomento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di un ascensore presso la Scuola "F.Surico";
- Nell'ambito del su richiamato atto dirigenziale, su richiesta del Sig. Giovanni Giorgialongo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta CO.GE.CIS. S.r.l., ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. N° 69/2013, convertito nella Legge 98/2013 e modificato dall'art. 8, comma 3, del D.L. N° 192 del 31/12/2014, si è provveduto alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%, di importo ammontante a complessivi € 5.014,00 oltre I.V.A. al 4% pari a € 200,56, in uno € 5.214,56 da recuperare sui pagamenti successivi;
- Con determinazione dirigenziale N° 18 del 23/01/2017 si è proceduto all'approvazione del I e ultimo Stato di Avanzamento Lavori e alla liquidazione del relativo Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 44.866,75, oltre I.V.A. per legge, avendo operato il recupero della somma di € 5.014,00 derivante dall'anticipazione effettuata;
- Comportando il progetto la realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, si è reso necessario dare luogo all'iter autorizzativo dei calcoli statici attraverso il deposito degli stessi presso la Provincia di Taranto, che in data 24/05/2016 ha rilasciato in merito l'Autorizzazione N° 37 del Registro dell'Edilizia Sismica, ulteriormente autorizzando in data 13/10/2016 i calcoli in variante;
- Data la necessità di rendere fruibile l'ascensore nel più breve tempo possibile da parte degli alunni diversamente abili frequentanti il plesso scolastico "F. Surico", a struttura ultimata l'Ing. Luigi Formosi, in possesso dei requisiti previsti per legge, ha proceduto all'espletamento del collaudo statico, emettendo in data 17/01/2017 il relativo certificato, dal quale si evince che le costruzioni in conglomerato cementizio armato relative alla realizzazione dell'ascensore sono staticamente collaudabili ad ogni effetto di legge;
- Con determinazione N° 50 del 14/02/2017 si è proceduto alla presa d'atto del suddetto certificato di collaudo statico, contestualmente confermando all'Ing. Luigi Formosi l'incarico delle prestazioni professionali espletate e liquidando quanto spettantegli;

Rilevato che

In data 23/01/2017, con prot. N° 1311, la Direzione dei Lavori ha trasmesso la contabilità finale dei lavori in argomento, costituita da: Relazione sul Conto Finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, firmata senza riserve dall'Impresa esecutrice delle opere, dalla quale si evince che il residuo credito dell'Impresa CO.GE.CIS. S.r.l. ammonta a complessivi € 250,66, oltre I.V.A. al 4% pari a € 10,03, in uno € 260,69;

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 22/12/2016, come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto in pari data dalla Direzione Lavori, nel rispetto dei tempi contrattuali previsti in complessivi 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori e perciò con scadenza fissata al 16/10/2016 e portati a compimento entro il periodo contrattuale, tenendo conto della sospensione di N° 76 giorni naturali e consecutivi, regolarmente verbalizzata, in base alla quale la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita al 31/12/2016;

La Direzione Lavori in data 23/01/2017 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che i lavori e le forniture corrispondono alle previsioni del progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

A saldo del residuo credito spettante circa l'appalto eseguito, la Ditta CO.GE.CIS. S.r.l. in data 06/02/2017 ha emesso la fattura N° 03/E di importo ammontante a complessivi € 250,69, oltre I.V.A. al 4% pari a € 10,03, in uno € 260,69;

A saldo delle competenze spettantigli per le prestazioni professionali relative a progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, lo "Studio Associato di Ingegneria e Architettura Formosi" in data 14/02/2017 ha emesso la fattura N°01/PA/2017, di importo ammontante a complessivi € 2.500,00, oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 3.172,00;

Considerato che il progetto esecutivo è stato approvato in applicazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N° 163 del 20/11/2014, da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento ed al personale amministrativo che ha collaborato con lui, i seguenti importi (Tab. F 1,0% su importo dei lavori pari a € 50.728,15 – pari a € 507,28):

- Al Responsabile del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis – € 507,28 x 0,10 = € 38,34 + € 12,38 (32,3 O.R.) = € 50,73;
- Al Progettista (preliminare - definitivo), Arch. Aldo Caforio – € 507,28 x 0,35 = € 134,20 + € 43,35 (32,3 O.R.) = € 177,55;
- Al Personale Amministrativo (Coll. Resp. Procedimento) – € 507,28 x 0,10 = € 38,34 + € 12,38 (32,3 O.R.) = € 50,73, da ripartire in parti uguali:
 - Sig.ra Angela Gavarente – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;
 - Sig. Francesco Casamassima – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;
 - Sig.ra Giuseppa Barbaccia – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione e, quindi, liquidabili;

Accertata la regolarità contributiva sia della Ditta CO.GE.CIS. S.r.l. che dello "Studio Associato di Ingegneria e Architettura Formosi";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N°163 del 12/04/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. N° 163/2006);

Visto il D.Lgs. N° 50 del 19/04/2016;

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di approvare la contabilità finale degli interventi di “Abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di ascensore presso la Scuola Media F. Surico”, trasmessa in data 23/01/2017, con prot. N° 1311, dalla Direzione dei Lavori e costituita da Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, firmata senza riserve dall’Impresa esecutrice delle opere, dalla quale si evince che il residuo credito dell’Impresa CO.GE.CIS. S.r.l. ammonta a complessivi € 250,66, oltre I.V.A. al 4% pari a €10,03, in uno € 260,69;
2. di liquidare **la fattura N° 03/E di importo ammontante a complessivi € 250,69, oltre I.V.A. al 4% pari a € 10,03, in uno € 260,69**, emessa in data 06/02/2017 dalla Ditta CO.GE.CIS. S.r.l. a saldo del residuo credito spettante, dando atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario da parte di questo Ente (**CIG 63439644B4**);
3. di liquidare, altresì, **la fattura N° 01/PA/2017, di importo ammontante a complessivi €2.500,00, oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 3.172,00**, emessa in data 14/02/2017 dallo **Studio Associato di Ingegneria e Architettura Formosi**, a saldo delle competenze spettantigli per le prestazioni professionali relative a progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (**CIG: X4514F0774**);
4. di liquidare, infine, considerato che il progetto esecutivo è stato approvato in applicazione del Regolamento Comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N° 163 del 20/11/2014, i seguenti importi spettanti al personale amministrativo che ha collaborato con il Responsabile Unico del Procedimento (Tab. F 1,0% su importo dei lavori pari a € 50.728,15 – pari a €507,28):
 - Al Progettista (preliminare - definitivo), **Arch. Aldo Caforio** – € 507,28 x 0,35 = € 134,20+ € 43,35 (32,3 O.R.) = **€ 177,55**;
 - Al Personale Amministrativo (Coll. Resp. Procedimento) – € 507,28 x 0,10 = € 38,34 + €12,38 (32,3 O.R.) = **€ 50,73**, da ripartire in parti uguali:
 - Sig.ra Angela Gavarente – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;
 - Sig. Francesco Casamassima – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;
 - Sig.ra Giuseppa Barbaccia – € 12,78 + 4,13 (32,3% O.R.) = € 16,91;
5. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi **€ 3.660,97** sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20280: “Abbattimento barriere architettoniche con ascensore presso Scuola F. Surico” del redigendo bilancio 2017 R.P. 2013.


GA

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento

F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 23/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 16/02/2017

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Pantaleo De Finis