



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 402 del 19/10/2017

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 – Azione 3. Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale n.10 “Pozzo della Noce”. Approvazione e liquidazione atti contabili e amministrativi e approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In data 19/10/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso altresì che:

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Le strade comunali rurali n.10, 16, 50, 79, 123, 130 e147, giusta determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 del 19/12/2013, rientravano tra quelle strade per le quali è stato richiesto finanziamento;
- Giusta richiesta del 03/02/2017 prot.2330, l'autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 con propria nota AOO/030/09/02/2017 n.1655 ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali per complessivi € 465.871,67 per la realizzazione degli interventi sulle predette strade e, in particolare, € 40.000,00 relativi alla S.C. n.10 “Pozzo della Noce”;
- Con Deliberazione n.160 del 16/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.10 Pozzo della Noce” redatto dagli istruttori tecnici della V Area LL.PP. Ing. D. Carlucci, Ing. F. Comes e Geom. V. Mastronardi di importo complessivo pari a € 49.850,00 e avente quadro economico come nel seguito:

OGGETTO: Progetto di ripristino e manutenzione della Strada Comunale N.10 "Pozzo della Noce I"							
QUADRO ECONOMICO							
A)	Importo dei lavori						
A.1)	Lavori soggetti a ribasso					€	37.949,13
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					€	2.050,87
	Totale lavori					€	40.000,00
	Contributo Regionale (A)					€	40.000,00
B)	Altre somme a disposizione dell'Amministrazione						
B.1)	Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)					€	800,00
B.2)	Spese di gara, tipografia, attività preliminari					€	250,00
B.3)	IVA su lavori (22% A)					€	8.800,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					€	9.850,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO					€	49.850,00

- Con Determinazione Dirigenziale n.84 del 06/03/2017 si è proceduto all'indizione della gara di appalto relativa ai “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.10 Pozzo della Noce”;
- Con Determinazione Dirigenziale n.133 del 28/03/2017 si è proceduto al conferimento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore dell'Ing. Francesco Comes, istruttore tecnico facente parte dell'organico comunale;
- Con Determinazione Dirigenziale n.225 del 17/05/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.10 Pozzo della Noce”, alla Ditta “Co.De.Ca. Strade S.r.l.” corrente in Taranto (TA) alla Via Via Abruzzo n.1, per un importo complessivo di € 34.154,22 oltre € 2.050,87 per oneri della sicurezza, in uno € 36.205,09 come da quadro economico seguente dando atto che la durata dei lavori si riduce a giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;

QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	37 949,13
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	2 050,87
A.3)	Ribasso d'asta del 10,00% da applicare su A.1)				€	3 794,91
	Totale lavori				€	36 205,09
	<u>Contributo Regionale (A)</u>				€	36 205,09
B)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
B.1)	Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)				€	800,00
B.2)	Spese di gara, tipografia, attività preliminari				€	250,00
B.3)	IVA su lavori (22% A)				€	7 965,12
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€	9 015,12
C)	<u>Economie di gara</u>				€	4 629,79
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	49 850,00

- Con la medesima Determinazione Dirigenziale si affidavano in via d'urgenza i lavori di cui innanzi alla ditta “Co.De.Ca. Strade S.r.l.”, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 autorizzando il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi;

Considerato che:

- In data 22/05/2017 sono stati consegnati, in via d'urgenza, i lavori sopra indicati alla Ditta “Co.De.Ca. Strade S.r.l.” e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 29/05/2017;
- In data 05/06/2017, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Comes ha predisposto il verbale di ultimazione dei lavori in oggetto dal quale si desume che gli stessi sono stati ultimati il giorno 01/06/2017 e, quindi, in tempo utile;
- In data 10/07/2015 con la Ditta “Co.De.Ca. Strade S.r.l.” è stato stipulato il contratto d'appalto in forma di scrittura privata in virtù dell'entità dell'importo contrattuale;

Visto che:

- In data 13/09/2017, l'Ing. Francesco Comes, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha emesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, firmati senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice Sig. Francesco Carrino,

comprendenti: libretto delle misure, sotto computo, stato finale dei lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, verbale di verifica dei prodotti, report fotografico dei lavori e dei pannelli informativi della misura di finanziamento;

- Sempre in data 13/09/2017 sono stati emessi altresì la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- Dallo stato finale dei lavori si evince un credito a favore dell'impresa esecutrice "Co.De.Ca. Strade S.r.l." con sede a Taranto (TA) alla Via Via Abruzzo n.1, pari ad € 36.187,29 oltre IVA pari ad € 7.961,20, in uno complessivi € 44.148,49;
- La Ditta ha trasmesso la fattura elettronica PA 10/17 del 05/10/2017 di importo ammontante pari a complessivi € 44.148,49;
- La regolarità contributiva della predetta Ditta è stata accertata mediante acquisizione del D.U.R.C. dall'ente previdenziale di competenza richiesto il 19/07/2017;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione e, quindi, liquidabili in favore della ditta "Co.De.Ca. Strade S.r.l." con sede in Taranto (TA) alla Via Via Abruzzo n.1;

Considerato che l'iter progettuale è stato attivato antecedentemente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. n.163 del 20/11/2014 e che quindi, in applicazione del regolamento di cui alla D.G.C. n.62 del 25/03/2003 risultano spettanti al Responsabile del procedimento ed al personale amministrativo che ha collaborato con lui, i seguenti importi (Tab.C 2,0% su Importo lavori):

Lavori di manutenzione e ripristino della SC 10						
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 40.000,00				
INCENTIVO DA Q.E. (2%)		€ 800,00				
Ripartizione del compenso incentivante		Aliq.	Netto	Oneri riflessi	Totale	
				32,3%		
1	Resp. del procedimento Arch. P. De Finis	10,00%	60,47	19,53	80,00	
2	Al gruppo di progettazione	35,00%	211,64	68,36	280,00	
	ing. F. Comes		70,55	22,79	93,33	
	ing. D. Carlucci		70,55	22,79	93,33	
	geo. V. Mastronardi		70,55	22,79	93,33	
3	Sicurezza in fase di prog.	5,00%	30,23	9,77	40,00	
	ing. F. Comes		15,12	4,88	20,00	
	ing. D. Carlucci		15,12	4,88	20,00	
4	Sicurezza in fase di esec.	5,00%	30,23	9,77	40,00	
5	Direzione lavori ing. F. Comes	30,00%	181,41	58,59	240,00	
6	Collaudatore ing. F. Comes	5,00%	30,23	9,77	40,00	
7	Coll. Tecnico amministrativi	10,00%	60,47	19,53	80,00	
	ing. G. Saracista		12,09	3,91	16,00	
	ing. V. Marinelli		12,09	3,91	16,00	
	sig.ra A. Gavarente		12,09	3,91	16,00	
	sig.ra G. Barbaccia		12,09	3,91	16,00	
	sig. F. Casamassima		12,09	3,91	16,00	

Vista la direttiva a firma del Segretario generale, dr Luigi Cavalieri, prot. n.13523 del 10.06.2015, avente ad oggetto: Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, per come sopra evidenziato, nonchè dall'art. 9 del Piano Triennale di Prevenzione della

corruzione 2015/2017, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2015 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento, approvato con delibera di G.C. n° 77 dello 08.05.2016;

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N°21 del 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica così come modificato dal successivo Decreto Sindacale N°52 del 27/09/2017, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare gli atti contabili finali dei “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.10 Pozzo della Noce” redatti dal direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Francesco Comes, che comprendono: libretto delle misure, sotto computo, stato finale dei lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, verbale di verifica dei prodotti, report fotografico dei lavori e dei pannelli informativi della misura di finanziamento, in favore della Ditta esecutrice “Co.De.Ca. Strade S.r.l.” con sede in Taranto (TA) alla Via Via Abruzzo n.1;
2. Di svincolare la polizza fidejussoria N. 00A0661693 del 08/06/2017 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.a. – Ag. NF49 Dipiero Giacomo & C. S.a.s. per l'importo di € 3.620,50 a garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta appaltatrice;
3. Di liquidare la fattura elettronica PA N.10/17 del 05/10/17 emessa della ditta “Co.De.Ca. Strade S.r.l.” con sede in Taranto (TA) alla Via Via Abruzzo n.1 di importo pari a € 36.187,29 oltre IVA pari ad € 7.961,20, in uno complessivi € 44.148,49 a saldo dei lavori in oggetto;
4. Di liquidare, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante approvato con D.G.C. n.62 del 25/03/2003, al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato con il Responsabile del procedimento, i seguenti importi:

Lavori di manutenzione e ripristino della SC 10					
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 40.000,00			
INCENTIVO DA Q.E. (2%)		€ 800,00			
Ripartizione del compenso incentivante		Aliq.	Netto	Oneri riflessi	Totale
				32,3%	
2	Al gruppo di progettazione	35,00%	211,64	68,36	280,00


		<i>ing. F. Comes</i>	70,55	22,79	93,33
		<i>ing. D. Carlucci</i>	70,55	22,79	93,33
		<i>geo. V. Mastronardi</i>	70,55	22,79	93,33
3	Sicurezza in fase di prog.	5,00%	30,23	9,77	40,00
		<i>ing. F. Comes</i>	15,12	4,88	20,00
		<i>ing. D. Carlucci</i>	15,12	4,88	20,00
4	Sicurezza in fase di esec.	5,00%	30,23	9,77	40,00
5	Direzione lavori	30,00%	181,41	58,59	240,00
6	Collaudatore	5,00%	30,23	9,77	40,00
7	Coll. Tecnico amministrativi	10,00%	60,47	19,53	80,00
		<i>ing. G. Saracista</i>	12,09	3,91	16,00
		<i>ing. V. Marinelli</i>	12,09	3,91	16,00
		<i>sig.ra A. Gavarente</i>	12,09	3,91	16,00
		<i>sig.ra G. Barbaccia</i>	12,09	3,91	16,00
		<i>sig. F. Casamassima</i>	12,09	3,91	16,00

5. Di dare atto che le liquidazioni predette, trovano copertura finanziaria come segue:
 - relativamente alle quota imponibile della fattura emessa dalla Ditta esecutrice pari ad € 36.187,29, mediante autorizzazione all'utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 giusta nota AOO/030/09/02/2017 n.1655;
 - relativamente all'IVA sui lavori pari ad € 7.961,20 e alle somme destinate al compenso incentivante pari ad € 800,00, sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523;
 e che le stesse trovano copertura con fondi di bilancio nelle somme a disposizione del Q.E. a gravare sul capitolo 20531 del Bilancio 2017/R.P. 2016;
6. Di dare atto che la presente è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
8. Di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Cig: 7001186973 Cup: B87H17000190001

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 26/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 19/10/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis