



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 464 del 19/12/2017

OGGETTO: Project financing a gara unica per affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico.- Concessione proroga sulla data di ultimazione lavori.

In data 19/12/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento ing. Gianluca Saracista,

**Il Responsabile della V Area
(Arch. Pantaleo De Finis)**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'Area;

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 18/02/2016, si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto del Project Financing della concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 11/07/2016, si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del Project Financing relativo alla concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, alla Ditta Esco Light S.r.l., con sede in Lecce (LE), alla via M. Schipa n. 15;
- Come da normativa vigente, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, sono state espletate tutte le procedure tecnico amministrative successive all'aggiudicazione definitiva con la ditta Esco Light S.r.l.;
- In data 13/10/2016, come da verbale redatto in pari data, si è dato corso alla riconsegna degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunali da parte della ditta MA Impianti S.r.l., con consegna degli stessi alla Ditta Esco Light S.r.l.;
- In data 06/10/2016, si è proceduto alla stipula del contratto registrato al n° 2226 di Repertorio;
- Con verbale in data 22/02/2017, il Responsabile della V^a Area arch. Pantaleo De Finis ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Esco Light S.r.l., cosicché l'ultimazione degli interventi stessi dovrà avvenire entro il giorno 19/12/2017;
- con nota del 04/12/2017, la Ditta Esco Light S.r.l., richiedeva una proroga di tempo di 60 (sessanta) giorni sulla data di ultimazione lavori, a causa dei ritardi con cui ENEL Energia S.p.A. ha programmato l'interruzione dell'alimentazione elettrica dei contatori, necessaria per consentire la sostituzione dell'armadio contatore e dei quadri elettrici ad esso collegati, motivo per cui i lavori hanno subito un sostanziale rallentamento;

Tutto ciò premesso,

Ritenuta accoglibile la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Esco Light S.r.l.,

Visti:

- la D.G.C. n° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. n° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. n° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale n° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale n° 52 del 27/09/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss. mm., recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;


DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di concedere alla ditta Esco Light S.r.l., con sede in Lecce (LE), in via Caduti di Nassirya n.31, in qualità di affidataria della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori sopra citati, di modo che il termine ultimo per la conclusione delle opere viene fissato al giorno 17/02/2018;
- 2) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 3) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'istruttore del Provvedimento
f.to ing. Gianluca Saracista



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 05/01/2018

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Francesca Capriulo***

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 19/12/2017

**Il Capo Area
f.to Arch. Pantaleo De Finis**