



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 233 del 19/02/2018

OGGETTO: RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE N° 150 CHE COLLEGA VIA TERESKOVA ALLA STRADA PER RIVA DEI TESSALI - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E COMPETENZE PROFESSIONALI.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso altresì che:

- nell'anno 2010 è stato contratto un mutuo con la Cassa DD.PP. di € 470.000,00, (il cui ammortamento ha avuto inizio il 2011) per lavori di manutenzione straordinaria strade rurali e comunali - Posizione N° 454918900;
- ad opera ultimata, sulle somme rivenienti da detto mutuo è risultata una disponibilità di €126.506,58 da utilizzare per lavori di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali”**;
- la strada comunale N° 150 denominata Regio Tratturello Pineto è stata interessata da piogge di carattere eccezionale, per cui necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, riscontrando le numerose segnalazioni pervenute;
- con determinazione dirigenziale N° 159 dell'11/06/2015 è stato conferito all'Ing. Franco Carella l'incarico di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale N° 150 denominata Regio Tratturello Pineto;
- l'Ing. Carella, in ottemperanza alla determinazione dirigenziale con la quale è stato assegnato l'incarico di progettazione, ha protocollato con nota, prot. N° 23599 del 15/10/2015, il progetto definitivo, relativo ai lavori di **“ripristino e manutenzione straordinaria della strada comunale N° 150 che collega via Tereskova alla strada per Riva dei Tessali”**, dell'importo complessivo di € 206.731,17;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 12 in data 09/02/2016, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei **“lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della strada comunale N°150 che collega Via Tereskova alla strada per Riva dei Tessali”**, redatto dall'ing. Carella, di importo complessivo pari a € 412.731,16 e composto dai seguenti elaborati:

R01 Relazione tecnica descrittiva con rilievo fotografico, R02 Valutazione di incidenza ambientale, R03 Elenco prezzi unitari, R04 Computo metrico estimativo, R05 Stima incidenza manodopera, R06 Quadro economico, R07 Schema di contratto, R08 Capitolato speciale d'appalto, R09 Piano di



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

sicurezza e coordinamento – Stima costi della sicurezza, R10 Cronoprogramma lavori, R11 Piano di manutenzione dell'opera, Allegato “B” Analisi e valutazione dei rischi, Allegato “C” Stima dei costi della sicurezza, Tav.01 Inquadramento territoriale, Tav.02 Stato dei luoghi primo tratto: da sez. 1 a sez. 30, Tav.03 Stato dei luoghi primo tratto: da sez. 31 a sez. 59 secondo tratto: da sez. 59 a sez. 69, Tav.04 Stato dei luoghi secondo tratto: da sez. 70 a sez. 90, Tav.05 Stato dei luoghi secondo tratto: da sez. 91 a sez. 110, Tav.06 Stato dei luoghi: sezioni caratteristiche primo tratto, Tav.07 Stato dei luoghi: sezioni caratteristiche secondo tratto, Tav.08 Stato di progetto primo tratto: da sez. 1 a sez. 30, Tav.09 Stato di progetto primo tratto: da sez. 31 a sez. 59 secondo tratto: da sez. 59 a sez. 69, Tav.10 Stato di progetto secondo tratto: da sez. 70 a sez. 90, Tav.11 Stato di progetto secondo tratto: da sez. 91 a sez. 110, Tav.12 Stato di progetto: sezioni caratteristiche primo tratto, Tav.13 Stato di progetto: sezioni caratteristiche secondo tratto, Tav.14 Stato di progetto: particolari costruttivi, Tav.15 Stato di progetto: profilo longitudinale strada,

avente il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE SPESE STRADA N.150	Primo Tratto (DA SEZ. 1 a SEZ. 58)	Secondo Tratto (DA SEZ. 59 A SEZ. 109)	TOTALE IMPORTI
A - IMPORTO LAVORI	€ 167.310,17	€ 158.021,73	€ 325.331,90
1-IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 128.999,42	€ 114.760,05	€ 243.759,47
2-SOMME DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTE A RIBASSO)	€ 3.794,67	€ 3.584,00	€ 7.378,67
3-COSTI DELLA MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO): 20,63% primo tratto-25,109% secondo Tratto	€ 34.516,08	€ 39.677,68	€ 74.193,76
B-SPESE GENERALI			
1-Spese per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza, contabilità, ecc.	€ 7.138,72	€ 10.708,09	€ 17.846,81
2 - Spese varie tecniche, di gestione del cantiere e di Gara	€ 1.800,00	€ 2.700,00	€ 4.500,00
3 - Spese per imprevisti, accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale dei L.I.P.P.	€ 6.631,28	€ 9.946,92	€ 16.578,20
4- INARCASSA (4%) su B1	€ 285,55	€ 428,32	€ 713,87
5-Art. 93 D.Lvo 163/2008 (2% sui lavori)	€ 3.346,20	€ 3.160,43	€ 6.506,64
TOTALE SPESE GENERALI	€ 19.201,75	€ 26.943,76	€ 46.145,51
TOTALE A+B	€ 186.511,93	€ 184.965,49	€ 371.477,42
C-IVA			
1- IVA 10% di A	€ 16.731,02	€ 15.802,17	€ 32.533,19
2 - IVA 22% di B	€ 3.488,22	€ 5.231,33	€ 8.720,55
Totale	€ 206.731,17	€ 206.000,00	€ 412.731,16

- il progetto in questione è suddiviso in due lotti: il primo tratto (da sez. 1 a sez.59) ricompreso tra Riva dei Tessali e il villaggio del Catalano, il secondo tratto (da sez. 59 a sez. 109) ricompreso tra Castellaneta Marina e il villaggio del Catalano come da quadro economico precedentemente indicato;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con nota N° 5939 del 16/03/2017, ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo sopra citato;
- con Determinazione Dirigenziale N° 169 del 18/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Carella ed è stata indetta gara di appalto per l'affidamento dei lavori relativamente al solo secondo tratto (da sez.59 a sez.109) “Castellaneta Marina – Villaggio turistico il Catalano”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co.1, 60 e 157 co.2 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di selezione dell'offerta di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa);



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- in esito all'espletamento della suddetta procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 257 del 01/06/2017, l'intervento in epigrafe è stato aggiudicato alla ditta Basento Scavi S.r.l. con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A)	<u>Importo dei lavori</u>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 154 437,73
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 584,00
A.3)	Ribasso d'asta del 20,00 % da applicare su A.1	€ 30 887,55
	Totale lavori al netto (A.1-A.3)+A.2	€ 127 134,18
B)	<u>Spese generali</u>	
B.1)	Spese tecniche per progettazione, D.L., coord. Sicurezza, ass. giornaliera, contab., ecc)	€ 10 708,09
B.2)	Spese varie tecniche, di gestione del cantiere e di gara	€ 2 700,00
B.3)	Spese per imprevisti, accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale dei LL.PP.	€ 9 377,00
B.4)	Fondo progettazione e innovazione risorse finanziarie di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3 160,43
B.5)	INARCASSA (4%) su B.1	€ 428,32
	Totale spese generali	€ 26 373,84
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
C.5)	IVA su lavori (10% A)	€ 12 713,42
C.6)	IVA 22% di B	€ 5 802,24
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18 515,66
D)	<u>Economie di Gara</u>	€ 33 976,31
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 206 000,00

- con la medesima Determina Dirigenziale è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare per i "Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della strada comunale n. 150 che collega Via Tereskova alla strada per Riva dei Tessali - secondo tratto (da sez.59 a sez.109) Castellaneta Marina – Villaggio turistico il Catalano" all'Ing. Francesco Carella di Castellaneta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 30/10/2017 si è preso atto, in esecuzione di quanto disposto con la D.G.C. N°148 del 20/10/2017, dell'esigenza di concludere i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale Rurale N° 150, al fine di consentire una corretta transitabilità ed implementare la qualità del supporto superficiale di finitura della pavimentazione, mediante la realizzazione di lavori supplementari, dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Carella, indicati, con relazione in data 28/09/2017, prot. N° 22688, in complessivi € 39.765,12 oltre I.V.A., se dovuta, dando luogo alla rimodulazione del quadro economico del progetto principale, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
		Rimodulato	variante	discostamenti
A)	<u>Importo dei lavori</u>			
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 154.437,73	€ 154.437,73	
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.584,00	€ 3.584,00	
A.3)	Ribasso d'asta del 20,00 % da applicare su A.1 lav aggiuntivi	€ 30.887,55	€ 30.887,55	€ 39.765,14
Totale lavori al netto (A.1-A.3)+A.2		€ 127 134,18	€ 166.899,32	
B)	<u>Spese generali</u>			
B.1)	Spese tecniche per progettazione, D.L., coord. Sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc...)	€ 10.708,09	€ 10.708,09	



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

B.2)	Spese varie tecniche, di gestione del cantiere e di gara	€ 2.700,00	€ 1.811,67	€ 888,33
B.3)	Spese per imprevisti, accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale dei LL.PP.	€ 9.377,00	€ 500,00	€ 8.877,00
B.4)	Fondo progettazione e innovazione risorse finanziarie di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.160,43	€ 3.160,43	
B.5)	INARCASSA (4%) su B.1	€ 428,32	€ 428,32	
	Totale spese generali	€ 26.373,84	€ 16.608,51	€ 9.765,33
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>			
C.5)	IVA su lavori (10% A)	€ 12.713,42	€ 16.689,93	
C.6)	IVA 22% di B	€ 5.802,24	€ 5.802,24	
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.515,66	€ 22.492,17	€ 3.976,51
D)	<u>Economie di Gara</u>	€ 33.976,31		
	TOTALE COMPL. LAVORI	€ 206.000,00	€ 206.000,00	

Considerato che:

- l'Ing. Francesco Carella, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 22/01/2018 ha prodotto il I Stato di Avanzamento Lavori relativo ai “Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della Strada Comunale n. 150: secondo tratto che collega Via Tereskova al Villaggio il Catalano”, composto dal Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, I° Stato di Avanzamento Lavori, trasmesso in data 26/01/2018 al nostro protocollo n. 1852;
- in data 26/01/2018 lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento n. 01 relativo al I S.A.L., di importo ammontante a complessivi € 118.650,43, oltre I.V.A. per legge;
- a saldo delle competenze spettantile la Ditta Basento Scavi S.r.l. in data 29/01/2018 ha emesso la fattura N° 02/E/18 di importo ammontante a complessivi € 118.650,43 oltre I.V.A. al 10% pari a € 11.865,04 in uno € 130.515,47;
- a saldo delle competenze spettantegli l'Ing. Francesco Carella, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 29/01/2018 ha emesso la fattura in acconto N° 01 acquisita al nostro protocollo n. 2187 del 30/01/2018, di importo ammontante a complessivi € 6.313,74 oltre C.A.P. al 4% pari a € 252,55 e I.V.A. al 22 % pari a € 1.444,58 in uno € 8.010,87;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta Basento Scavi S.r.l.;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Basento Scavi S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Francesco Carella mediante acquisizione del certificato attraverso “Inarcassa”.

Tutto ciò premesso, visto:

- la D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 80 in data 29/12/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento dei “Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della Strada Comunale n. 150: secondo tratto che collega Via Tereskova al Villaggio il Catalano”, unitamente al Certificato di Pagamento N° 1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 30/01/2018, di importo ammontante a complessivi € 118.650,43 oltre I.V.A. per legge;
2. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° 02/E/18, **emessa in data 29/01/2018**, trasmessa con protocollo n. 2095 del 29.01.2018, dalla Ditta Basento Scavi S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 118.650,43 oltre I.V.A. al 10% pari a € 11.865,04 in uno € 130.515,47** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
3. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° 01 **emessa in data 02/02/2018**, trasmessa con protocollo N° 2610 del 02/02/2018 dall'Ing. Francesco Carella in acconto delle competenze spettantegli, **di importo ammontante a complessivi € 6.313,74 oltre C.A.P. al 4% pari a € 252,55 e I.V.A. al 22% pari a € 1.444,58 in uno € 8.010,87** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
4. la spesa riveniente pari a complessivi **€ 138.526,34**, trova copertura finanziaria per € 139.779,00 mediante l'utilizzo dei residui di bilancio derivanti dai contributi regionali alle spese sostenute dai Comuni in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi negli anni 2009-2010, di cui al Capitolo corrispondente al numero identificativo 20570, e per € 66.221,00 mediante il diverso utilizzo (devoluzione) del mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti S.p.a. nell'anno 2012, Posizione N°600459100, di cui al Capitolo corrispondente al numero identificativo 20570, del Bilancio 2018 R.P. 2015;
5. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

7. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

C.U.P.: **B87H16000000004**

C.I.G. appalto: **7050864D07**

C.I.G. professionista: **X7814F0779**

Lì, 19/02/2018

(atto sottoscritto digitalmente)