



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 572 del 17/04/2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) DIFFERENZIATA RIFIUTI IN CASTELLANETA MARINA. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 451 del 23 marzo 2010, la Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, ammetteva a finanziamento la realizzazione di alcuni centri comunali di raccolta differenziata rifiuti per un importo complessivo € 1.306.926,92, di cui € 1.000.000,00 a carico della Regione, a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013, ed € 306.926,92 quale quota di cofinanziamento a carico dei Comuni interessati dalla procedura;

Per il Comune di Castellaneta è stata ammessa a finanziamento la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta differenziata rifiuti (C.C.R.) di importo ammontante a complessivi €240.000,00, di cui € 168.000,00 finanziati dalla Regione ed € 72.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;

Il Centro Comunale di Raccolta, così come definito dall'art. 183, c. 1, lett. mm) del D. Lgs. N°152/2006 e ss.mm.ii., concorre ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati per il conseguimento degli obiettivi previsti in termini percentuali dal medesimo decreto legislativo;

Con determinazione dirigenziale N° 252 in data 21/07/2014 si è proceduto al conferimento all'Ing. Giuseppe Velluzzi, di Potenza, dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione in Castellaneta Marina di un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti; In data 02/12/2014 è stato redatto il Verbale di Verifica e Validazione dei suddetti elaborati progettuali;

Con deliberazione N°173 in data 05/12/2014, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Velluzzi, in riferimento ai lavori di realizzazione in Castellaneta di un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti, di importo ammontante a complessivi € 250.500,00, ed il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

In esito all'espletamento della gara, indetta con atto dirigenziale N° 371 del 16/12/2014, come da verbale di gara redatto in data 24/06/2015, con determinazione dirigenziale N° 189 in data 08/07/2015 i lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa GELAO IMPIANTI S.r.l., con sede a Triggiano (BA), avendo la medesima proposto il ribasso dell'8,00% sull'importo lavori soggetto a ribasso di €186.415,61 e, quindi, per l'importo di € 174.502,36, compresi gli oneri per la sicurezza diretti pari a € 1.756,87 e indiretti pari a € 3.000,00, entrambi non soggetti a ribasso;

In data 03/08/2015 è stato redatto apposito Verbale di consegna dei Lavori d'urgenza, sotto riserva di legge;

In data 03/11/2015 è stato stipulato il relativo Contratto d'Appalto, Rep. N° 2214;

Con determinazione dirigenziale N° 352 in data 02/12/2015 è stato approvato il I Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il relativo Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 55.900,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 5.590,00, in uno € 61.490,00, oltre alle competenze spettanti all'Ing. Giuseppe Velluzzi in riferimento alle prestazioni professionali espletate sino alla data del 16/11/2015, per l'importo di € 5.600,00 oltre C.A.P. ed I.V.A., in uno €7.105,28;

Con determinazione dirigenziale N° 05 del 20/01/2016 è stato approvato il II Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il relativo Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi €65.000,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 6.500,00, in uno € 71.500,00;

Con determinazione dirigenziale N° 165 in data 16/06/2016 è stato approvato il III ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti e liquidato il relativo Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi €52.700,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 5.270,00, in uno € 57.970,00;

Nell'ambito del medesimo atto dirigenziale è stata approvata la contabilità finale dei lavori in argomento e liquidato il residuo credito all'Impresa GELAO IMPIANTI S.r.l., ammontante a complessivi € 902,35, oltre I.V.A. pari a € 90,24, in uno € 992,59, oltre a € 3.975,93, oltre I.V.A. pari a € 397,59, in uno € 4.373,52 per lavori in economia, direttamente commissionati con l'ordine di servizio N° 2 dalla Direzione Lavori;

Con la medesima determinazione dirigenziale sono state, inoltre, liquidate le competenze relative all'espletamento delle prestazioni professionali di seguito riportate:

- A saldo delle competenze spettantigli per le prestazioni professionali relative a contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Giuseppe Velluzzi è stata liquidata la fattura N°11/2016, di importo ammontante a complessivi € 8.400,00, oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 10.657,92, sono state, inoltre, liquidate la fattura N° 12/2016, di importo ammontante a complessivi € 500,00 oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 634,40, a saldo delle competenze professionali relative alla redazione del certificato di regolare esecuzione e la fattura N° 13/2016, di importo ammontante a complessivi € 500,00 oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 634,40, a saldo delle competenze professionali relative al frazionamento delle aree oggetto di espropriazione;
- A saldo delle competenze spettantigli per le prestazioni professionali relative all'esecuzione del collaudo statico delle strutture di copertura realizzate in acciaio e cls, all'Arch. Antimo Casucci è stata liquidata la fattura N° 01/2016, di importo ammontante a complessivi €1.000,00, oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 1.268,80;
- A saldo delle competenze spettantigli per le prestazioni professionali espletate in riferimento all'esecuzione dello studio geologico ed idrogeologico con caratterizzazione sismica relativamente all'area destinata ad ospitare il Centro Comunale di Raccolta Differenziata



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Rifiuti, al Geologo Dott. Donato Perniola è stata liquidata la fattura N° 3/PA/2016 di importo ammontante a complessivi € 3.000,00, oltre C.A.P. e I.V.A., in uno € 3.735,64;

Con la medesima determinazione dirigenziale N° 165/2016 è stato liquidato il compenso incentivante al personale amministrativo dell'Ufficio Lavori Pubblici per complessivi €143,17 + (32,3% O.R.) € 46,24, in uno € 189,42;

Con successiva determinazione dirigenziale della V Area – Urbanistica N°70 del 20/06/2016 è stato liquidato il compenso incentivante al Responsabile Unico del Procedimento per complessivi €1.002,21 + (32,3% O.R.) € 323,71, in uno € 1.325,91;

Vista la relazione ricognitiva delle spese sostenute in data 12/04/2018, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale si evince che, a fronte di una spesa complessiva autorizzata di € 250.500,00, è stato accertato che:

- La spesa effettivamente sostenuta e liquidata in riferimento ai lavori eseguiti dalla Gelao Impianti S.r.l. è pari a:
 - 1) Certificato di Pagamento N° 1 di importo ammontante a complessivi € 55.900,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 5.590,00, in uno € 61.490,00;
 - 2) Certificato di Pagamento N° 2 di importo ammontante a complessivi € 65.000,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 6.500,00, in uno € 71.500,00;
 - 3) Certificato di Pagamento N° 3 di importo ammontante a complessivi € 52.700,00, oltre I.V.A. al 10% pari a € 5.270,00, in uno € 57.970,00;
 - 4) Residuo credito dell'Impresa GELAO IMPIANTI S.r.l., ammontante a complessivi €902,35, oltre I.V.A. pari a € 90,24, in uno € 992,59;
 - 5) Lavori in economia, direttamente commissionati con l'ordine di servizio N° 2 dalla Direzione Lavori, € 3.975,93, oltre I.V.A. pari a € 397,59, in uno € 4.373,52;

Per lavori sono stati complessivamente liquidati € 196.326,11;

- Per ciò che attiene alle spese tecniche per progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; alle spese per la redazione del collaudo statico e dello studio geologico ed idrogeologico con caratterizzazione sismica relativamente all'area destinata ad ospitare il C.C.R.; oltre al compenso incentivante per il personale amministrativo e il R.U.P., sono state liquidate le seguenti somme:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Competenze tecniche Ing. Giuseppe Velluzzi | € 19.032,00 |
| 2) Competenze per collaudo statico | € 1.268,80 |
| 3) Competenze per studi geologici | € 3.735,64 |
| 4) Compenso incentivante personale amministrativo | € 189,42 |
| 5) Compenso incentivante R.U.P. | € 1.325,91 |

Totale spese tecniche € 25.551,77;

- Sono stati eseguiti i seguenti versamenti:
 - 1) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione € 225,00;
 - 2) per autorizzazione allo scarico di acque reflue € 250,00;

Totale versamenti € 475,00;

La spesa complessiva liquidata è, pertanto, pari a € 222.352,88;

Quindi, a seguito delle suelencate spese sostenute, scaturisce il seguente quadro economico:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE

A1 lavori e oneri per la sicurezza

€ 196.326,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, studi geolog. e incentivo art. 92 L. 163/2006)

€ 25.551,77

B2 spese gara e autorizzazioni

€ 475,00

C) Totale generale: C = A + B

€ 222.352,88

Pertanto, ai sensi del comma 19 sub a), art. 3 L.R. 31/12/2007, che ha sostituito il comma 1, art. 24 della L.R. 11/05/2001, N° 13, con il presente atto lo scrivente, in qualità di R.U.P.,

OMOLOGA

in **€ 222.352,88** le spese sostenute per i lavori di “Realizzazione del Centro comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti in Castellana Marina, di importo ammontante a complessivi € 250.500,00, finanziati per € 168.000,00 dalla Regione Puglia, con Delibera di G.R. N° 729 del 17 aprile 2014, a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013, per € 72.000,00, quale quota di cofinanziamento a carico del Comune, mediante fondi di Bilancio Comunale a gravare sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 21070: “Realizzazione Centro Comunale di Raccolta differenziata rifiuti” del Bilancio 2018 R.P. 2014 e per € 10.500,00, relativi all’indennità espropriativa, a gravare sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20750 del Bilancio 2018 RR.PP. 2012;

conseguentemente,

Visti, altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 80 in data 29/12/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L’art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

di prendere atto della relazione in data 12/04/2018 a firma del sottoscritto, Arch. Pantaleo De Finis, Responsabile della V Area LL.PP., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che, ai sensi del comma 19 sub a), art. 3 L.R. 31/12/2007, in sostituzione del comma 1, art. 24 della L.R. 11/05/2001, N° 13, omologa in € **222.352,88** le spese sostenute per i lavori di “Realizzazione del Centro comunale di Raccolta (C.C.R.) differenziata rifiuti in Castellana Marina, con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE

A1 lavori e oneri per la sicurezza

€ 196.326,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, studi geolog. e incentivo art. 92 L. 163/2006)

€ 25.551,77

B2 spese gara e autorizzazioni

€ 475,00

C) Totale generale: C = A + B

€ 222.352,88

Li, 17/04/2018

(atto sottoscritto digitalmente)