



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IV^ AREA DETERMINAZIONE

N° 59 del 13/05/2013

**OGGETTO: Lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprensente la
Stradas di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina.
Approvazione III° S.A.L. e liquidazione III° Certificato di
Pagamento.**

In data 13/05/2013 presso la Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del consiglio Comunale N° 28 dello 03/11/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 28/11/2012, esecutiva per legge, è stato approvato il P.E.G. 2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N° 267/2000 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267/2000;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30/09/2013, giusta legge 06/06/2013 N° 64, di conversione del D.L. 08/04/2013 N° 35, e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. N° 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 143 dello 02/07/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, di importo ammontante a complessivi € 650.000,00, redatto dal Tecnico Comunale, Ing. Renato Notarnicola, con la consulenza dell'Ing. Giorgio Zuccaro e corredato di idonea relazione geologica a firma del Dr. Donato Perniola;

Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 650.000,00, è garantito dal Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, emesso dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 142 in data 17/09/2008, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile dell'U.T.C., Arch. Pasquale Dalò;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 143/2010, si è proceduto anche ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Conclusesi le operazioni di gara, essendo risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta dell'Impresa MARTELLONE ANGELO, con sede a Palagianò (TA), che ha conseguito il punteggio finale migliore di punti 73,75/100, la Commissione Giudicatrice aggiudicava provvisoriamente l'appalto dei lavori in rassegna alla medesima MARTELLONE ANGELO per il prezzo di € 447.114,66, avendo la medesima offerto il ribasso del 2,00 % sull'importo a base d'asta, oltre € 20.193,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno **€467.114,66;**

Con determinazione dirigenziale N° 226 in data 11/11/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina in favore della Ditta MARTELLONE ANGELO, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

Con determinazione dirigenziale N° 10 del 21/01/2011 si è conferito l'incarico di direzione dei lavori in rassegna all'Ing. Giorgio Zuccaro e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori medesimi al Geom. Cristiano Amati ;

In data 03/02/2011 è stato stipulato il contratto, Rep. N° 2109, relativo all'appalto in argomento;

Con Verbale in data 08/02/2011 la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, fissando il termine utile per l'ultimazione delle opere al giorno 09/05/2011;

Con Verbale del 14/02/2011 è stata disposta la sospensione dei lavori per temporanea indisponibilità di alcune aree oggetto dell'intervento;

Cessate le cause della succitata sospensione, in data 24/05/2011 veniva redatto verbale di parziale ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione al giorno 16/08/2011;

Con Verbale del 20/06/2011 veniva disposta la sospensione totale dei lavori per approfondire alcuni aspetti inerenti l'iter autorizzativo;

Con nota prot. N° 1774 in data 23/01/2012 il Sig. Angelo Martellone, in qualità di Titolare dell'Impresa omonima, comunicava di aver provveduto al conferimento di ramo d'azienda dell'Impresa Martellone Angelo in favore della nuova Società Martellone S.r.l., con sede in Palagiano (TA) alla Via Tintoretto s.n.c – partita I.V.A. e codice fiscale N° 02821320732, con atto stipulato in data 02/12/2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 14/12/2011 al N° 18410, repertorio 46442, raccolta N° 22757 e di aver conferito con il medesimo atto tutte le lavorazioni in essere in seno alla Martellone Angelo alla Martellone S.r.l., alla quale dovranno essere inoltrati tutti i pagamenti relativi agli Stati di Avanzamento Lavori nonché le eventuali comunicazioni in riferimento alle opere in questione;

Con ulteriore nota in data 23/01/2012, prot. N° 1776, il Sig. Angelo Martellone, in qualità di Amministratore Unico della Martellone S.r.l. comunicava, per aggiornamento della toponomastica stradale, la variazione della denominazione della strada in cui è ubicata la sede della Società da lui rappresentata da Via Tintoretto in Via Cesare Pavese;

In data 05/03/2012, con nota prot. N° 5641, il Sig. Angelo Martellone informava questa Amministrazione che la carica di Amministratore Unico della Martellone S.r.l. è ricoperta dalla Sig.ra Tamborrino Antonia, nata a Palagiano (TA) il 16/01/1966 ed ivi residente in Via Cimarosa N°07;

Ricorrendo le motivazioni rientranti nel novero di quelle ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. N° 163/2006, per il manifestarsi in corso d'opera di cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione originaria, la Direzione Lavori, a seguito dell'acquisita autorizzazione del R.U.P. in data 14/04/2012, ha provveduto a redigere gli elaborati progettuali relativi alla perizia suppletiva e di variante ai lavori in argomento, approvata con determinazione dirigenziale N° 190 del 24/05/2012;

La suddetta perizia di variante non ha comportato alcun incremento di spesa, per cui le variazioni restano nell'ambito dell'importo contrattuale di € 467.114,66;

Con verbale in data 21/06/2012 si è dato luogo alla ripresa dei lavori;

Con determinazione dirigenziale N° 290 del 12/09/2012 si è proceduto all'approvazione del I° Stato di Avanzamento Lavori ed alla liquidazione del I° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 219.247,50;

Con determinazione dirigenziale N° 382 del 13/12/2012 si è proceduto all'approvazione del II° Stato di Avanzamento Lavori ed alla liquidazione del II° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 137.297,25;

Con nota in data 21/03/2013, prot. N° 6701, il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Zuccaro, ha trasmesso il III° Stato di Avanzamento Lavori corredato del Registro di Contabilità N° 3, del Sommario del Registro di Contabilità N° 3 e del Libretto delle Misure N° 3, cui ha fatto seguito l'emissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pasquale Dalò, del relativo Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti dalla Ditta Martellone S.r.l. a tutto il 18/03/2013, di importo ammontante a complessivi € 104.178,52 oltre I.V.A. per legge, in uno € 126.056,01;

In riferimento alla documentazione del III° S.A.L. di cui innanzi, la Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota acquisita al protocollo generale del Comune al N° 8278 in data 11/04/2013, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile;

Unitamente alla documentazione relativa al III° S.A.L. dei lavori in argomento, l'Ing. Giorgio Zuccaro ha trasmesso anche la fattura pro-forma con la specifica delle proprie competenze professionali spettanti per la direzione dei lavori, favorevolmente vistata dalla Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 4.192,18;

Con nota in data 25/03/2013, prot. N° 6897, il Geom. Cristiano Amati ha trasmesso la specifica delle proprie competenze professionali relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprensente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, in riferimento al III° S.A.L., da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 2.001,74;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Ravvisata l'esigenza di provvedere al pagamento del dovuto;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Martellone S.r.l., dell'Ing. Giorgio Zuccaro e del Geom. Cristiano Amati;

Vista la D.G.C. N° 79 in data 27/12/2012, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 di approvazione del T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.; Visto il D.P.R. N° 207 dello 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. N° 163/2006);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte,

1. di approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprensente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, Ing. Giorgio Zuccaro, e validata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pasquale Dalò, relativamente al III° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta Martellone S.r.l. di Tamborrino Antonia, con sede a Palagianò, a tutto il 18/03/2013, di importo ammontante a complessivi € 104.178,52 oltre I.V.A. per legge, in uno € 126.056,01;
2. di dare atto che circa il suddetto Stato di Avanzamento Lavori la Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota acquisita al protocollo generale del Comune al N° 8278 in data 11/04/2013, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile;
3. **di liquidare, pertanto, in favore della Ditta Martellone S.r.l.**, a saldo dei lavori relativi al III° S.A.L. di cui innanzi, la fattura N° 07 in data 21/03/2013, prot. N° 6702, della complessiva somma di **€ 126.056,01**, I.V.A. inclusa;
4. di approvare la fattura pro-forma, favorevolmente vistata dalla Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con la specifica della **competenze professionali** spettanti per la direzione dei lavori in argomento, trasmessa **dall'Ing. Giorgio Zuccaro, da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 4.192,18;**

5. di approvare, altresì, **le competenze professionali** relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, in riferimento al III° S.A.L., **trasmesse dal Geom. Cristiano Amati** con nota in data 25/03/2013 prot. N° 6897, da cui si evince che **l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 2.001,74;**
6. di fare fronte alla spesa riveniente, pari a complessivi **€ 132.249,93**, attingendo dal finanziamento, dell'importo complessivo di € 650.000,00, concesso con il Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, emesso dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003, che viene gestito sul Capitolo 11 – Intervento 2090101: “Lavori di sistemazione bacino imbrifero” del Bilancio 2012 R.P. 2008 - **CIG:N° 05169210B4.**

GA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Aldo Caforio

Timbro

L'Istruttore del provvedimento

F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 03/09/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso