



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1140 del 01/08/2018

OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3, LETT. C, DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N° 173/2014 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO". APPROVAZIONE I S.A.L. E LIQUIDAZIONE I CERTIFICATO DI PAGAMENTO E COMPETENZE PROFESSIONALI.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

Nei giorni 19/11 e 03/12/2013, nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

Gli uffici preposti hanno rilevato situazioni di dissesto e pericolo;

Con nota prot. N° 4896 del 04/03/2015, gli uffici hanno trasmesso all'Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Protezione Civile, scheda relativa all'intervento urgente di propria competenza denominato "Intervento di sistemazione argini reticolo idrografico bacino Fiume Lato;

Con nota N° AOO 026-12/03/2014-0002577, il Commissario Delegato per l'Emergenza Eventi Meteorici del 19/11 – 3/12/2013 ha approvato il piano d'aiuti mediante il quale sono stati assegnati al Comune di Castellaneta fondi per "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato" per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

L'Ufficio Tecnico Comunale, in esecuzione delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, ha redatto il progetto preliminare relativo agli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose (art. 1, comma 3, lett. C, O.C.D.P.C. N° 173/2014) – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato", per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

Il predetto progetto è stato redatto con l'ausilio del supporto al R.U.P., Ing. Vito Leonardo Casulli, giusta Determinazione Dirigenziale N° 262 del 06/08/2014;

Con deliberazione N° 82 in data 22/06/2015, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare di cui innanzi;

In esito a Conferenza di Servizi Preliminare, con nota prot. N° 2796 in data 09/02/2016, è stata richiesta al Commissario Delegato ex O.C.D.P.T. N° 173/2014 l'autorizzazione ad appaltare l'intervento di riparazione degli argini del fiume Lato secondo le modalità stabilite dalla lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006: "Appalto integrato complesso", prevedente, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice;

Con nota in data 02/03/2016, prot. N° 1917, il Commissario Delegato ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia N° 20 in data 29/02/2016, mediante la quale si è stabilito:

- di approvare in via provvisoria gli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato" sulla base del progetto preliminare ed all'esito della Conferenza di Servizi Preliminare del 09/02/2016, ferme restando le prescrizioni contenute negli atti della stessa Conferenza;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- di autorizzare le modalità di affidamento degli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato” ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N°163/2006 che prevede, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice;

- di riservarsi, con atti successivi, l’approvazione del progetto definitivo e l’erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Commissariale N° 1 del 19/12/2014 di approvazione del Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. N° 173/2014;

Con Determinazione Dirigenziale N° 67 del 03/03/2016 è stata indetta la gara a procedura aperta con criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto, ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D. Lgs. N° 163/2006, dell’intervento di riparazione degli argini del fiume Lato;

In esito all’espletamento delle procedure di gara con Determinazione Dirigenziale N° 257 del 03/10/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva degli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato”, in favore della Ditta “Aemme S.r.l.” in qualità di mandataria, della ditta “Consorzio Engeko s.c.a.r.l.” in qualità di mandante, della ditta “Cilento Ingegneria S.r.l.” in qualità di mandante, della ditta “Orchidea S.r.l.” in qualità di mandante/ausiliaria e del “Dott. Geol. Marco Sandrucci” in qualità di mandante;

In data 25/01/2017 con la Ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto d’appalto N°2238 di Repertorio;

In data 30/03/2017 si è tenuto il tavolo tecnico sul fiume Lato ove è emersa la necessità di considerare anche alcune problematiche insite nei luoghi oggetto di appalto e nelle aree limitrofe, come documentato dal resoconto della predetta riunione, giusto protocollo N° 8201/2017;

A tal proposito con nota N°6892 del 23/05/2017 la Protezione Civile ha autorizzato l’uso delle economie di gara;

In data 28/08/2017, con nota prot. N° 19712, la Ditta Aemme ha trasmesso il progetto esecutivo degli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose, di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00;

A seguito di trasmissione del suddetto progetto esecutivo, in data 16/09/2017 la Società Antea a r.l. ha emesso un primo Verbale di Verifica, con cui ha richiesto integrazioni e approfondimenti inerenti gli elaborati trasmessi;

Con nota in data 12/12/2017, prot. N° 28962, il Comune di Castellaneta ha trasmesso alla Società Antea gli elaborati del progetto esecutivo adeguati secondo le prescrizioni contenute nei pareri dell’AdB e della Regione Puglia, allegando le ricevute attestanti la trasmissione della documentazione ai suddetti Enti;

In data 14/12/2017 la Società Antea ha trasmesso il Verbale di Verifica del progetto esecutivo di cui innanzi ai fini della validazione;

In data 14/12/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il Verbale di Validazione del precitato progetto esecutivo, sulla scorta del Verbale di Verifica della Società Antea;

Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 177 del 14/12/2017, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riferito agli “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di € 1.300.000,00, che comprende l’introduzione di interventi aggiuntivi, indispensabile a garantire la funzionalità del progetto, non implicando l’aumento dell’importo dell’intervento, che è rimasto invariato, mentre l’importo dei lavori ha subito un incremento di € 125.105,00, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato con l’utilizzo delle economie di gara dovutamente autorizzato;

Con determinazione dirigenziale N° 469 del 21/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto aggiuntivo a quello principale, oltre alla presa d’atto di quanto deliberato con D.G.C. N° 177/2017;

In data 05/01/2018 con la Ditta aggiudicataria dell’appalto è stato stipulato il contratto aggiuntivo N° 2259 di Repertorio;

Con determinazione dirigenziale N° 126 in data 31/01/2018, in esito all’espletamento di indagini di mercato, si è proceduto ad affidare i servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione degli “interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato”, allo studio Promotec S.r.l., per un importo pari ad € 24.136,12, oltre IVA al 22% di € 5.309,95, in uno € 29.446,07;

In data 31.01.2018 sono stati consegnati lavori giusto verbale in pari data, in data 18.04.2018 è stato accertato il concreto inizio dei lavori; successivamente a seguito del ritrovamento di materiale inquinato i lavori sono stati



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

sospesi parzialmente in data 21.03.2018 come da verbale in pari data. Al termine delle operazioni di bonifica, i lavori sono stati ripresi in data 06.06.2018 come da verbale in pari data.

Con determinazione dirigenziale N° 634 del 26/04/2018, ricorrendo i presupposti di legge, alla Ditta Aemme S.r.l. è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo dei "Lavori di ripristino degli argini del Fiume Lato", ammontante a € 200.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 20.000,00, in uno € 220.000,00;

Considerato che:

- In data 25/07/2018, con nota acquisita al protocollo comunale al N° 17216, l'Impresa affidataria degli interventi ha trasmesso il I Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 24/07/2018, corredato del Libretto delle Misure N° 1, del Registro di Contabilità N° 1, del Sommario del Registro di Contabilità e del Brogliaccio di Contabilità;
- In data 26/07/2018 lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento relativo al I S.A.L., di importo ammontante a complessivi € 167.184,32, oltre I.V.A. per legge, essendo state operate decurtazioni per recupero della somma di € 32.058,95, derivante dall'anticipazione precedentemente effettuata, e di € 1.051,47 per infortuni;
- a saldo delle competenze spettantile la Ditta Aemme S.r.l. in data 25/07/2018 ha emesso la fattura N° FATTPA 3_18, acquisita al protocollo comunale al N° 17260 in data 25/07/2018, di importo ammontante a € 167.184,32 oltre I.V.A. al 10,00 % pari a €16.718,43, in uno € 183.902,75;
- In data 25/07/2018, con nota acquisita al protocollo comunale al N° 17217, l'Arch. Franco Zaccaro, in qualità di titolare della Promotec S.r.l., affidataria dei servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione degli "interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato", ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 1, corredato di Relazione Avanzamento dei Servizi e Attività e Quadro Economico Riepilogativo, dai quali si evince che l'ammontare delle prestazioni espletate è pari a € 5.075,70 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 203,03, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.161,32, in uno € 6.440,05;
- a saldo delle competenze spettantile la Promotec S.r.l. in data 25/07/2018 ha emesso la fattura N° 4PA, acquisita al protocollo comunale al N° 17255 in data 25/07/2018, di importo ammontante a complessivi € 5.075,70 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a €203,03, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.161,32, in uno € 6.440,05;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Aemme S.r.l. e della Promotec S.r.l., mediante acquisizione dei D.U.R.C. aggiornati;

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 48 in data 30/06/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento dei Lavori di riparazione degli argini del fiume Lato di importo ammontante a complessivi €1.300.000,00, corredata del del Libretto delle Misure N° 1, del Registro di Contabilità N° 1, del Sommario del Registro di Contabilità e del Brogliaccio di Contabilità, trasmessa dalla Ditta Aemme S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2018, unitamente al Certificato di Pagamento N° 1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 26/07/2017, di importo ammontante a complessivi € 167.184,32, oltre I.V.A. per legge, essendo state operate decurtazioni per recupero della somma di € 32.058,95, derivante dall'anticipazione precedentemente effettuata, e di € 1.051,47 per infortuni;
2. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° FATTPA 3_18 del 25/07/2018, acquisita al protocollo comunale al N° 17260 in data 25/07/2018, emessa dalla **Ditta Aemme S.r.l.** a saldo delle competenze spettante, di importo ammontante a complessivi **€ 167.184,32 oltre I.V.A. al 10,00 % pari a € 16.718,43, in uno € 183.902,75**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente – **CIG: 6419179A14**;
3. di approvare lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 1, corredato di Relazione Avanzamento dei Servizi e Attività e Quadro Economico Riepilogativo, trasmesso dall'Arch. Franco Zaccaro, in qualità di titolare della Promotec S.r.l., affidataria dei servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione degli "interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato", dal quale si evince che l'ammontare delle prestazioni espletate è pari a € 5.075,70 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 203,03, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.161,32, in uno € 6.440,05;
4. di liquidare, in considerazione della sospensione dei lavori, per quanto innanzi, la fattura N° 4PA del 25/07/2018, acquisita al protocollo comunale al N° 17255 in data 25/07/2018, emessa dalla **Promotec S.r.l.** a saldo delle competenze spettante, di importo ammontante a complessivi **€ 5.075,70 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 203,03, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.161,32, in uno €6.440,05**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente – **CIG: Z82218C17F**
5. di far gravare **la spesa riveniente, pari a complessivi € 190.342,80**, sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20532/1: "Finanziamento Fiume Lato alluvione 2013" del Bilancio 2018 R.P. 2016, dando atto che la spesa complessiva di € 1.300.000,00 trova interamente copertura finanziaria mediante fondi stanziati per "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato" per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 01/08/2018

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)