



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

AREA V° AREA

DETERMINAZIONE

n. 263 del 24 Dicembre 2013

**OGGETTO: “Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi” - P.S.R. Puglia –
F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 -
Approvazione Stato Finale ed Ultimo Certificato di Pagamento**

In data 24.12.2013 dicembre 2013, nella Residenza Municipale; il Responsabile del
Procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/1/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 16/1/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- Con deliberazione di Giunta Comunale N° 176 del 13/12/2013, di immediata eseguibilità; è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili di servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267 del 18/8/2000;

PREMESSO, altresì:

CHE con D.G.M. n° 154 del 22.07.2010, veniva adottato il progetto preliminare, avente ad oggetto: **“Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi”**, finalizzato all’ottenimento di finanziamenti pubblici, così come previsto dal P.S.R. Puglia – F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 **“Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi”** predisposto dal dott. Agr. Gianrocco De Marinis, dell’importo complessivo chiesto a finanziamento di € 188.943,36;

CHE la Regione Puglia – Area politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste – ha ammesso a finanziamento il progetto proposto dal Comune, per un importo pari ad € 81.409,42, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 036/DIR/2011/32 del 30 marzo 2011 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia /B.U.R.P.) n. 60 del 21 aprile 2011;

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi”**, così come previsto dal P.S.R. Puglia – F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 **“Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi”** predisposto dal dott. Agr. Gianrocco De Marinis, dell’importo complessivo chiesto a finanziamento di € 98.500,00;

CHE con la medesima determinazione dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, l’incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato affidato al Dott. Ing. Cannizzo Luigi, così come previsto, per gli incarichi professionali di importo inferiore a ventimila euro, dall’art. 25 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 30.12.2009;

CHE con la medesima determinazione dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, è stata indetta gara, approvandone il relativo bando di gara, secondo le procedure dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, relativo ai lavori di **“Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi”**, per l’importo complessivo a base di gara di € 72.686,98, di cui € 1.425,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione dirigenziale n° 75 del 14.02.2012, i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa **S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l., corrente**, in Taranto, alla Via Calamandrei, n° 5, per la somma netta di €. 51.800,17 oltre ad €. 1.425,23 di oneri per la sicurezza, avendo offerto il ribasso del 27,31 sul prezzo a base d’asta;

CHE in data 22.05.2012, l’impresa ha stipulato contro d’appalto, Rep. n° 2158, registrato a Taranto in data 14.06.2012 al n° 711/I;

CHE con Verbale in data 08.10/2012 venne effettuata la consegna definitiva dei lavori in rassegna, che dovevano essere compiuti in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi. Il termine pertanto scadeva il 06.03.2013;

CHE in data 04.02.2013 è stato redatto dal direttore dei lavori, Ing. Luigi Cannizzo, il 1° Stato d’avanzamento Lavori a tutto lo 04.02.2013 ed emesso il relativo Certificato di pagamento, a favore della ditta **S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l., corrente** di Taranto per l’importo di € 41.600,00, oltre I.V.A. al 21%, in uno € 50.336,00 e validato dal R.U.P. Aldo Caforio, approvato con propria determinazione n. 36 del 25.02.2013;

CHE in corso d’opera a seguito di sopralluogo tecnico congiunto, effettuato in data 28 gennaio 2013, sul luogo dei lavori è emerso che, rispetto agli spazi ospitante gli stessi non possono

essere installati tutti i giochi previsti in quanto si riesce a rispettare la distanza minima impostata dalla normativa vigente e dalle schede tecniche/ sicurezza dei giochi stessi;

CHE a seguito di ciò, tra la D.L. Ing. L. Cannizzo e l'impresa nella persona del suo legale rappresentante, sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi;

CHE la Direzione Lavori, nella persona dell'ing. L. Cannizzo, ravvisando la necessità di introdurre nuove attività, ha disposto l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, finalizzati al miglioramento dell'opera nella sua funzionalità e, considerate le motivazioni e le esigenze che le hanno generate, ha redatto la perizia suppletiva e di variante approvata con determina dirigenziale della VI^ Area n° 128 del 21.11.2013 senza alterare l'importo di progetto, rimasto invariato, per cui non vi è stato aumento di spesa;

CHE per effetto dell'esecuzione dei lavori di perizia suppletiva di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto in 150 giorni, non è stato modificato;

CHE i lavori non sono stati sospesi e non sono state concesse proroghe;

CHE l'esecuzione delle opere in rassegna non ha richiesto l'occupazione in modo temporaneo o permanente di proprietà private, si è comunque svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;

CHE in data 06.03.2013 avveniva l'ultimazione dei lavori con emissione del relativo certificato di ultimazione;

CHE in data 18/07/2013 il Direttore dei Lavori ha redatto, lo Stato finale dei lavori con i relativi Registro di Contabilità e Libretto delle Misure, dai quali risulta che l'ammontare netto dell'appalto compreso di oneri per la sicurezza è di € 53.225,40 da cui, deducendo l'ammontare dell'unico certificato di acconto corrisposto, pari a € 41.600,00, resta un credito netto a favore dell'Impresa di € 11.625.,40, validato dal Responsabile Unico del procedimento, Arch. Aldo CAFORIO, che ha proceduto ad emettere l'ultimo certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi € 11.625.,40, accettato dalla Ditta esecutrice senza riserve;

CHE in data 25/11/2013 il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale;

RITENUTO gli atti meritevoli di approvazione e, pertanto, liquidabili;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere al pagamento del dovuto;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l-, emesso dalla Cassa Edile in data ;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO il D. Lgs. N° 163/2006 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. N° 207 dello 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. N°163/2006);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di approvare, in riferimento ai lavori di **Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi** e di importo ammontante a complessivi € 98.500,00, la relazione sul Conto Finale, lo Stato finale dei lavori con i relativi Registro di Contabilità e Libretto delle Misure, dai quali risulta un **credito netto a favore dell'Impresa S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l** di € 11.625.,40, validato dal Responsabile Unico del procedimento, Arch. Aldo CAFORIO, che ha proceduto ad emettere l'ultimo certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi € 11.625.,40 accettato dalla Ditta esecutrice senza riserve;
 1. **di liquidare** l'importo ammontante a complessivi € **11.625.,40, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 12.787,94, in favore della Ditta S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l** a saldo dell'esecuzione dei lavori di **Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi**, a presentazione di fattura recante il visto di regolare esecuzione;
 2. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € 12.787,94, sul Capitolo 3 – Intervento 2060201 – Bilancio 2013 – RP 2012;
 3. di dare atto che, le parti si impegnano ad assumere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, legge n° 136/2010;
 4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000.

CIG – 3801019C18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Aldo Caforio

L'Istruttore del Provvedimento



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 21.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Michele Galasso

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 21.01.2014

Il Capo Area
F.to Arch. Aldo Caforio