



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**V AREA
DETERMINAZIONE**

N° 113 del 25/03/2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un canile sanitario, un canile rifugio ed annessi servizi accessori. Approvazione I° Stato di Avanzamento Lavori e competenze professionali.

In data 25/03/2014 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

**IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/11/2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 – 2015;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13/02/2014, e che, quindi, in base all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 102 del 19/07/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 9.012,06;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 102/2011 si è proceduto anche ad indire gara per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura aperta, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

In seguito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 222 del 14/10/2011, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori in favore della Ditta MOIRE S.r.l., con sede ad Altamura (BA), per il prezzo di € 248.170,19, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,145% sull'importo a base d'asta, di cui € 9.012,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 06/11/2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto Rep. N° 2168;

Con determinazione dirigenziale N° 263 in data 21/11/2011 veniva conferito all'Ing. Bruno di Castellaneta l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza circa i lavori in argomento;

Con determinazione dirigenziale N°330 del 22/10/2012 si è proceduto all'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante al progetto in argomento, al fine di adeguare gli elaborati progettuali alla normativa regionale sui canili;

Le variazioni previste nella suddetta perizia non hanno comportato incrementi dell'importo contrattuale, ma l'approvazione del verbale di concordamento di N° 04 nuovi prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di progetto;

Acquisito il prescritto parere favorevole da parte del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con determinazione dirigenziale N° 238 del 10/12/2013 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante, che ha incrementato di € 12.293,56 l'importo contrattuale dei lavori, passato da € 248.170,19 ad €260.463,75, con una percentuale in aumento del 4,99%, rientrante nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. N° 163/2006;

A seguito della redazione delle perizie di variante, in considerazione della necessità di aggiornare il

piano di sicurezza e rivedere il calcolo delle strutture, è stato riconosciuto all'Ing. Bruno un maggior compenso pari a € 13.500,00;

Il quadro economico della suddetta seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, riportava l'aliquota I.V.A. al 21%, mentre recentemente si è avuto l'incremento al 22%, necessita, pertanto, rimodulare il predetto quadro economico di perizia in applicazione dell'aliquota I.V.A. corretta, come di seguito riportato:

A	IMPORTO DEI LAVORI	
A1 Importo lavori a base d'asta		€ 340.466,71
A1.1 Ribasso d'asta 26,145		€ 89.015,02
A2 Oneri per la sicurezza		€ 9.012,06
	TOTALE A1-A1.1+A2	€ 260.463,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti e arrotondamenti		€ 354,02
B2 Spese tecniche		€ 14.200,00
B3 Indagini e collaudi		€ 1.000,00
B4 Incentivi art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006		€ 6.989,58
B5 Allacci utenze		€ 8.000,00
	TOTALE B1+B2+B3+B4	€ 30.543,60
C	IVA E ONERI	
IVA 10% sui lavori		€ 26.046,38
IVA 22% su B2+B3		€ 3.477,76
CAP 4% su B2+B3		€ 608,00
	TOTALE IVA E ONERI	€ 30.132,14
D	ECONOMIE DI GARA	€ 61.763,19
E	TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 382.902,68

L'Ing. Vincenzo Bruno, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto il I° Stato di Avanzamento ed il relativo Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti dalla Ditta MOIRE S.r.l. a tutto il 25/11/2013, di importo ammontante a complessivi € 158.652,00 oltre I.V.A. per legge, in uno € 174.517,20, corredati del Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Libretto delle Misure, Libretto dei Sotto Computi;

L'Ing. Bruno ha, inoltre, presentato la propria parcella per le competenze professionali spettantigli per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo ammontante a complessivi € 5.878,40;

Considerato che con determinazione dirigenziale N° 262 del 20/12/2013, a firma dell'Arch. Aldo Caforio, venivano approvati gli atti contabili di cui innanzi e tuttavia tale determinazione non diveniva esecutiva per la mancanza del visto di regolarità contabile;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Accertata la regolarità contributiva tanto della Ditta MOIRE S.r.l., quanto del Direttore dei Lavori;

Vista la D.G.C. N° 101 dell'11/07/2013, debitamente esecutiva, di modifica ed integrazione alla D.G.C. N° 79/2012 relativa alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 121 del 31/12/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica .- Lavori Pubblici;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. N° 163/2006 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.R. N° 207/2010;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte;

1. di rimodulare il quadro economico relativo alla seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, riportante l'aliquota I.V.A. al 21%, recentemente incrementata al 22%, in applicazione dell'aliquota I.V.A. corretta, come di seguito riportato:

A IMPORTO DEI LAVORI

A1 Importo lavori a base d'asta	€ 340.466,71
A1.1 Ribasso d'asta 26,145	€ 89.015,02
A2 Oneri per la sicurezza	€ 9.012,06
TOTALE A1-A1.1+A2	<u>€ 260.463,75</u>

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 354,02
B2 Spese tecniche	€ 14.200,00
B3 Indagini e collaudi	€ 1.000,00
B4 Incentivi art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 6.989,58
B5 Allacci utenze	€ 8.000,00
TOTALE B1+B2+B3+B4	<u>€ 30.543,60</u>

C IVA E ONERI

IVA 10% sui lavori	€ 26.046,38
IVA 22% su B2+B3	€ 3.477,76
CAP 4% su B2+B3	€ 608,00
TOTALE IVA E ONERI	<u>€ 30.132,14</u>

D ECONOMIE DI GARA


E	<u>€ 61.763,19</u>
TOTALE GENERALE A+B+C+D	<u>€ 382.902,68</u>

2. di approvare la documentazione redatta dall'Ing. Vincenzo Bruno, in qualità di Direttore dei Lavori di cui innanzi, relativamente al I° Stato di Avanzamento dei Lavori, eseguiti dalla Ditta MOIRE S.r.l. a tutto il 25/11/2013, ed il certificato di pagamento a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio, di importo ammontante a complessivi €158.652,00 oltre I.V.A. per legge, in uno € 174.517,20;
3. di approvare, inoltre, la parcella presentata dall'Ing. Bruno circa le competenze professionali spettantigli per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo ammontante a complessivi € 5.878,40;
4. di liquidare per quanto innanzi La Ditta Moire S.r.l. e l'Ing. Vincenzo Bruno ad erogazione del finanziamento da parte del Ministero competente;
5. di dare, altresì, atto che il progetto di importo complessivo pari ad € 382.902,68, trova copertura finanziaria nel finanziamento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di €382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N°555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010 e la relativa spesa è gestita sul Capitolo 9 – Intervento 2090601 del Bilancio 2013 R.P. 2011 – **CIG: 3028853091**.

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 11/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 25/03/2014

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis