



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA
DETERMINAZIONE

N° 89 del 12/03 /2015

**OGGETTO: Lavori di ripristino della Strada Comunale Rurale N° 36 denominata
"Regio Tratturo Orsanese".
Concessione proroga.**

In data 12/03/2015 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 – 2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti Locali è stato differito al 31/03/2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (G.U. Serie Generale N° 301 del 30/12/2014) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., D. Lgs. N°267/2000, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;

L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013;

Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;

Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;

Con deliberazione N° 178 in data 19/12/2013, esecutiva secondo le modalità di legge, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 2.223.517,47 circa l'aiuto concesso, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza, al fine di stabilire le modalità di affidamento dei lavori;

Con determinazione dirigenziale N° 279 del 30/12/2013 lo scrivente prendeva atto della concessione di aiuti disposta dalla Regione Puglia, pari a complessivi € 4.447.034,93, da accreditarsi sul Capitolo 7 – Intervento 2080101 del Bilancio pluriennale 2013-2014;

Circa gli interventi di ripristino della Strada Comunale Rurale N° 36 denominata “Regio Tratturo Orsanese” l'importo ammesso a finanziamento è pari ad € 500.000,00 oltre I.V.A.;

Con deliberazione N°16 dell' 11/02/2014, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del progetto preliminare-definitivo in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria di cui innanzi ed il sottoscritto, in qualità di responsabile della V Area Tecnica, è stato nominato R.U.P.;

Con determinazione N° 63 del 17/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 36 denominata “Regio Tratturo Orsanese” di importo ammontante a complessivi € 610.854,00;

Con determinazione dirigenziale N° 299 del 9/10/2014 si è proceduto ad approvare gli atti di gara ed ad indire la relativa gara per l'affidamento dei lavori;

In esito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 383 del 18/12/2014 i lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 36 denominata "Regio Tratturo Orsanese" sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa COLANINNO COSTRUZIONI con sede a Palagianello (TA), avendo la medesima proposto il miglior ribasso percentuale del 16,35 sull'importo lavori soggetti a ribasso di € 324.690,90 e, quindi, per l'importo di € 271.603,94, oltre ad € 13.063,53 per oneri della sicurezza ed € 122.741,40 per manodopera non soggetti a ribasso, in uno € 407.408,87;

Attesa l'urgenza di ripristinare in termini di sicurezza per il traffico veicolare la menzionata S.C.R. N° 36, in data 19/12/2014 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Carenza, ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

La Sig.ra Maria Colaninno delegata dal Sig Giuseppe Colaninno, in qualità di Amministratore Unico della Ditta COLANINNO COSTRUZIONI S.r.l., nell'ambito del verbale di consegna lavori dichiarava di accettare la consegna formale dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve alcune, impegnandosi ad eseguire i lavori entro centoquaranta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna medesimo, ovvero entro l'8 maggio 2015 e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Il maltempo che ha caratterizzato gli scorsi mesi di gennaio e febbraio, con abbondanti piogge e persino con l'episodica comparsa di neve, oltre a problemi di risalita di acqua dal sottosuolo nel tratto stradale tra le sezioni 43 e 55 di progetto, hanno reso impossibile il rispetto dei tempi di previsione per l'ultimazione dei suddetti lavori, per cui, su istanza, prot. N° 5280 in data 09/03/2015, dell'Amministratore Unico della Ditta COLANINNO COSTRUZIONI S.r.l., necessita procedere alla concessione di una proroga di trentacinque giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dall'8/05/2015 fino al 12/06/2015;

pertanto,

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 122 in data 31/12/2014 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

di concedere all'impresa COLANINNO COSTRUZIONI S.r.l., affidataria dei lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 36 denominata "Regio Tratturo Orsanese", **la proroga di giorni trentacinque naturali e consecutivi** circa l'ultimazione dei lavori, prevista, nel rispetto dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, in centoquaranta giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori medesimi e perciò alla data dell'8/05/2015, che viene prorogata **al 12 giugno 2015.**

GA

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile della 5^a Area
(Arch. Pantaleo De Finis)



L'Istruttore del Provvedimento

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Angela Crivarente)

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 12/03/2015

Il Capo Area/ Resp. Proc.

Il Responsabile della 5^a Area
(Arch. Pantaleo De Finis)