



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA
DETERMINAZIONE

N° 155 dell'11 /06/2015

OGGETTO: Lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 1 denominata “VI Montecamplo”.
Approvazione contabilità finale.

In data 11/06/2015 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 – 2016;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti Locali è stato differito al 30/07/2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 (G.U. Serie Generale N° 115 del 20/05/2015) e, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., D. Lgs. N°267/2000, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;

L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013;

Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;

Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;

Con deliberazione N° 178 in data 19/12/2013, esecutiva secondo le modalità di legge, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 2.223.517,47 circa l'aiuto concesso, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza, al fine di stabilire le modalità di affidamento dei lavori;

Con determinazione dirigenziale N° 279 del 30/12/2013 lo scrivente prendeva atto della concessione di aiuti disposta dalla Regione Puglia, pari a complessivi € 4.447.034,93, da accreditarsi sul Capitolo 7 – Intervento 2080101 del Bilancio pluriennale 2013-2014;

Circa gli interventi di ripristino della strada comunale rurale N° 1 denominata “VI Montecamplo” l'importo ammesso a finanziamento è pari a € 71.873,20 oltre I.V.A.;

Con deliberazione N° 15 dell'11/02/2014, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del progetto preliminare-definitivo in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria di cui innanzi ed il sottoscritto, in qualità di responsabile della V Area Tecnica, è stato nominato R.U.P.;

Con determinazione dirigenziale N° 57 del 17/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della S.C.R. N° 1 denominata “VI Montecamplo”, di importo ammontante a complessivi € 87.938,08;

Con determinazione dirigenziale N° 346 del 18/11/2014 si è proceduto ad approvare gli atti di gara ed ad indire la relativa gara per l'affidamento dei lavori;

In esito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 382 del 18/12/2014 i lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 1 denominata "VI Montecamplo" sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede a Noci (BA), avendo la medesima proposto il miglior ribasso percentuale del 16,50 sull'importo lavori soggetto a ribasso di € 48.064,48 e, quindi, per l'importo di € 40.133,84, oltre ad € 1.925,18 per oneri della sicurezza di € 12.807,48 ed € 14.164,26 per manodopera, non soggetti a ribasso, in uno €56.223,28;

Attesa l'urgenza di ripristinare in termini di sicurezza per il traffico veicolare la menzionata strada comunale rurale N° 1 denominata "VI Montecamplo", in data 19/12/2014 il Direttore dei Lavori, Ing. Vito Lamanna, ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

In data 07/04/2015 con la Ditta M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2195/2015;

Il Sig. Maggipinto Daniele, in qualità di titolare delle Ditta M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., nell'ambito del Verbale di Consegna Lavori dichiarava di accettare la consegna formale dei lavori senza sollevare eccezioni o riserve alcune, impegnandosi ad eseguire i lavori entro quaranta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna medesimo, ovvero entro il 27 gennaio 2015 e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del capitolato Speciale d'Appalto;

Dato il maltempo che ha caratterizzato il mese di gennaio scorso, con determinazione dirigenziale N° 29 del 27/01/2015 alla M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. veniva concessa la proroga di trentadue giorni naturali e consecutivi circa l'ultimazione dei lavori in rassegna, stabilita al 28 febbraio 2015;

Con nota, prot. N° 11708 in data 19/05/2015, l'Ing. Vito Lamanna, progettista e direttore dei lavori di ripristino della S.C.R. N° 1 denominata "VI Montecamplo", ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori, unitamente alla Relazione sul Conto Finale, al Libretto della Misure, al Registro di Contabilità, al Sommario del Registro di Contabilità, al Certificato di Ultimazione Lavori e alla Dichiarazione degli Avvisi ad Opponendum;

Dalla suddetta documentazione si evince che i lavori in argomento si sono svolti a rilento sia per le avverse condizioni meteorologiche, sia per la carenza organizzativa da parte dell'Impresa, che ha proceduto all'ultimazione dei lavori in data 31/03/2015 e, quindi, con trentuno giorni di ritardo rispetto al convenuto, come riportato nel Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/04/2015;

Lo Stato Finale dei Lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 08/05/2015, riporta la riduzione del costo complessivo dell'appalto, dovuta all'eseguita minore profondità di fresatura del vecchio manto stradale e ai conseguenti minori costi per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, oltre alla mancata installazione del bagno chimico previsto;

La Direzione Lavori ha operato un'ulteriore riduzione dell'importo dell'appalto, in applicazione della penale pecuniaria per il mancato rispetto da parte della Ditta Appaltatrice del tempo utile per

l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto fissata nella misura del 2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Non essendo state effettuate anticipazioni di pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, il credito netto dell'Impresa, decurtati € 3.471,27 per minori costi di esecuzione ed € 3.485,95 per penali applicate, ammonta a complessivi € 49.266,06, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 10.838,53, in uno € 60.104,59;

In sostituzione degli avvisi ad opponendum il Direttore dei Lavori ha rilasciato la dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate procedure espropriative e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione;

Considerato

Che le opere in narrativa sono finanziate come segue:

- relativamente ai lavori, con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, che risulta già accreditata sul Capitolo 37 – Intervento 2080101: “Interventi di somma urgenza per eventi calamitosi” del Bilancio 2014;
- relativamente all'IVA sui lavori e prestazioni professionali, mediante accesso al fondo IVA istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
- relativamente alla corresponsione dell'incentivo per la progettazione, mediante fondi comunali a gravare sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 11180: “Prestazioni professionali per studi, progettazioni e collaudi” del redigendo Bilancio 2015 R.P. 2014, come da determinazione di impegno di spesa N° 359 del 02/12/2014;
- relativamente alla corresponsione oneri contributivi ai professionisti, mediante fondi comunali a gravare sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 11180: “Prestazioni professionali per studi, progettazioni e collaudi” del redigendo Bilancio 2015 R.P. 2014, come da determinazione di impegno di spesa N° 43 del 10/02/2014;

Che è stato accreditato da parte della Regione Puglia un importo pari a € 2.223.517,47, equivalente al 50% del finanziamento relativo ai lavori.

Che a tutt'oggi non sono state comunicate, da parte degli Uffici Regionali competenti, le procedure di accesso al finanziamento relativo al fondo IVA sopra meglio specificato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 122 in data 31/12/2014 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;


D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di **“Ripristino della Strada Comunale Rurale N°1 denominata “VI Montecamplo”**, corredato della Relazione sul Conto Finale, del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità, del Certificato di Ultimazione Lavori e della Dichiarazione degli Avvisi ad Opponendum, trasmessi con nota, prot. N° 11708 in data 19/05/2015, dall'Ing. Vito Lamanna, in qualità di direttore dei lavori;
2. di dare atto che, non essendo state effettuate anticipazioni di pagamento in favore dell'impresa M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., appaltatrice dei lavori, il credito netto dell'Impresa, decurtati € 3.471,27 per minori costi di esecuzione ed € 3.485,95 per penali applicate, ammonta a complessivi € 49.266,06, oltre I.V.A. al 22%, pari ad €10.838,53, in uno € 60.104,59;
3. di liquidare, per quanto innanzi, con separato atto e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui è stata inoltrata richiesta in data 09/06/2015, la fattura N°FATTPA 1-15, in data 03/06/2015, ammontante a € 19.678,15 (imponibile), oltre I.V.A. al 22%, pari a € 4.329,19, in uno € 24.007,43, emessa dalla Ditta M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. a saldo della quota parte corrispondente al 35% dell'importo netto di contratto, pari a € 56.223,28 (imponibile), oltre I.V.A. pari a €12.369,12 da recuperare mediante anticipazioni di cassa, in uno € 68.592,40, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
4. di provvedere al saldo delle competenze spettanti alla M.D. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. circa i lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 1 denominata “VI Montecamplo” ad emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
5. di dare atto che l'importo lavori complessivo grava, sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20530: “Interventi di somma urgenza per eventi calamitosi del 7 e 8 ottobre 2013” del redigendo Bilancio 2015 – R.P. 2014, finanziato nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013- **CIG: 6015219BBD**, mentre l'I.V.A. troverà copertura finanziaria attingendo dal fondo I.V.A. istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 23/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 18/06/2015

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis