



COMUNE DI CA STELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA

DETERMINAZIONE

N° 142 dell'11/05/2016

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in
Castellaneta Marina.**

Approvazione e liquidazione contabilità finale.

In data 11 /05/2016 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

PER IL RESPONSABILE DELLA V AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 19/08/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito al 30/04/2016, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, art. 2 (G.U. Serie Generale N° 55 del 07/03/2016) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. N° 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;.....omissis.....

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 67 del 24/03/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina di importo ammontante a complessivi di € 1.738.380,00, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, è garantito per €1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 917/2009, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, confluiti nel P.O.R. Puglia 2007 - 2013;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 80 in data 26/04/2010, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile del 4° Settore, Ing. Renato Notarnicola;

Con determinazione dirigenziale della 4^ Area N° 300 in data 13/05/2010 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Con determinazione dirigenziale N° 807 in data 31/12/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra la DE BARTOLOMEO FRANCESCO S.r.l., con sede a Taranto, in qualità di capogruppo, e la LUCIA ANTONIO S.r.l., con sede a Manduria (TA), in qualità di mandante, per il prezzo di €1.135.203,07, avendo la medesima offerto il ribasso del 23,27 % sull'importo a base d'asta, oltre €30.193,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno €1.165.396,49, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in applicazione delle risultanze di gara, secondo quanto di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€ 1.509.670,89
di cui per oneri della sicurezza	€ 30.193,42
A2) ribasso d'asta del 23,27%	€ 344.274,40
A = A1 – A2	€ 1.165.396,49

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 10% sui lavori	€ 116.539,64
B2) spese generali (progettazione, direzione lavori, coordinamento Sicurezza, contabilità, collaudo, ecc.)	€ 35.500,00
B3) IVA 20% su B2	€ 7.100,00
B4) Incentivazione ex art. 18 L. 109/94 (2,0%) su A	€ 30.797,29
B5) Spese di gara	€ 3.500,00
B6) Imprevisti	€ 35.272,18
B7) Disponibilità ribasso d'asta	€ 344.274,40
B = B1 + B2 + B3 + B4+ B5 + B6 + B7	€ 572.983,51

C

TOTALE GENERALE C = A + B

€ 1.738.380,00

In data 28/03/2011 è stato stipulato con la Ditta De Bartolomeo Francesco il contratto d'appalto, Rep. N° 2116, registrato a Taranto il 14/04/2011 al N° 459 S I;

Con deliberazione della Giunta Municipale N° 43 del 21/03/2011, di immediata esecutività, essendo a far data dallo 01/01/2011 stato posto in quiescenza l'Ing. Renato Notarnicola, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in argomento il Sig. Angelo Prenna, subentrato nella qualità di Responsabile della 4^ Area all'Ing. Nortarnicola;

Con determinazione dirigenziale N° 62 in data 04/04/2011 i tecnici convenzionati con questa Pubblica Amministrazione, Ing. Vincenzo Elia e Ing. Ilario Cavallo, venivano rispettivamente nominati Direttore dei Lavori e Tecnico di supporto al R.U.P. circa i lavori in rassegna;

Con determinazione dirigenziale N° 73 in data 18/04/2011 si conferiva all'Ing. Francesco Carenza di Castellaneta l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, quantificando in € 19.000,00 l'importo delle competenze spettantigli, onnicomprensivo;

Con determinazione dirigenziale N° 313 del 28/12/2011, di rettifica alla determinazione dirigenziale N° 285 dello 05/12/2011, si approvava lo schema di convenzione con l'Ing. Vincenzo Elia in qualità di Direttore dei Lavori, quantificando in € 19.900,00 oltre I.V.A. e CAP l'ammontare della prestazione;

Con determinazione dirigenziale N° 266 in data 25/11/2011 si è proceduto ad approvare il I° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il I° Certificato di Pagamento ammontante a complessivi €120.868,00;

Con determinazione dirigenziale N° 26 in data 13/01/2012 si è proceduto ad approvare il II° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il II° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 121.308,00;

Con determinazione dirigenziale N° 92 in data 05/03/2012 si è proceduto ad approvare il III° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il III° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi € 112.937,00;

Con determinazione dirigenziale N° 148 in data 16/04/2012 si è proceduto ad approvare il IV° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della prima anticipazione, il IV° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi €221.584,00 limitatamente a € 65.968,93, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 16.258,66;

Con determinazione dirigenziale N° 193 in data 31/05/2012 si è proceduto ad approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, Ing. Vincenzo Elia, e validata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio in qualità di Responsabile della VI^ Area, subentrato al Sig. Angelo Prenna per quiescenza del medesimo, relativamente al V° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a tutto lo 05/05/2012, di importo ammontante a complessivi € 100.170,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 110.187,00, rimandando la liquidazione del

relativo certificato di pagamento ad erogazione dell'ulteriore anticipazione, pari al 30% del finanziamento, essendo stata completamente utilizzata la prima anticipazione;

Con reversale N° 568 in data 17/07/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la seconda anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35;

Con determinazione dirigenziale N° 248 del 26/07/2012 si è provveduto al saldo del IV° Certificato di pagamento e alla liquidazione del V° in favore della Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l.;

Con determinazione dirigenziale N° 306 in data 24/09/2012 si è proceduto ad approvare il VI° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della seconda anticipazione, il VI° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi €314.820,00 limitatamente a € 120.000,00, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 8.321,46;

La residua disponibilità di € 128.380,28 sull'erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento per complessivi € 394.183,35, consentiva di liquidare integralmente la fattura N° 09 del 13/08/2012, ammontante a complessivi € 8.321,46, emessa dall'Ing. Vincenzo Elia a saldo delle proprie competenze e, secondo le modalità concordate dalle Imprese componenti l'A.T.I. e comunicate al R.U.P con nota in data 21/09/2012, prot. N° 21571, limitatamente a € 40.000,00 la fattura N°16/2012, ammontante a complessivi € 101.949,33, emessa dalla Ditta De Bartolomeo S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI° S.A.L., e limitatamente a € 80.000,00 la fattura N° 290/2012, ammontante a complessivi € 212.870,67, emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI° S.A.L.;

Con mandato N° 19430 in data 10/12/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la terza anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35, pari all'ulteriore 30% del finanziamento medesimo;

Con determinazione dirigenziale N° 395 del 17/12/2013 si è proceduto alla liquidazione a saldo della fattura N° 16/2012 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI° S.A.L. di cui innanzi, pari a complessivi € 61.949,33, e alla liquidazione a saldo della fattura N° 290/2012 emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI° S.A.L. medesimo, pari a complessivi € 132.870,67;

Con determinazione dirigenziale N° 27 del 14/02/2013 si è proceduto alla liquidazione della fattura N° 01/2013 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. per i lavori relativi al VII° S.A.L. di cui innanzi, pari a complessivi € 143.330,00;

Con determinazione dirigenziale N°41 del 20/03/2013 si è proceduto alla liquidazione delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui innanzi in favore dell'Ing. Francesco Carenza, nella misura di complessivi € 11.460,25;

Con determinazione dirigenziale N° 68 del 18/06/2013 si è proceduto alla liquidazione del compenso incentivante spettante al Sig. Angelo Prenna, ora in quiescenza, che ha ricoperto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai primi quattro stati di avanzamento lavori, pari al 45% dei lavori complessivi, ammontante, in applicazione del regolamento di ripartizione approvato con D.G.C. N° 62 del 25/03/2003, a complessivi € 1.358,70;

Con determinazione dirigenziale N° 254 del 22/07/2014 si è proceduto alla liquidazione del saldo delle competenze professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui innanzi in favore dell'Ing. Francesco Carenza, nella misura di complessivi € 7.539,80;

Il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Elia, riscontrava l'effettivo completamento dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina in data 25/03/2013, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori del 29/04/2013 e con nota, prot. N° 12940 del 04/06/2013, trasmetteva lo Stato Finale, corredato del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e della Relazione sul Conto Finale, firmato dall'Impresa De Bartolomeo Francesco, in qualità di appaltatrice dei lavori, con riserva a causa dell'addebito per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;

I lavori di cui innanzi sono stati ultimati ben oltre il termine contrattualmente previsto e, per tale ragione, è stata ipotizzata l'applicazione di una penale (pari al 10% dell'importo complessivo e netto dei lavori), quantificata in € 116.539,65;

Con determinazione dirigenziale N° 95 del 29/08/2013 veniva conferito all'Ing. Saverio Schirinzi l'incarico relativo al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in argomento;

L'Impresa appaltatrice, con specifiche riserve inserite nei documenti contabili, ha contestato l'imputazione delle ragioni del ritardo fatta dalla Direzione Lavori e, in conseguenza, ha chiesto la disapplicazione della penale e la liquidazione del corrispettivo dell'appalto nella misura evidenziata e confermata nel certificato di collaudo emesso in data 18/12/2014;

Tali riserve sono state ritenute ammissibili dal R.U.P. che, per questo motivo, ha avviato la procedura finalizzata alla predisposizione di una *"proposta di accordo bonario"* nei termini e nei modi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006;

La Commissione appositamente costituita ha elaborato una *"proposta di accordo"* illustrata nel verbale della riunione tenutasi il 6 luglio u.s.;

In particolare la Commissione è stata *"del parere che il contrasto che si è inteso contribuire a dirimere possa essere superato riconoscendo all'Impresa, a saldo di ogni ragione di dare/avere, il diritto a percepire la somma di € 39.244,84"*;

Con nota del 15 luglio 2015 l'A.T.I. affidataria dei lavori ha comunicato di aderire alla sopra descritta proposta di soluzione bonaria;

A sua volta l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta N° 142 in data 29/09/2015, esecutiva secondo le modalità di legge, ha approvato l'ipotesi di accordo bonario, autorizzando il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere il relativo verbale;

In data 07/12/2015 è stato sottoscritto il *"verbale di accordo bonario"* con cui l'A.T.I. affidataria dei lavori, sussistendo tutte le condizioni ed i presupposti previsti dall'art. 240 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 N° 163, ha accettato l'importo di € 39.244,84 oltre I.V.A., a saldo e tacitazione di ogni pretesa collegata alle riserve;

Nell'accordo è stato, altresì, previsto che il pagamento della somma concordata deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla relativa sottoscrizione;

Tutto ciò premesso;

RILEVATO che i componenti della Commissione, avendo ottemperato all'incarico loro conferito, hanno chiesto la liquidazione dell'onorario, complessivamente ammontante a €15.300,49, calcolato tenendo conto delle tariffe previste dal D.M. del 2 dicembre 2000 N°398;

CONSIDERATO che l'importo del compenso dovuto ad ogni componente va determinato con riferimento al valore dell'appalto (€ 1.165.396,49), in quanto per la soluzione del contrasto insorto tra le parti la disamina della Commissione non è stata limitata agli aspetti legati all'applicazione della penale, ma ha riguardato anche il diritto dell'Impresa al pagamento del corrispettivo dell'appalto e dell'ulteriore compenso per l'esecuzione di lavori aggiuntivi;

RILEVATO che, tenendo conto del predetto importo, il corrispettivo minimo previsto dalla tariffa approvata con il D.M. del 2 dicembre 2000 N° 398 è pari a € 30.987,00;

RITENUTO, pertanto, che il compenso da liquidare a ciascun componente è abbondantemente inferiore al limite stabilito dalla norma introdotta dal decimo comma dell'art. 240 del predetto D.Lgs., secondo cui *“i compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati.....nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. del 2 dicembre 2000 N° 398”*;

CONSIDERATO che in virtù della stessa norma *“gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per singoli interventi*;

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale N° 261 del 21/11/2011 si è proceduto alla liquidazione del compenso incentivante spettante al personale interno all'Ente e a tecnici convenzionati presso il servizio Lavori Pubblici, in qualità di collaboratori alla progettazione per lavori originariamente ammontanti a complessivi € 2.880.000,00, secondo le seguenti modalità:
al progettista € 19.600,00
al R.U.P € 1.960,00
ai collaboratori € 4.900,00
per complessivi € 26.460,00
- successivamente il predetto progetto è stato rimodulato nei limiti della disponibilità finanziaria di € 1.738.380,00, derivante dal finanziamento di € 1.638.380,00 concesso a valere sulla Linea di Intervento 4.1 – Asse IV del Programma Operativo FESR 2007-2013, oltre alla somma residua di € 100.000,00 in disponibilità dal I° Lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo;
- la Regione Puglia riconosce il compenso incentivante per la progettazione nei limiti del progetto finanziato, secondo le seguenti modalità:
al progettista € 12.077,36
al R.U.P € 1.207,74
ai collaboratori € 3.019,34
per complessivi € 16.304,44

per cui la parte liquidata in eccedenza, pari a € 10.155,56, dovrà essere a carico della quota di cofinanziamento spettante al Comune ;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del residuo credito all'Impresa esecutrice dei lavori, delle competenze professionali spettanti ai componenti della commissione che ha dato luogo all'accordo bonario e del collaudatore, inoltre procedendo alla rideterminazione del quadro economico di progetto rimodulato in funzione delle economie conseguite sull'esecuzione dei lavori e dell'incremento delle spese generali, come di seguito riportato:

Lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 1.080.184,84
I.V.A. 10% sui lavori	€ 108.018,48
Spese generali (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, collaudo, commissione accordo bonario ecc.)	€ 55.753,08
Cassa 4%	€ 2.057,98
I.V.A.	€ 11.676,93
Incentivo	€ 16.304,44
Spese di gara	€ 3.500,00
Economie	€ <u>460.884,25</u>
TOTALE	€ 1.738.380,00

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 29/04/2013 e dello Stato Finale, corredato del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e della Relazione sul Conto Finale, trasmesso con nota, prot. N°12940 del 04/06/2013, dall'Ing. Vincenzo Elia in qualità di Direttore dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina;
2. di prendere, altresì, atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 18/12/2014 dal collaudatore, Ing. Saverio Schirinzi, dal quale si evince che i lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, eseguiti dall'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra la DE BARTOLOMEO FRANCESCO S.r.l., con sede a Taranto, in qualità di capogruppo, e la LUCIA ANTONIO S.r.l., con sede a Manduria (TA), in qualità di mandante, in forza del contratto d'appalto Rep. N° 2116 del 28/03/2011, registrato a Taranto il 14/04/2011 al N°459/SI, sono collaudabili;

3. di prendere infine atto della sottoscrizione in data 07/12/2015 del “*verbale di accordo bonario*” con cui l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dall’impresa DE BARTOLOMERO FRANCESCO S.r.l. e dall’impresa LUCIA Antonio S.r.l., affidataria dei “*lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina (II Lotto)*”, sussistendo tutte le condizioni ed i presupposti previsti dall’art. 240 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 N° 163, ha accettato l’importo di € **39.244,84** oltre I.V.A. a saldo e tacitazione di ogni pretesa collegata alle riserve inserite nei documenti contabili;
4. di finanziare l’avvenuta liquidazione del compenso incentivante spettante al personale interno all’Ente e a tecnici convenzionati presso il servizio Lavori Pubblici, in qualità di collaboratori alla progettazione per lavori originariamente ammontanti a complessivi €2.880.000,00 e successivamente rimodulati nei limiti della disponibilità finanziaria di €1.738.380,00, dalla quota di € 100.000,00 spettante al Comune, essendo la suddetta spesa finanziabile dalla Regione Puglia solo nei limiti del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità di seguito riportate:
per € 16.304,44 mediante fondi regionali;
per € 10.155,56 mediante la quota di cofinanziamento comunale;
5. di dare atto che il quadro economico di progetto, rimodulato con determinazione dirigenziale N° 807 del 31/12/2010 in base alle risultanze di gara, viene rideterminato in funzione delle economie conseguite sull’esecuzione dei lavori e dell’incremento delle spese generali, come di seguito riportato:


Lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 1.080.184,84
I.V.A. 10% sui lavori	€ 108.018,48
Spese generali (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, collaudo, commissione accordo bonario ecc.)	€ 55.753,08
Cassa 4%	€ 2.057,98
I.V.A.	€ 11.676,93
Incentivo	€ 16.304,44
Spese di gara	€ 3.500,00
Economie	<u>€ 460.884,25</u>
TOTALE	€ 1.738.380,00

6. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° 000003-2016-PA emessa, a saldo del residuo credito spettante, in data 11/04/2016 dall’A.T.I. costituita dall’impresa DE BARTOLOMERO FRANCESCO S.r.l. e dall’impresa LUCIA Antonio S.r.l. e per essa dall’impresa mandataria **DE BARTOLOMEO Francesco S.r.l.**, di importo ammontante ad €39.244,84, oltre I.V.A. al 22% pari a € 8.633,86, in uno € **47.878,70**;
7. di liquidare il compenso dovuto ad ogni componente della Commissione costituita per l’espletamento della procedura di accordo bonario nella misura di seguito indicata:
 - **all’Avv. Antonio Pancallo** la fattura N° 4 in data 21/04/2016, di importo ammontante ad € 4.333,59, oltre € 173,34 per C.A.P. al 4% ed € 991,52 per I.V.A. al 22%, per un totale lordo di € **5.498,45** da assoggettare a ritenuta IRPEF nella misura di € 866,72;
 - **all’Avv. Luigi Nilo** la fattura N° 03-PA in data 12/04/2016, di importo ammontante ad €4.333,59, oltre € 173,34 per C.A.P. al 4% ed € 991,52 per I.V.A. al 22%, per un totale lordo di € **5.498,45** da assoggettare a ritenuta IRPEF nella misura di € 866,72;

- **all'Ing. Antonio Cimino l'importo di € 4.303,59** da sottoporre a decurtazione per contributo INPS e ritenuta d'acconto, trattandosi di prestazione occasionale da parte di dipendente pubblico;
8. di liquidare la fattura N° 03/2015, acclarata al protocollo generale del Comune al N° 12006 in data 22/02/2015, di importo ammontante ad € 8.200,00 oltre I.V.A. e C.A.P., in uno **€10.404,16**, emessa dal **collaudatore, Ing. Saverio Schirinzi**, a saldo delle prestazioni professionali relative al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, confermando quanto già disposto con la determinazione dirigenziale N° 163 del 16/06/2015;
 9. di far fronte alla spesa riveniente, pari a complessivi € **73.583,35**, attingendo dal finanziamento, dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, garantito per € 1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con D.G.R. N° 917/2009, gestiti sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20430: "Sistemazione Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina" del redigendo Bilancio 2016 R.P. 2010, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, gestita sul medesimo capitolo del redigendo Bilancio 2016 R.P. 2006.

GA

Per il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Aldo Caforio



L'Istruttore del provvedimento
F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 17/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 11/05/2016

**Per il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Aldo Caforio**