



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 325 del 22/11/2016

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria S.C.R. N° 23 – Strada Santa Caterina.
Concessione proroga.**

In data 22/11/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- l'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di € 15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad € 4.447.034,93;
- i suddetti interventi sono ultimati;
- in data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale N° 000381, l'autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 euro;
- con atto dirigenziale N° 487 in data 17/12/2015 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 anche la strada comunale rurale N° 24, denominata “Strada Vateleardo”, è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 156.239,83;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta N° 20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale N° 164 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria delle strade comunali rurali N° 23 - Strada Coste Santa Caterina e N° 24 – Strada Vateleardo” trasmesso dall'ing. Francesco Cardetta dell'importo complessivo di Euro 357.374,11;

Considerato altresì che:

- Il finanziamento degli interventi da parte dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 avviene mediante due modalità disgiunte rispettivamente per la strada N° 23 e per la strada N° 24, tanto da dover prevedere due distinti appalti dei lavori e, quindi, determinando ciò

la scissione del quadro economico di progetto complessivo approvato con D.G.C. N°164 del 24/11/2015 in due distinti quadri economici;

- L'art.18, c. 4, della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data 16/11/2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza, individua, per l'appalto della sola strada comunale rurale N° 23 "Strada Coste Santa Caterina", l'assunzione di un impegno di spesa pari a € 1.101,23 per i costi di funzionamento e gestione della stessa, dando luogo alla rimodulazione del quadro economico di progetto approvato con la su richiamata D.G.C. N° 164 del 24/11/2015;
- L'intervento di importo complessivo pari a € 152.989,60 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche, con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Azione 3: "Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali", riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giuste note dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 N° 1252 del 10/02/2015 e N° 6305 del 06/05/2015;
 - relativamente all'IVA sui lavori e sulle spese tecniche per complessivi € 27.191,12 mediante accesso al fondo IVA istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi €2.462,46, secondo quanto stabilito dall D.G.C. N° 20 del 03/03/2016;

Visti:

- La Deliberazione di Giunta Comunale N° 178 del 19/12/2013 esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 2.223.517,47 sull'importo complessivo finanziato pari a € 4.447.034,93, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale N° 107 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati, mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 226 del 07/09/2016 è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle strade comunali rurali N° 23 e N° 24 all'Ing. Francesco Cardetta;
- in esito all'espletamento della gara, con Determinazione Dirigenziale N° 233 dell'8/09/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore della Ditta "De Sarlo Installazioni S.r.l.", con sede in Sava (TA) - S.S 7 ter. - Km 16, avendo la medesima offerto il ribasso percentuale del 33,877% sull'importo dei lavori posto a base d'asta, per un importo complessivo di € 53.364,16 oltre € 3.302,53 per oneri della sicurezza ed € 26.116,11 per incidenza della manodopera, in uno € 82.782,80;
- in data 19/09/2016 l'Ing. Francesco Cardetta, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. N° 207/2010, alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge all'impresa Appaltatrice, essendo stato a ciò autorizzato mediante la su richiamata determinazione dirigenziale N° 233/2016;

- nell'ambito del Verbale di Consegna Lavori la data per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al giorno 04/11/2016;
- con nota in data 15/10/2016 l'Impresa esecutrice degli interventi in argomento ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. N° 207/2010, per la concessione di una proroga di 20 giorni dalla prevista data di ultimazione dei lavori, considerato che per la produzione dell'asfalto drenante è necessario attendere alcuni giorni in modo che il fondo stradale sia pronto per l'applicazione dell'asfalto stesso;
- In data 10/11/2016 con la ditta De Sarlo Installazioni è stato stipulato il contratto d'appalto, Rep. N° 2233, che ha stabilito, nel rispetto di quanto previsto nel bando di gara, costituente lex specialis, in trenta giorni naturali e consecutivi la durata dei lavori, per cui il termine di ultimazione degli interventi è stato definito al 19/10/2016;

Sentita a tal proposito la Direzione dei lavori;

Ritenuto necessario concedere la richiesta proroga alla Ditta Appaltatrice;

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- Il D.P.R. N° 207/2010;
- Il D.Lgs. N° 50/2016;

DETERMINA


Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

di prendere atto della necessità di differimento dei tempi di esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della S.C.R. n. 23 – Strada Coste Santa Caterina" da parte della Ditta De Sarlo Installazioni S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, confermando il termine dell'8/11/2016 quale data di ultimazione lavori.

GA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

*il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 12/12/2016

**Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis**