



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 15 del 19/01/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria S.C.R. N° 17 – Strada Vecchia per Gioia
del Colle.
Concessione ulteriore proroga.**

In data 19/01/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Sig. Angela Gavarente,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Pluriennale 2016 - 2018;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge N° 244 del 30/12/2016, art. 2 (G.U. Serie Generale N° 304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. N° 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis...

Premesso altresì che:

- nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- l'Amministrazione Comunale, onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013;
- con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di € 15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad € 4.447.034,93;
- i suddetti interventi sono ultimati;
- in data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale N° 000381, l'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 di Euro.

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale N° 162 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino delle strade comunali rurali N°16 - Strada Zirifico Lotto I e N° 17 – Strada Vecchia per Gioia del Colle”, trasmesso dall'Ing. Marino D'Agostino;
- con atto dirigenziale N° 487 del 17/12/2015 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 la sola strada comunale rurale N°17 “Strada Vecchia per Gioia del Colle” è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 492.840,32;
- con Deliberazione di Giunta N° 20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali, approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;

Considerato, altresì, che:

- dovendo procedere all'appalto della sola strada comunale rurale N° 17 “Strada Vecchia per Gioia del Colle”, si è reso necessario, ai sensi dell'art.18, c.4, della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data 16/11/2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza, provvedere all'assunzione di un impegno di

spesa pari a € 4.400,36 per i costi di funzionamento e gestione della stessa e, pertanto, provvedere alla rimodulazione del quadro economico di progetto approvato con la D.G. N°162 del 24/11/2015;

- l'intervento di importo complessivo pari a € 611.041,91 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale N°487 del 17/12/2015 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione N° 6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N°188 del 21/12/2015, esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 999.994,13 sull'importo complessivo finanziato pari a € 1.999.988,27, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 109 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati, mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- in esito all'espletamento della gara con Determinazione Dirigenziale N° 228 del 07/09/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione della S.C.R. 17 – Strada Vecchia per Gioia Colle”, in favore dell' “ATI Patella D.ssa Dora – ALG Lavori di Domenico Galante” con sede in Muro Leccese (LE) al raccordo anulare di Maglie, avendo l'ATI medesima offerto il ribasso percentuale del 34,139 sull'importo a base d'asta, per l'importo complessivo di € 221.077,62 oltre € 13.201,08 per oneri della sicurezza ed € 91.161,88 per incidenza della manodopera, in uno 325.440,58, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- In data 14/09/2016 l'Ing. Marino D'Agostino, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. N° 207/2010, alla consegna definitiva dei lavori, per motivi d'urgenza sotto riserva di legge, all'impresa appaltatrice, essendo stato a ciò autorizzato mediante la su richiamata determinazione dirigenziale N° 228/2016;
- Nell'ambito del Verbale di Consegna lavori la data per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 14/11/2016, essendo stati assegnati 60 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli interventi;
- Con nota in data 07/11/2016 l'Impresa Appaltatrice dei lavori in argomento ha inoltrato istanza per la concessione di una proroga di 16 giorni dalla prevista data di ultimazione dei lavori, considerata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni al fine di rendere l'opera più funzionale e a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche;
- In data 08/11/2016 con l'“A.T.I. Patella D.ssa Dora – ALG Lavori di Domenico Galante” è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2229;

- Considerata l'effettiva esigenza di differire i termini di ultimazione dei lavori al 30/11/2016, con determinazione dirigenziale N° 315 del 16/11/2016 la richiesta proroga è stata concessa;
- In data 07/12/2016 la Direzione Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori, dichiarando che i medesimi sono stati eseguiti in tempo utile e, quindi, alla data del 30/11/2016, prevedendo l'assegnazione di ulteriori trenta giorni per il completamento delle banchine e/o regolarizzazione dei cigli stradali e della segnaletica orizzontale, previsti in contratto, ritenuti di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- In seguito a sopralluogo effettuato in data 22/12/2016 dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice degli interventi, sono state riscontrate delle difformità costituite dal distacco locale del tappeto di usura drenante verificatosi in diverse zone della sede stradale;
- L'impresa ha riconosciuto le citate difformità, rendendosi disponibile ad eliminarle tempestivamente;
- In data 28/12/2016, non avendo l'impresa ancora ottemperato all'impegno assunto, la Direzione Lavori ha emesso l'Ordine di Servizio N°1, ingiungendo alla ditta appaltatrice di provvedere al più presto e comunque non più tardi del giorno 06/01/2017 ad eliminare le difformità segnalate e ad ultimare le attività di completamento dell'opera previste nel citato Certificato di Ultimazione Lavori;
- Con nota in data 03/01/2017 l'impresa Patella Dr.ssa Dora, in qualità di Capogruppo, ha comunicato di essere impossibilitata ad eliminare le difformità segnalate e ad ultimare le attività di completamento dell'opera nei termini richiesti, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, chiedendo, conseguentemente che la data di ultimazione dei suddetti interventi sia prorogata alla fine di gennaio c.a.;

Sentita a tal proposito la Direzione Lavori;

Ritenuto necessario concedere la richiesta proroga alla Ditta Appaltrice;

Visti altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il D.Lgs. N° 50/2016;

DETERMINA


Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

di prendere atto della necessità di differimento dei tempi di esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della S.C.R. 17 – Strada Vecchia per Gioia Colle", da parte della Ditta Patella D.ssa Dora, in qualità di Capogruppo dell' "ATI Patella D.ssa Dora – ALG Lavori di Domenico Galante", aggiudicataria dell'appalto, confermando il termine del 31/01/2017 quale data di definitiva ultimazione dei lavori.

GA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì,

Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis