



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 312 del 18/07/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali.
Approvazione e liquidazione contabilità finale, competenze professionali,
compenso incentivante e spese di gestione della C.U.C..**

In data 18/07/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso, altresì, che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale N° 47 del 18/03/2009 è stato approvato il progetto redatto dal Responsabile della VII Area – Patrimonio, Arch. Pasquale Dalò, per i lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade urbane comunali di importo pari a € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale della V Area LL.PP. N° 245 del 16/12/2013 è stata avviata la procedura di contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per il reperimento delle somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento, visto il progressivo degrado occorso nel tempo delle strade comunali oggetto di manutenzione;
- con nota prot. N° 2833 del 28/01/2014, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha trasmesso la copia sottoscritta del contratto di mutuo posizione N° 6007092;
- con Determinazione Dirigenziale N° 271 del 13/10/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali";
- In esito all'espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 05 in data 17/01/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali" in favore della Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. con sede in Laterza (TA) alla Via Virgilio N° 34, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 65 del 21/02/2017, ricorrendone i presupposti a causa delle eccezionali nevicate verificatesi nel territorio, si è stabilito di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 68 del 22/02/2017 è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe all'Ing. Stefano Ciriello con studio in Ginosa (TA);
- In data 02/03/2017 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli artt.153 e 154 del D.P.R. N° 207 in data 05/10/2010;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 131 del 23/03/2017 la Ditta aggiudicataria è stata autorizzata a conferire in subappalto all'Impresa Parisi Scavi e Costruzioni quota parte dei lavori affidatili;
- In data 06/04/2017 con la Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2240 di Repertorio, in corso di registrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 195 in data 04/05/2017 si è proceduto all'approvazione del I Stato di Avanzamento Lavori e alla liquidazione del I Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 112.051,75 oltre I.V.A. al 10 % pari a €11.205,17, in uno € 123.256,92;
- In data 02/05/2017 la Ditta esecutrice degli interventi comunicava alla Direzione Lavori la necessità di dare luogo a ulteriori risagomature relativamente alle strade non ancora bitumate, con particolare riferimento alla Via del Mercato e Via Martiri di Via Fani, contestualmente evidenziando che Via Rodolfo Valentino presenta condizioni manutentive buone ad eccezione di un tratto di circa mq. 200;
- Con Verbale di Constatazione N° 2 la Direzione Lavori, esperito sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa Appaltatrice, prendeva atto dello stato manutentivo di Via R. Valentino e delle strade da bitumare, propedeutico alla redazione della relazione concernente l'introduzione degli ulteriori lavori di risagomatura, bonifica e innalzamento chiusini, utili alla risoluzione delle problematiche segnalate dall'Impresa medesima;
- Con determinazione dirigenziale N° 210 in data 15/05/2017 sono stati approvati gli elaborati tecnici, trasmessi dalla D.L., relativi agli interventi aggiuntivi ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, di importo ammontante a complessivi € 16.975,00, cui si farà fronte utilizzando, a compensazione, le

economie rinvenienti dalle lavorazioni non eseguite lungo Via R. Valentino, pari a €7.269,80, per cui l'incidenza dei lavori aggiuntivi ammonta a € 8.830,76, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, da finanziarsi mediante somme rinvenienti dal quadro economico del progetto originario;

- In forza dell'esecuzione dei precitati lavori aggiuntivi il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per per cui la data di ultimazione è stata fissata al 02/06/2017;
- Durante il corso dei lavori è stato impartito un ordine di servizio per l'innalzamento di una griglia esistente su Via Mercato per la raccolta delle acque meteoriche;

Rilevato che:

- La Direzione Lavori, a seguito della comunicazione di fine lavori da parte dell'impresa, ha verificato e dichiarato ultimati i lavori relativi al contratto principale e ai lavori aggiuntivi in data 26/05/2017 e, pertanto, in tempo utile;
- I lavori sono stati eseguiti, comprensivi delle migliorie offerte dall'impresa in sede di gara, in conformità alle norme contrattuali e, alle previsioni del progetto principale e dei lavori aggiuntivi, per cui in data 19/06/2017 l'Ing. Stefano Ciriello, in qualità di Direttore dei Lavori, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;
- L'importo netto autorizzato per i lavori relativi all'appalto principale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 155.711,90; l'importo netto dei lavori aggiuntivi eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 8.830,76, l'importo dei lavori conseguenti all'emissione di ordine di servizio da parte della D.L. e relativi alla sistemazione di una griglia e colmature in Via Mercato è pari a € 750,67;
- Con nota prot. N° 15416 in data 29/06/2017 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Contabilità Finale dei Lavori, corredata della Relazione sul Conto Finale, del Brogliaccio delle Misure, Libretto delle Aliquote, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, dai quali si evince il complessivo credito dell'impresa Costruzioni Di Taranto S.r.l., pari a € 51.130,17 oltre I.V.A., pari a € 5.113,02, in uno € 56.243,19;
- A saldo delle competenze spettante, la Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. in data 17/07/2017 ha emesso la fattura N° 07/PA di importo ammontante a € 51.130,17 oltre I.V.A. al 10 %, pari a € 5.113,02, in uno € 56.243,19;
- A saldo delle prestazioni espletate in relazione a direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, compresi i lavori aggiuntivi, l'Ing. Stefano Ciriello in data 02/07/2017 ha emesso la fattura N° 3/PA di importo ammontante a complessivi € 10.700,00 oltre C.A.P. al 4%, pari a € 428,00, e I.V.A. al 22 %, pari a € 2.448,16, in uno € 13.576,16;

Considerato che:

- L'iter progettuale è stato attivato antecedentemente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs N° 163/2006, approvato con D.G.C. N° 62 in data 25/03/2003, da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Progettista, al Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi (Tab. C 2,00%):

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 170.635,00
IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO (2%)	€ 3.412,70

Compenso incentivante 2% € 3.412,70						
			Aliq.	Importo	Netto	Oneri riflessi
Ripartizione del compenso incentivante						32,3%
1	Responsabile del procedimento (tab.C)	Arch. P. De Finis	10,00 %	341,27	257,95	83,32
2	Progettista (tab.C)	Arch. P. Dalo	35,00 %	1.313,89	993,11	320,78
3	Sicurezza in fase di prog. (tab.C)	Arch. P. Dalo	5,00%	187,70	141,87	45,83
4	Collaboratori tecnici (tab.E)		10,00 %	341,27	257,95	83,32
		ing. F. Comes			32,24	10,41
		ing. D. Carlucci			32,24	10,41
		ing. G. Saracista			32,24	10,41
		ing. R. Marinelli			32,24	10,41
		geom. V. Mastronardi			32,24	10,41
		sig.ra A. Gavarente			32,24	10,41
		sig.ra G. Barbaccia			32,24	10,41
		sig. F. Casamassima			32,24	10,41

- necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 1.706,35, sul capitolo di spesa 3131 risorse per la C.U.C.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

si ritiene opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali" e alla liquidazione di quanto dovuto;

pertanto,

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);
- Visto il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;
- Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Visto il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1. di prendere atto del certificato di ultimazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali”, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Ciriello, dal quale si evince che i lavori relativi al contratto principale e quelli aggiuntivi sono stati ultimati in data 26/05/2017e, pertanto, in tempo utile;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui innanzi, comprensivi delle migliorie offerte dalla Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. in sede di gara e dei lavori aggiuntivi a quelli previsti nel progetto originario, redatto in data 19/06/2017 dalla Direzione Lavori;
3. di approvare la contabilità finale, trasmessa con nota prot. N° 15416 in data 29/06/2017 dal Direttore dei Lavori, corredata della Relazione sul Conto Finale, del Brogliaccio delle Misure, Libretto delle Aliquote, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale, dalla quale si evince il complessivo credito dell'impresa Costruzioni Di Taranto S.r.l., ammontante a € 51.130,17 oltre I.V.A. Al 10 %, pari a €5.113,02, in uno € 56.243,19;
4. di liquidare, pertanto, la fattura N° 07/PA di importo ammontante a complessivi €51.130,17 oltre I.V.A. al 10 %, pari a € 5.113,02, in uno € 56.243,19, emessa in data 17/07/2017 dalla Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. a saldo del residuo credito spettante, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente **(CIG: 6833497C1B)**;
5. di liquidare, altresì, la fattura N° 3/PA, emessa in data 02/07/2017 dall'Ing. Stefano Ciriello, in qualità di Direttore dei Lavori, a saldo delle prestazioni professionali espletate in relazione a direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, compresi i lavori aggiuntivi, di importo ammontante a complessivi € 10.700,00 oltre C.A.P. al 4%, pari a € 428,00, e I.V.A. al 22 %, pari a € 2.448,16, in uno € 13.576,16, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente **(CIG: Z541D7E59B)**;
6. di liquidare, considerato che l'iter progettuale è stato attivato antecedentemente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N°163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs N° 163/2006, approvato con D.G.C. N° 62 in data 25/03/2003, al Progettista, al Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi (Tab. C 2,00%):


IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 170.635,00
IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO (2%)	€ 3.412,70

Compenso incentivante 2% € 3.412,70							
			<i>Aliq.</i>	<i>Importo</i>	<i>Netto</i>	<i>Oneri riflessi</i>	<i>Totale</i>
Ripartizione del compenso incentivante						32,3%	
1							
2	Progettista (tab.C)	<i>Arch. P. Dalo</i>	35,00 %	1.313,89	993,11	320,78	1.313,89
3	Sicurezza in fase di prog. (tab.C)	<i>Arch. P. Dalo</i>	5,00%	187,70	141,87	45,83	187,70
4	Collaboratori tecnici (tab.E)		10,00 %	341,27	257,95	83,32	341,27
		<i>ing. F. Comes</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>ing. D. Carlucci</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>ing. G. Saracista</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>ing. R. Marinelli</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>geom. V. Mastronardi</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>sig.ra A. Gavarente</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>sig.ra G. Barbaccia</i>			32,24	10,41	42,66
		<i>sig. F. Casamassima</i>			32,24	10,41	42,66

7. di liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 1.706,35, sul capitolo di spesa 3131 risorse per la C.U.C.;
8. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € 73.368,56 sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20590: "Manutenzione straordinaria strade comunali" del Bilancio 2017 R.P. 2016, dando atto che i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, di importo ammontante a complessivi € 200.000,00, trovano interamente copertura finanziaria mediante fondi di Bilancio Comunale derivanti dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Pos. N° 6007092;
9. di dare, altresì, atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
11. di disporre l'inserimento della presente determinazione dirigenziale nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 25.07.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 19/07/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis