



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA

DETERMINAZIONE

N° 393 del 12/10/2017

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 – Azione 3. Lavori di manutenzione straordinaria S.C.R. N° 147 “II Trav. Lama Gravaglione”. Approvazione e liquidazione contabilità finale, compenso incentivante e spese di gestione C.U.C..

In data 12/10/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso altresì che:

- nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- l'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad € 4.447.034,93;
- in data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale N° 000381, l'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 di euro;
- con Atto Dirigenziale N° 487 del 17/12/2015, l'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 ha finanziato l'esecuzione dei lavori di ulteriori N° 8 interventi, per un importo pari ad €1.999.988,27;
- tali interventi sono ultimati ed è in corso la rendicontazione degli stessi, giusta richiesta di proroga, prot. N° 27273 del 24/10/2016, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013, impartite con atto N° 313 del 23/09/2016;
- l'esecuzione degli appalti dei suddetti interventi ha ingenerato un'economia gestionale, relativamente alla quota parte della spesa finanziabile mediante i fondi rinvenienti dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013, pari a € 557.455,65 e un'economia gestionale, relativamente alla quota parte della spesa finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - posizione N° 6025523, pari a € 131.899,84;
- le strade comunali rurali N° 10 "Pozzo della Noce I", N°16 “Zirifico”, N° 50 "Girolamo di Santi", N° 79 "Gaudella Monsignore Quote I", N° 123 "Patarino Grande", N° 130 "Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini" e N° 147 “II Trav. Lama Gravaglione”, giusta

determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N°641 del 19/12/2013, rientravano tra quelle strade per le quali è stato richiesto finanziamento e che le stesse nel corso degli anni hanno subito un progressivo degrado tanto da necessitare un tempestivo ed urgente intervento di ripristino al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

- in esito alla richiesta del 03/02/2017, prot. N° 2330, l'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125, con propria nota AOO/030/09/02/2017 N° 1655, ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali, pari a complessivi € 465.871,67, per la realizzazione degli interventi sulle predette strade e in particolare, € 199.863,13 relativamente alla S.C. N° 147 "II Trav. Lama Gravaglione";
- con Deliberazione N° 144 del 17/11/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale rurale N°147 - II Trav. Lama Gravaglione", redatto dal Resp. della IV Area Urbanistica Arch. Aldo Caforio, di importo complessivo pari a € 251.672,81;
- con Determinazione Dirigenziale N° 232 del 22/02/2017 i "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale rurale N°147 - II Trav. Lama Gravaglione" sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta "MP Costruzioni S.r.l.", corrente in Taranto (TA) alla Via Duca degli Abruzzi N° 115, per un importo complessivo di € 145.125,81 oltre € 6.762,53 per oneri della sicurezza, in uno € 151.888,34;
- con Determinazione Dirigenziale N° 202 del 09/05/2017 l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, circa i lavori di cui innanzi, è stato conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Francesco Lupo e Geom. Pietro Caprino;
- Con Verbale in data 31/05/2017 la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- In data 12/07/2017 con la Ditta "MP Costruzioni S.r.l." è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2247/2017;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 340 del 22/08/2017 è stata approvata la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento dei Lavori in argomento e liquidato il I Certificato di Pagamento, di importo ammontante a complessivi € 89.800,00 oltre I.V.A ed è stata inoltre approvata la documentazione relativa al II S.A.L. e liquidato il II Certificato di Pagamento, ammontante a complessivi € 61.000,00 oltre I.V.A;
- Nell'ambito del medesimo atto dirigenziale sono state liquidate al R.T.P. costituito dall'Ing. Francesco Lupo e Geom. Pietro Caprino, le competenze professionali spettanti per le prestazioni espletate;

Rilevato che:

- il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Ing. Francesco Lupo e Geom. Pietro Caprino, in qualità di Direzione dei Lavori, con nota prot. N° 21920 del 20/09/2017 ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in argomento, corredata del Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Computo metrico delle opere migliorative, Certificato di Ultimazione dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, fissato in quarantotto giorni naturali e consecutivi, per avere la Ditta "MP Costruzioni S.r.l." offerto in sede di gara un ribasso del 20% da

applicare sui sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, scadeva il 17 luglio 2017;

- non essendo occorse sospensioni né proroghe durante il corso dei lavori, la D.L. con Certificato in data 17 luglio 2017, a seguito di formale comunicazione dell'impresa, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 14 luglio 2017 e, pertanto, in tempo utile;
- in data 04/09/2017 la D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo il progetto approvato e l'offerta tecnica presentata dalla "MP Costruzioni S.r.l." in sede di gara;
- il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 1.088,34, oltre I.V.A. per legge;
- a saldo delle residue competenze spettantile, la Ditta MP Costruzioni S.r.l. in data 10/10/2017 ha emesso la fattura N° 2017/016, di importo ammontante a complessivi €1.088,34 oltre I.V.A. al 22% pari a € 239,43 per un importo complessivo di € 1.327,77;

Considerato che:

- L'iter progettuale è stato attivato antecedentemente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs N° 163/2006, approvato con D.G.C. N° 62 in data 25/03/2003, da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Progettista, al Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi (Tab. C 2,00%):

Lavori di manutenzione e ripristino della SC 147						
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 179.863,13				
INCENTIVO DA Q.E. (2%)		€ 3.597,26				
Ripartizione del compenso incentivante (Tab. C)		Aliq.	Netto	Oneri riflessi 32,3%	Totale	
1	Responsabile del Proc.	Arch. P. De Finis	10,00%	271,90	87,82	359,73
2	Progettazione	Arch. A. Caforio	35,00%	951,66	307,39	1.259,04
3	Sicurezza in fase di prog.	Arch. A. Caforio	5,00%	135,95	43,91	179,86
4	Coll. Tecnico amministrativi		10,00%	271,90	87,82	359,73
		ing. G. Saracista		33,99	10,98	44,97
		ing. D. Carlucci		33,99	10,98	44,97
		ing. F. Comes		33,99	10,98	44,97
		geom. V. Mastronardi		33,99	10,98	44,97
		ing. R. Marinelli		33,99	10,98	44,97
		sig.ra A. Gavarente		33,99	10,98	44,97
		sig.ra G. Barbaccia		33,99	10,98	44,97
		sig. F. Casamassima		33,99	10,98	44,97

- Necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 1.798,63, sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2017 R.P.2016;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Si ritiene opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale rurale N°147 - II Trav. Lama Gravaglione" e alla liquidazione di quanto dovuto;

pertanto,

Accertata la regolarità contributiva della ditta MP Costruzioni S.r.l. mediante acquisizione del D.U.R.C;

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale N° 52 del 27/09/2017;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei ""Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale rurale N°147 - II Trav. Lama Gravaglione", emesso in data 17 luglio 2017 dalla Direzione dei Lavori, costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - Ing. Francesco Lupo e Geom. Pietro Caprino, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 14 luglio 2017 e, pertanto, in tempo utile;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo il progetto approvato e l'offerta tecnica presentata dalla "MP Costruzioni S.r.l." in sede di gara;
3. di svincolare la polizza fidejussoria N° 330530/DE, emessa dalla CBL Insurance a titolo di cauzione definitiva circa i lavori di cui innanzi;
4. di approvare la contabilità finale, trasmessa dalla D.L. con nota prot. N° 21920 del 20/09/2017, corredata del Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Computo metrico delle opere migliorative, Relazione sul Conto Finale, dalla quale si evince che il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 1.088,34, oltre I.V.A. per legge;

5. di liquidare, pertanto, la fattura N° 2017/016, di importo ammontante a complessivi **€1.088,34 oltre I.V.A. al 22% pari a € 239,43, per un importo complessivo di €1.327,77**, emessa in data 10/10/2017 dalla Ditta MP Costruzioni S.r.l., a saldo delle residue competenze spettante, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente - **C.I.G.: 700128397F**;
6. di liquidare, considerato che l'iter progettuale è stato attivato antecedentemente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante di cui alla D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs N° 163/2006, approvato con D.G.C. N° 62 in data 25/03/2003, da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Progettista, al Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi (Tab. C 2,00%):

Lavori di manutenzione e ripristino della SC 147						
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 179.863,13				
INCENTIVO DA Q.E. (2%)		€ 3.597,26				
Ripartizione del compenso incentivante (Tab. C)			Aliq.	Netto	Oneri riflessi 32,3%	Totale
1	Progettazione	Arch. A. Caforio	35,00%	951,66	307,39	1.259,04
2	Sicurezza in fase di prog.	Arch. A. Caforio	5,00%	135,95	43,91	179,86
3	Coll. Tecnico amministrativi		10,00%	271,90	87,82	359,73
		ing. G. Saracista		33,99	10,98	44,97
		ing. D. Carlucci		33,99	10,98	44,97
		ing. F. Comes		33,99	10,98	44,97
		geom. V. Mastronardi		33,99	10,98	44,97
		ing. R. Marinelli		33,99	10,98	44,97
		sig.ra A. Gavarente		33,99	10,98	44,97
		sig.ra G. Barbaccia		33,99	10,98	44,97
		sig. F. Casamassima		33,99	10,98	44,97


7. di liquidare in favore della **Centrale Unica di Committenza** le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a **€ 1.798,63**, sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2017 R.P.2016;
8. di far gravare la **complessiva spesa, pari a € 4.925,03**:
- relativamente alle somme di cui alle voci A del quadro economico di progetto (importo lavori), mediante autorizzazione all'utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del P.S.R. Puglia 2007-2013, giusta nota AOO/030/09/02/2017 N° 1655;

- relativamente alle altre somme a disposizione, non finanziabili dalla Misura 125, di cui alle voci C del quadro economico (compenso incentivante, I.V.A. e spese di gestione della C.U.C.), mediante le economie ingenerate sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - posizione N° 6025523, in seguito a devoluzione dello stesso, salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali, oltre a fondi di bilancio per quanto non riconosciuto dai detti finanziamenti, a gravare sul capitolo 20530:” Interventi straordinari per eventi calamitosi del 7 e 8 ottobre 2013” del Bilancio 2017/R.P. 2016;
- 9. Di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 11. Di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li, 03/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 12/10/2017

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis