



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

N° _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N 423 del 07/11/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, LOTTO 1 e lavori di manutenzione straordinaria presso Via Tedesco. Approvazione Il S.A.L., Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare esecuzione. Liquidazione atti contabili e amministrativi, incentivi e competenze C.U.C..

In data 07/11/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento, Geom. Vito Mastronardi;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N°31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N°04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N°20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N°59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso, altresì, che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 15/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali” redatto dagli istruttori tecnici comunali, Ing. Francesco Comes e Geom. Vito Mastronardi della V Area LL.PP., suddiviso in tre lotti di intervento e di importo complessivo pari a € 1.205.300,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n.340 del 07/12/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1 - 2 - 3”, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, c.1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, in applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con Determinazione Dirigenziale n.89 del 07/03/2017 è stato conferito l'incarico di direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione all'Ing. Giuseppe Carulli, di Gravina in Puglia (BA), e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Michele Vicino, di Gravina in Puglia (BA), relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1”;
- In esito all'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n.106 in data 09/03/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” in favore della Ditta “C.B.M.C. S.r.l.” corrente in Taranto (TA) alla Via Ariosto n.5/A, per un importo complessivo di **€ 259.824,38 oltre € 9.566,44 per oneri della sicurezza, in uno € 269.390,82**, avendo la Ditta medesima praticato il ribasso percentuale del 16,00 sull'importo a base d'asta, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- Ricorrendo i presupposti di urgenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nell'ambito del suddetto atto dirigenziale il Direttore dei Lavori è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori di cui innanzi in via d'urgenza alla Ditta “C.B.M.C. S.r.l.”;
- In data 24/03/2017 l'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1 in via d'urgenza;
- Con Determinazione n.149 del 04/04/2017, vista l'urgente necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria di Via Tedesco e del tratto di Via Bachelet compreso tra l'intersezione con Via Spineto Montecampio e l'intersezione con Via Beato Egidio, sono stati affidati alla Ditta “C.B.M.C. S.r.l.”, aggiudicataria dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1”, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale in utilizzo delle economie di gara, l'esecuzione degli interventi manutentivi di cui innanzi per un importo pari ad **€ 11.128,07 + € 1.930,08 = 13.058,15 oltre IVA al 10%** (riportata per mero errore di battitura al 22%) **pari a € 1.305,82, in uno € 14.363,97** secondo quanto di seguito riportato:

- Via Bachelet	
1) importo lavori	€ 15.019,09
2) ribasso del 29,00%	€ 4.355,53
3) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 464,51
4) I.V.A al 22%	<u>€ 2.448,18</u>
TOTALE	€13.576,25
- Tratto di Via Bachelet	
1) importo lavori	€ 2.608,20
2) ribasso del 29,00%	€ 756,37
3) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78,25
4) I.V.A. al 22%	<u>€ 424,62</u>
TOTALE	€ 2.354,70

- In data 26/04/2017 con la Ditta C.B.M.C. S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.2241/17;
- Con Determinazione dirigenziale n. 240 del 23/05/2017 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1" e liquidato il relativo Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 143.263,80, oltre I.V.A. al 10% pari a € 14.326,38, al netto delle ritenute previste per legge;

Considerato che:

- Durante l'esecuzione degli anzidetti lavori è stata ravvisata l'esigenza di provvedere alla manutenzione di alcune strade limitrofe a quelle facenti parti del LOTTO 1, così da garantire, da un lato, la migliore percorribilità di quelle già oggetto di intervento, e dall'altro, consentire la messa in sicurezza di tratti di carreggiata in avanzato stato di usura, in quanto asfaltati da molto tempo e reiteratamente sottoposti a scavi, ripristini e assestamenti della sede stradale dovuti al traffico, che rendono il manto stradale non più omogeneo e compatto, con la conseguente presenza di avvallamenti;
- Il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Carulli, in adempimento a quanto sopra descritto, ha predisposto apposita perizia di variante, redatta ai sensi dell'art.106 co.1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 di importo ammontante a complessivi € 54.859,41 oltre IVA di cui € 1.645,78 per oneri della sicurezza e € 53.213,63 per lavori soggetti a ribasso e composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, quadro economico, computo metrico estimativo, quadro comparativo, planimetria, schema di atto aggiuntivo;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N°81 del 31/05/2017 è stata approvata la suddetta perizia di variante relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1" dando mandato, ai sensi dell'art.106 co.1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di affidare l'esecuzione dei lavori alla Ditta "C.B.M.C. S.r.l." agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale, a seguito delle variazioni intervenute, si è proceduto a rimodulare il quadro economico complessivo di intervento come nel seguito dal quale si evince che l'importo complessivo spettante all'impresa risulta pari a **€ 308.987,50 oltre IVA al 10% e pari ad € 30.898,75, in uno € 339.977,25;**
- Con Determinazione Dirigenziale N°256 del 01/06/2017 si autorizzava in via d'urgenza l'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, all'esecuzione degli interventi relativi alla perizia di variante ai "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1";
- In data 05/10/2017 con la Ditta C.B.M.C. S.r.l. è stata stipulata, mediante scrittura privata, la convenzione per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e di variante;

Rilevato che:

- In data 04/07/2017, come risulta dal verbale di ultimazione lavori, il direttore dei lavori ha accertato l'ultimazione degli stessi nei tempi contrattuali previsti considerando la proroga di 30 giorni concessa in sede di approvazione della perizia di variante e la sospensione dei lavori di giorni 23 intervenuta durante l'esecuzione degli stessi;
- l'Ing. Giuseppe Carulli ha trasmesso la documentazione relativa al II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 04/07/2017, corredata del Libretto delle Misure n.2, del Libretto dei Sotto Computi n.2, del Registro di Contabilità e del Sommario del Registro di Contabilità n.2 ed in data 19/07/2017 lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento relativo al II S.A.L., di importo ammontante a complessivi € 139.261,54, oltre I.V.A. al 10% pari a € 13.926,15, in uno € 153.187,69 al netto delle ritenute previste per legge;
- l'Ing. Giuseppe Carulli il 15/09/2017 ha trasmesso la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori, corredata dello Stato Finale dei Lavori, del Libretto delle Misure n.3, del

Libretto dei Sotto Computi n.3, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità n.3, della relazione sul conto finale nonché del certificato di regolare esecuzione corredato dalle certificazioni dei materiali impiegati e smaltiti dal quale si evince un credito a saldo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” pari ad € 13.890,45 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.389,05 in uno € 15.279,50 al netto delle ritenute previste per legge;

- Sempre in data 15/09/2017 l'ing. Giuseppe Carulli ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori relativamente alle opere di manutenzione straordinaria di Via Tedesco e del tratto di Via Bachelet compreso tra l'intersezione con Via Spineto Montecamplo e l'intersezione con Via Beato Egidio corredata del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e Finale dal quale si evince un credito a saldo pari ad € 12.513,94 oltre ad € 1.251,39 per IVA al 10%, in uno € 13.765,33;
- A saldo delle competenze spettante la Ditta C.B.M.C. S.r.l. in data 20/07/2017 ha emesso la fattura N° 0000042, acquisita al nostro protocollo n. 17671 del 25/07/2017, di importo ammontante a complessivi € 139.261,54 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 13.926,15 in uno € 153.187,69;
- A saldo delle competenze spettante la Ditta C.B.M.C. S.r.l. in data 25/10/2017 ha emesso la fattura N° 0000057, acquisita al nostro protocollo n. 25087 del 25/10/2017, di importo ammontante a complessivi € 13.890,45 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.389,05 in uno € 15.279,50
- A saldo delle competenze spettante la Ditta C.B.M.C. S.r.l. in data 25/10/2017 ha emesso la fattura N° 0000058, acquisita al nostro protocollo n. 25088 del 25/10/2017, di importo ammontante a complessivi € 12.513,94 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.251,39 in uno € 13.765,33;
- A saldo delle competenze spettantegli l'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 02/11/2017 ha emesso la fattura N° 1/E, acquisita al nostro protocollo n. 25643 del 03/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 8.456,78 oltre C.A.P. al 4% pari a € 402,70 e I.V.A. al 22 % pari a € 2.303,47 in uno € 12.773,77;
- A saldo delle competenze spettantegli l'Ing. Michele Vicino, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in data 02/11/2017 ha emesso la fattura N° 1/E, acquisita al nostro protocollo n. 25646 del 03/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 3.288,60 oltre C.A.P. al 4% pari a € 156,60 e I.V.A. al 22 % pari a € 895,75 in uno € 4.967,35;

Considerato che:

- L'iter progettuale è stato attivato successivamente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs N° 50/2016, da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato e al verificatore del progetto, i seguenti importi (Tab. E 1,00%):

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE COMUNALI - LOTTO 1					
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A					
RIBASSO			€ 309 314,74		
% MANODOPERA			€ 0,00		
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 9 566,44		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 318 881,18		
Aliquota	2%	Importo	€ 6 377,62		
TABELLA			E		
Compenso incentivante	80%		€ 5 102,10		
Fondo innovazione	20%		€ 1 275,52		
Ripartizione del compenso incentivante			<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>	<i>Oneri riflessi</i>
					<i>Netto</i>
					<i>32,3%</i>
					<i>Totale</i>

1	Responsabile del procedimento	<i>Arch. Pantaleo De Finis</i>	50%	2 551,05	-	1 928,23	622,82	2 551,05
2	Responsabile dei Lavori	<i>Arch. Pantaleo De Finis</i>	15%	765,31	-	578,47	186,85	765,31
3	Collaboratori Tecnici		15%	765,31	-	578,47	186,85	765,31
		<i>ing. Francesco Comes</i>				192,82	62,28	255,10
		<i>ing. Gianluca Saracista</i>				192,82	62,28	255,10
		<i>geom. Vito Mastronardi</i>				192,82	62,28	255,10
4	Verificatore del progetto	<i>ing. Davide Carlucci</i>	5%	255,10	-	192,82	62,28	255,10
5	Collaboratori Amministrativi		10%	510,21	-	385,65	124,56	510,21
		<i>sig.ra Angela Gavarente</i>				128,55	41,52	170,07
		<i>sig.ra Giuseppa Barbaccia</i>				128,55	41,52	170,07
		<i>sig. Francesco Casamassima</i>				128,55	41,52	170,07

- per un totale di € 5.102,10, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € 1.275,52, va ad alimentare il fondo per l'innovazione;
- Necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 3.188,81, sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2017 R.P. 2016;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta C.B.M.C. S.r.l.;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta C.B.M.C. S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Giuseppe Carulli e dell'Ing. Michele Vicino, mediante acquisizione del certificato attraverso "Inarcassa";

Tutto ciò premesso, visto:

- La D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017, così come modificato dal Decreto Sindacale n. 52 in data 27/09/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- vista la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- vista l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa al II Stato di Avanzamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Urbane Comunali, LOTTO 1", corredata del Libretto delle Misure N° 2, del Libretto dei Sotto Computi N° 2, del Registro di Contabilità N° 2 e del Sommario del Registro di Contabilità N° 2, trasmessa dall'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Certificato di Pagamento N°

2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 19/07/2017, di importo ammontante a complessivi € 139.261,54, oltre I.V.A. al 10% pari a €13.926,15, essendo stata operata la decurtazione della somma di € 1.419,73 per infortuni;

2. di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Urbane Comunali, LOTTO 1”, corredata dello Stato Finale dei Lavori, del Libretto delle Misure n.3, del Libretto dei Sotto Computi n.3, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità n.3, della relazione sul conto finale nonché del certificato di regolare esecuzione corredata dalle certificazioni dei materiali impiegati e smaltiti dal quale si evince un credito a saldo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” pari ad € 13.890,45 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.389,05 in uno € 15.279,50 al netto delle ritenute previste per legge;
3. di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori relativamente alle opere di manutenzione straordinaria di Via Tedesco e del tratto di Via Bachelet compreso tra l'intersezione con Via Spineto Montecamplo e l'intersezione con Via Beato Egidio corredata del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità e dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e Finale dal quale si evince un credito a saldo pari ad € 12.513,94 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.251,39 in uno € 13.765,33;
4. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **0000042** , **emessa in data 20/07/2017**, trasmessa con protocollo N° 17671 del 25/07/2017, dalla Ditta C.B.M.C. S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 139.261,54 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 13.926,15, in uno € 153.187,69**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
5. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **0000057** , **emessa in data 25/10/2017**, trasmessa con protocollo N° 25087 del 25/10/2017, dalla Ditta C.B.M.C. S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 13.890,45 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.389,05, in uno € 15.279,50**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
6. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **0000058** , **emessa in data 25/10/2017**, trasmessa con protocollo N° 25088 del 25/10/2017, dalla Ditta C.B.M.C. S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 12.513,94 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.251,39, in uno € 13.765,33**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
7. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **1/E emessa in data 02/11/2017**, trasmessa con protocollo N° 25643 del 03/11/2017 dall'Ing. Giuseppe Carulli a saldo delle competenze spettantegli, **di importo ammontante a complessivi € 8.456,78 oltre C.A.P. al 4% pari a € 402,70 e I.V.A. al 22% pari a € 2.303,47 in uno € 12.773,77** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
8. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **1/E emessa in data 02/11/2017**, trasmessa con protocollo N° 25646 del 03/11/2017 dall'Ing. Michele Vicino a saldo delle competenze spettantegli, **di importo ammontante a complessivi € 3.288,60 oltre C.A.P. al 4% pari a € 156,60 e I.V.A. al 22% pari a € 895,75 in uno € 4.967,35** dando atto che, ai sensi dell'art. 1,

comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario da parte di questo Ente;

9. di svincolare la polizza fidejussoria N° 29467/96/151407958, emessa dalla Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di Palagiano (TA) a titolo di cauzione definitiva circa i lavori di cui innanzi;
10. di liquidare, considerato che l’iter progettuale è stato attivato successivamente all’approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 e, quindi, in applicazione dell’art. 93 del D.Lgs N° 163/2006, i seguenti importi spettanti al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato con il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori e al verificatore del progetto (Tab. E 1,00%):

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE COMUNALI - LOTTO 1								
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A								
RIBASSO		€ 309 314,74						
% MANODOPERA		€ 0,00						
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 9 566,44						
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 318 881,18						
Aliquota	2%	Importo	€ 6 377,62					
TABELLA		E						
Compenso incentivante		80%	€ 5 102,10					
Fondo innovazione		20%	€ 1 275,52					
Ripartizione del compenso incentivante			Aliquota	Importo	Netto	Oneri riflessi 32,3%	Totale	
3	Collaboratori Tecnici		15%	765,31	-	578,47	186,85	765,31
		ing. Francesco Comes				192,82	62,28	255,10
		ing. Gianluca Saracista				192,82	62,28	255,10
		geom. Vito Mastronardi				192,82	62,28	255,10
4	Verificatore del progetto	ing. Davide Carlucci	5%	255,10	-	192,82	62,28	255,10
5	Collaboratori Amministrativi		10%	510,21	-	385,65	124,56	510,21
		sig.ra Angela Gavarente				128,55	41,52	170,07
		sig.ra Giuseppa Barbaccia				128,55	41,52	170,07
		sig. Francesco Casamassima				128,55	41,52	170,07

per un totale di € **1.530,62**, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € **1.275,52**, va ad alimentare il fondo per l’innovazione;


11. di liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell’ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € **3.188,81**, sul capitolo di spesa N° 3131: “Risorse per la C.U.C.” del Bilancio 2017 R.P. 2016;
12. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € **205.968,59** sul Capitolo 20590: “Manutenzione straordinaria strade comunali” del Bilancio 2017/R.P. 2016;
13. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

15. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

C.U.P.: B87H13002120004 - C.I.G. Lotto 1: 6900321506
C.I.G. Carulli: ZB41D9FA62
C.I.G. Vicino: ZF21DB74E3

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 10.11.2017

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 07/11/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis