



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 435 del 22/11/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in
Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco.
Approvazione e liquidazione contabilità finale e competenze
professionali.**

In data 22/11/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile
del Procedimento, istruttore del provvedimento. Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso, altresì, che:

- a seguito di Sentenza N° 1733/2016 del 26/05/2016, emessa dal Tribunale Civile di Taranto - Sezione distaccata di Ginosa a conclusione di un procedimento giudiziario promosso dal Sig. Rodolfo Rotolo in qualità di proprietario di un immobile sito in Via S.Francesco N° 9, il Comune di Castellaneta è stato condannato, tra l'altro, al ripristino dell'efficienza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane in prossimità del locale del ricorrente;
- a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale N° 128 del 19/10/2016 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco" redatto dall'ufficio tecnico, di importo complessivo ammontante ad € 53.000,00
- con Determinazione dirigenziale N° 341 del 12/12/2016, all'Ing. Giuseppe Attolico, di Castellaneta, è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", riconoscendogli l'emolumento di complessivi € 3.500,00 oltre C.A.P. e I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", redatto dall'Ing. Giuseppe Attolico, ed è stata indetta gara di appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, c.1, 60 e 157, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016, secondo il criterio di selezione dell'offerta, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa);
- con Determinazione Dirigenziale N° 284 del 29/06/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", alla Ditta "C.I.L. S.r.l.s.", corrente in Castellaneta (TA), per **complessivi € 38.347,94 oltre € 2.254,18 per oneri della sicurezza, in uno € 40.602,12**, avendo la Ditta medesima offerto il ribasso dell'8,00% sull'importo a base d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale N° 307 del 12/07/2017 si è proceduto alla rettifica della **durata dei lavori in giorni 44 (quarantaquattro)**, avendo la Ditta aggiudicataria offerto un ribasso temporale del 20,00% da applicare su giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi;
- in data 12/07/2017 il Responsabile della V Area, Arch. Pantaleo De Finis, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, autorizzava l'Ing. Giuseppe Attolico, in qualità di Direttore dei Lavori, alla consegna di urgenza dei lavori di cui innanzi;
- con Verbale in data 17/07/2017 il Direttore dei Lavori provvedeva alla consegna dei lavori su citati sotto riserva di legge per motivi di urgenza, contestualmente impegnandosi la Ditta "C.I.L. S.r.l.s." all'esecuzione degli interventi entro 44 giorni decorrenti dalla data del Verbale medesimo e, quindi entro il 29 agosto 2017;
- con Determinazione Dirigenziale N° 317 del 19/07/2017 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% in favore della Ditta aggiudicataria dell'appalto;
- In data 03/08/2017 con la Ditta C.I.L. S.r.l.s. è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. N°2250;
- con Determinazione Dirigenziale N° 328 dell'8/08/2017 venivano liquidate le competenze professionali spettanti all'Ing. Giuseppe Attolico in relazione alla progettazione definitiva ed esecutiva;
- con Determinazione Dirigenziale N° 376 del 02/10/2017 veniva concessa la proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", stabilito all'8/10/2017;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 383 in data 09/10/2017 si è proceduto ad approvare la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento dei lavori di cui innanzi e alla liquidazione

del Certificato di Pagamento N° 1, di importo ammontante a complessivi € 23.898,51, oltre I.V.A. per legge, in uno € 26.288,36, essendo state operate decurtazioni per il recupero della somma di € 6.012,20 derivante dall'anticipazione precedentemente effettuata e di € 150,31 per infortuni;

Rilevato che:

- l'Ing. Giuseppe Attolico, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 16/10/2017, con nota prot. N° 24146, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in argomento, corredata del Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione dei Lavori, Relazione sul Conto Finale;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, fissato in quarantaquattro giorni naturali e consecutivi, per avere la Ditta "C.I.L. S.r.l.s." offerto in sede di gara un ribasso temporale del 20% da applicare sui cinquantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, scadeva il 29 agosto 2017;
- durante il corso dei lavori, essendo stata concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell'appaltatore, la proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, la data di ultimazione dei lavori veniva posticipata all'8/10/2017;
- a seguito di formale comunicazione dell'impresa, la D.L. con Certificato in data 23 ottobre 2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 16 ottobre 2017 e, pertanto, non in tempo utile, assegnando, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del Regolamento N° 207 /2010, il termine perentorio di 7 giorni, con decorrenza dal 23/10/2017 e, quindi, entro e non oltre il giorno 29 del mese di ottobre 2017, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere realizzate, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori;
- gli attraversamenti pedonali su Via San Francesco, oggetto dell'offerta migliorativa proposta in sede di gara, sono stati realizzati dall'impresa in posizione lievemente difforme rispetto a quanto previsto per migliorarne la fruibilità;
- il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 8.491,19, oltre I.V.A. per legge, in applicazione della decurtazione di € 92,00, pari alla penale di € 11,50 per N° 8 giorni continuativi di ritardo sull'ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'impresa relativamente allo Stato Finale dei Lavori ha firmato il registro di contabilità con riserva, riportando N° 19 voci di lavorazioni eseguite, ammontanti presumibilmente a complessivi € 16.395,55, non riconosciute dal Direttore dei Lavori;
- a saldo delle residue competenze spettanti la Ditta C.I.L. S.r.l.s., in data 30/10/2017, ha emesso la fattura N° 16_17, prot. N° 25656 del 03/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 8.583,19 oltre I.V.A. al 10,00% pari a € 858,32, in uno € 9.441,51, cui ha fatto seguito l'emissione in data 15/11/2017 della nota di credito N° 17_17, prot. N° 26714 del 17/11/2017, circa lo storno della somma di € 92,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 101,20, sull'importo della fattura predetta, in applicazione della decurtazione operata dalla D.L. circa la penale per ritardo sulla data di ultimazione dei lavori;
- a saldo delle competenze spettanti per l'espletamento delle prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", l'Ing. Giuseppe Attolico in data 17/11/2017 ha emesso la fattura N° 6_17, prot. N° 26775 del 17/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 1.750,00 oltre a contributi INPS al 4% pari a € 70,00 e C.A.P. al 4% pari a € 72,80, cui si aggiunge il bollo virtuale pari a € 2,00, in uno € 1.894,80, non soggetta a I.V.A. in quanto rientrante nel regime dei minimi;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta C.I.L. S.r.l.s.;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta C.I.L. S.r.l.s., mediante acquisizione del D.U.R.C. aggiornato;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Giuseppe Attolico, mediante acquisizione del relativo certificato;

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale N° 52 del 27/09/2017;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di prendere atto del Certificato emesso in data 23/10/2017 dalla Direzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco”, mediante il quale si dichiaravano ultimati i lavori medesimi in data 16 ottobre 2017 e, pertanto, non in tempo utile, stabilito in seguito alla concessione di proroga alla data dell'8/10/2017;
2. di approvare la contabilità finale dei lavori in argomento, trasmessa dall'Ing. Giuseppe Attolico, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 16/10/2017, con nota prot. N° 24146, corredata del Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, dalla quale si evince che il residuo credito spettante alla Ditta “C.I.L. S.r.l.s.”, esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 8.491,19, oltre I.V.A. per legge, in applicazione della decurtazione di € 92,00, pari alla penale di € 11,50 per N° 8 giorni continuativi di ritardo sull'ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 2.12 del capitolato Speciale d'Appalto;
3. di prendere atto che l'impresa relativamente allo Stato Finale dei Lavori ha firmato il registro di contabilità con riserva, riportando N° 19 voci di lavorazioni eseguite, ammontanti presumibilmente a complessivi € 16.395,55, non riconosciute dal Direttore dei Lavori;
4. di liquidare, per quanto innanzi, nelle more dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della D.L., la fattura N° 16_17 in data 30/10/2017, prot. N° 25656 del


03/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 8.583,19 oltre I.V.A. al 10,00% pari a €858,32, in uno € 9.441,51, emessa dalla Ditta C.I.L. S.r.l.s. a saldo delle residue competenze spettantile, **limitatamente alla somma di € 8.491,19, oltre I.V.A. al 10% pari a €849,11, in uno € 9.340,30**, essendo seguita l'emissione in data 15/11/2017 della nota di credito N° 17_17, prot. N° 26714 del 17/11/2017, circa lo storno della somma di € 92,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 101,20, sull'importo della fattura predetta, in applicazione della decurtazione operata dalla D.L. circa la penale per ritardo sulla data di ultimazione dei lavori, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente – **CIG: 7040417FE3**;

5. di liquidare, altresì, la fattura N° 6_17 in data 17/11/2017, prot. N° 26775 del 17/11/2017, emessa dall'Ing. Giuseppe Attolico a saldo delle competenze spettanti per l'espletamento delle prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", di importo ammontante a complessivi €1.750,00 oltre a contributi INPS al 4% pari a € 70,00 e C.A.P. al 4% pari a € 72,80, cui si aggiunge il bollo virtuale pari a € 2,00, in uno € **1.894,80**, non soggetta a I.V.A. in quanto rientrante nel regime dei minimi – **CIG: Z621C74348**;
6. di far gravare la spesa riveniente, ammontante a complessivi € **11.235,10** sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20931 "Interventi straordinari fogna" del Bilancio 2017/R.P.2016.

GA

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì , 04/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 22/11/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis