



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 449 del 05/12/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali,
LOTTO 3. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare
esecuzione. Liquidazione atti contabili e amministrativi, incentivi e
competenze C.U.C.**

In data 05/12/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento, Geom. Vito Mastronardi;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 10/05/2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area

Premesso, altresì, che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale N°140 del 15/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali”, redatto dagli istruttori tecnici comunali, Ing. Francesco Comes e Geom. Vito Mastronardi della V Area LL.PP., suddiviso in tre lotti di intervento e di importo complessivo pari a € 1.205.300,00;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 340 del 07/12/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1 - 2 - 3”, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, c. 1 e 60 del D.Lgs. N° 50/2016 e, quindi, in applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 88 del 07/03/2017 è stato conferito l'incarico all'Ing. Domenica Perrone dello “studio tecnico Stefanini-Perrone”, con studio in Laterza (TA) alla Via Virgilio N° 30, l'incarico di direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali - Lotto 3”;
- Con il medesimo atto dirigenziale è stato conferito all'Ing. Antonelia D'Aprile, con studio in Laterza (TA) alla Via E. Toti N° 1/c, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali - Lotto 3”;
- In esito all'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 86 in data 07/03/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 3” in favore della Ditta “S.C.E.A.P. S.r.l.” corrente in Andria (BT) alla Via Vittorio Veneto N° 19, per un importo complessivo di **€ 265.052,12 oltre € 11.309,53 per oneri della sicurezza, in uno €276.361,65**, avendo la Ditta medesima praticato il ribasso percentuale del 27,517 sull'importo a base d'asta, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- Ricorrendo i presupposti di urgenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nell'ambito del suddetto atto dirigenziale il Direttore dei Lavori è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. N° 50/2016, alla consegna dei lavori di cui innanzi in via d'urgenza alla Ditta “S.C.E.A.P. S.r.l.”;
- In data 28/03/2017 l'Ing. Domenica Perrone, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 3, in via d'urgenza;
- In data 27/04/2017 con la Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto N°2242 di Repertorio;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 239 del 23/05/2017 si è proceduto ad approvare il I Stato di Avanzamento dei lavori di cui innanzi e a liquidare il Certificato di Pagamento N° 1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 17/05/2017, di importo ammontante a complessivi € 154.354,00, oltre I.V.A. per legge, avendo operato la decurtazione della somma di € 775,59 per infortuni;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 249 del 25/05/2017, nel rispetto della direttiva gestionale impartita dalla Giunta Comunale con atto deliberativo N° 73 in data 17/05/2017, resa immediatamente eseguibile, l'Ing. Domenica Perrone, in qualità di Direttore dei Lavori, è stata autorizzata all'esecuzione degli interventi relativi alla perizia di variante ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 3”, che ha comportato circa l'importo dei lavori un incremento di € 87.126,67, pari a circa il 30% del valore contrattuale, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato in utilizzo delle economie di gara;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi anzidetti, alla Ditta “S.C.E.A.P. S.r.l.” è stata concessa la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori;

- In data 20/09/2017, è stato sottoscritto contratto aggiuntivo, Rep. N° 2255, con il quale la Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. si è impegnata a eseguire a corpo tutti i lavori riportati nella su citata perizia di variante;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 365 del 26/09/2017 si è proceduto ad approvare il II Stato di Avanzamento dei Lavori di cui innanzi e a liquidare il Certificato di Pagamento N° 2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 20/09/2017, di importo ammontante a complessivi € 201.560,00 oltre I.V.A. per legge;

Considerato che:

- In data 11/08/2017, come risulta dal verbale di sopralluogo di ultimazione lavori, il direttore dei lavori ha accertato l'ultimazione degli stessi nei tempi contrattuali previsti considerando la proroga di 30 giorni concessa in sede di approvazione della perizia di variante;
- Con nota, prot. N° 25858 in data 07/11/2017, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori dei lavori principali e della perizia di variante corredata del Libretto delle Misure N° 3, del Libretto dei Sotto Computi N° 3, del Registro di Contabilità N° 3, del Sommario del Registro di Contabilità allo Stato Finale, dello Stato Finale dei Lavori, del Certificato sul Conto Finale, del certificato di Regolare Esecuzione e degli Allegati alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- A saldo delle competenze spettante, la Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. in data 27/11/2017 ha emesso la fattura N° 15E, acquisita al protocollo comunale in data 27/11/2017 al n. 27586, di importo ammontante a complessivi € 7.050,97 oltre I.V.A. al 10% pari a € 705,10 in uno € 7.756,07;
- A saldo delle competenze spettanti l'Ing. Domenica Perrone, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 15/11/2017 ha emesso la fattura N° 5/PA acquisita al nostro protocollo n. 26788 del 18/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 9.196,79 oltre C.A.P. al 4% pari a € 353,72 e I.V.A. al 22 % pari a € 2.023,29 in uno € 11.220,08;
- A saldo delle competenze spettanti l'Ing. Antonelia D'Aprile, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in data 22/11/2017 ha emesso la fattura N° 023/2017, acquisita al nostro protocollo n. 27235 del 22/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 4.421,53 oltre C.A.P. al 4% esente da I.V.A. in quanto rientrante nel regime dei minimi in uno € 4.598,39;

Considerato altresì che:

- L'iter progettuale è stato attivato successivamente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 ,da cui risultano spettanti al Responsabile del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato e al verificatore del progetto, i seguenti importi (Tab. E 2,00%):

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE COMUNALI - LOTTO 3

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A						
RIBASSO		€ 365 674,87				
% MANODOPERA		€ 0,00				
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 11 309,53				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 376 984,40				
Aliquota	2%	Importo	€ 7 539,69			
TABELLA		E				
Compenso incentivante	80%	€ 6 031,75				
Fondo innovazione	20%	€ 1 507,94				
Ripartizione del compenso incentivante						
		Aliquota	Importo	Netto	Oneri riflessi	Totale
					32,3%	
1	Responsabile del	Arch. Pantaleo De Finis	50%	3 015,88	- 2 279,57	736,30
						3 015,88

	procedimento						
2	Responsabile dei Lavori	<i>Arch. Pantaleo De Finis</i>	15%	904,76	-	683,87 220,89	904,76
3	Collaboratori Tecnici		15%	904,76	-	683,87 220,89	904,76
		<i>ing. Francesco Comes</i>				227,96 73,63	301,59
		<i>ing. Gianluca Saracista</i>				227,96 73,63	301,59
		<i>geom. Vito Mastronardi</i>				227,96 73,63	301,59
4	Verificatore del progetto	<i>ing. Davide Carlucci</i>	5%	301,59	-	227,96 73,63	301,59
5	Collaboratori Amministrativi		10%	603,18	-	455,91 147,26	603,18
		<i>sig.ra Angela Gavarente</i>				151,97 49,09	201,06
		<i>sig.ra Giuseppa Barbaccia</i>				151,97 49,09	201,06
		<i>sig. Francesco Casamassima</i>				151,97 49,09	201,06

- per un totale di € 6.031,75, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € 1.507,94, va ad alimentare il fondo per l'innovazione;
- Necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 3.769,84, sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2017 R.P. 2016;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta S.C.E.A.P. S.r.l., dell'Ing. Domenica Perrone e dell'Ing. Antonelia D'Aprile;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta S.C.E.A.P. S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C. in data 30/06/2017;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Domenica Perrone e dell'Ing. Antonelia D'Aprile, mediante acquisizione del certificato attraverso "Inarcassa";

Tutto ciò premesso, visto:

- La D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017, così come modificato dal Decreto Sindacale n. 52 in data 27/09/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- vista la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- vista l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Urbane Comunali, LOTTO 3", corredata Libretto delle Misure N° 3, del Libretto dei Sotto Computi N° 3, del Registro di Contabilità N° 3, del Sommario del Registro di Contabilità allo Stato Finale, dello Stato Finale dei Lavori, del Certificato sul Conto Finale, del certificato di Regolare Esecuzione e degli Allegati alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, trasmessa, con nota prot. N°

25858 del 07/11/2017, dall'Ing. Domenica Perrone, in qualità di Direttore dei Lavori, per lavori eseguiti dalla Ditta S.C.E.A.P. S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, a tutto il 07/11/2017, dal quale si evince un credito a saldo dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 3" pari ad € 7.050,97 oltre I.V.A. al 10% pari a € 705,10 in uno € 7.756,07 al netto delle ritenute previste per legge;

1. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura **N° 15E , emessa in data 27/11/2017**, trasmessa con protocollo N° 27586 del 27/11/2017, dalla Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 7.050,97 oltre I.V.A. al 10% pari a € 705,10 in uno € 7.756,07**, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
2. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura **N° 5/PA emessa in data 15/11/2017**, trasmessa con protocollo N° 26788 del 18/11/2017 dallo Studio Tecnico degli Ingegneri Stefanini e Perrone a saldo delle competenze spettantegli, **di importo ammontante a complessivi € 9.196,79 oltre C.A.P. al 4% pari a € 353,72 e I.V.A. al 22% pari a € 2.023,29 in uno € 11.220,08** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
3. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura **N° 023/2017 emessa in data 22/11/2017**, trasmessa con protocollo N° 27235 del 22/11/2017 dall'Ing. Antonelia D'Aprile a saldo delle competenze spettantegli, **di importo ammontante a complessivi € 4.421,53 oltre C.A.P. al 4% pari a € 176,86 e I.V.A. al 22% pari a € 1.011,64 in uno € 5.610,03** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
4. di svincolare la polizza fidejussoria N° 2017/13/6357876, emessa dalla Italiana Assicurazioni – Agenzia di Matera (MT) a titolo di cauzione definitiva circa i lavori di cui innanzi;
5. di liquidare, considerato che l'iter progettuale è stato attivato successivamente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 163 del 20/11/2014 da cui risultano spettanti al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato con il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori e al verificatore del progetto (Tab. E 2,00%):

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE COMUNALI - LOTTO 3

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A						
RIBASSO		€ 365 674,87				
% MANODOPERA		€ 0,00				
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 11 309,53				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 376 984,40				
Aliquota	2%	Importo	€ 7 539,69			
TABELLA		E				
Compenso incentivante		80%	€ 6 031,75			
Fondo innovazione		20%	€ 1 507,94			
Ripartizione del compenso incentivante			Aliquota	Importo	Netto	Oneri riflessi 32,3%
3	Collaboratori Tecnici	15%	904,76	-	683,87	220,89
	ing. Francesco Comes				227,96	73,63
	ing. Gianluca Saracista				227,96	73,63
	geom. Vito Mastronardi				227,96	73,63

4	Verificatore del progetto	<i>ing. Davide Carlucci</i>	5%	301,59	-	227,96	73,63	301,59
5	Collaboratori Amministrativi		10%	603,18	-	455,91	147,26	603,18
		<i>sig.ra Angela Gavarente</i>				151,97	49,09	201,06
		<i>sig.ra Giuseppa Barbaccia</i>				151,97	49,09	201,06
		<i>sig. Francesco Casamassima</i>				151,97	49,09	201,06


per un totale di € **1.809,54**, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € **1.507,94**, va ad alimentare il fondo per l'innovazione;

6. liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € **3.769,84** sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2017 R.P. 2016;
7. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € **31.673,50** sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20590: "Manutenzione straordinaria strade comunali" del Bilancio 2017 R.P./2016;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
10. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Cup: B87H13002120004 - Cig Lotto 3: 6900371E46

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 13/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 05/12/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis