



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 462 del 19/12/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali -
LOTTO 2. Approvazione Il S.A.L. e liquidazione Il Certificato di Pagamento.**

In data 19/12/2017, nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'Area;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione N° 140 del 15/11/2016, debitamente esecutiva, questa Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali”, redatto dagli istruttori tecnici Ing. Francesco Comes e Geom. Vito Mastronardi della V Area LL.PP. suddiviso in tre lotti di intervento e di importo complessivo pari a € 1.205.300,00, necessitando la viabilità principale del centro urbano di Castellaneta di urgenti interventi di manutenzione straordinaria atti a scongiurare danni a persone e mezzi in transito, causati dalla presenza di numerose buche, avvallamenti e cedimenti del corpo stradale;
- con Determinazione Dirigenziale N° 340 del 07/12/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1 - 2 - 3”, da finanziarsi con fondi di Bilancio Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale N° 78 del 06/03/2017 all'Ing. Carlo Castoro, con studio in Altamura (BA), è stato conferito l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- in esito all'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 107 in data 09/03/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 2” in favore della Ditta “FRANCESCO DE BARTOLOMEO E G. S.r.l.” con sede in Taranto (TA) alla Via Dario Lupo N° 49, per un **importo complessivo di € 279.032,68 oltre € 9.710,67 per oneri della sicurezza, in uno € 288.743,35**, avendo la Ditta medesima praticato il ribasso percentuale del 11,130 sull'importo a base d'asta, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- nell'ambito della medesima determinazione è stata autorizzata la consegna dei lavori;
- con Verbale in data 27/03/2017 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori per via d'urgenza;
- con la Ditta FRANCESCO DE BARTOLOMEO E G. S.r.l. in data 30/03/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2239 di Repertorio, in corso di registrazione;
- durante l'esecuzione degli anzidetti interventi manutentivi è stata rilevata la presenza di grosse radici emergenti dal terreno con conseguente deformazione/sconnessione del manto stradale di Via San Francesco, inoltre veniva accertata, in concomitanza di precipitazione meteorologica, una situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità derivante dall'allagamento del tratto di Via San Francesco in prossimità dell'incrocio con Via F. Maritano, dovuto all'impossibilità di deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla stessa Via Maritano, infine si riscontrava una situazione di pericolo lungo il tratto di marciapiede in Viale G. Verdi, in prossimità dell'edificio ASL, per cedimento dello stesso marciapiede a causa di dilavamento, da infiltrazioni di acque piovane, del sottofondo costituito da materiale di riporto tufaceo, oltre alla presenza di sgrottamenti;
- si è, pertanto, ravvisata l'esigenza di provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori e forniture atti ad eliminare le interferenze con le radici degli alberi esistenti sulle aiuole spartitraffico di Via San Francesco, attraverso l'abbattimento di questi ultimi, l'estirpazione delle radici e la ripiantumazione di nuove specie vegetali arboree; inoltre è stata reputata necessaria la realizzazione di una caditoia, con relativa condotta interrata, in prossimità dell'incrocio con Via F. Maritano, per la raccolta delle acque piovane ed il convogliamento nella rete di fogna bianca esistente; infine sul tratto di marciapiede in prossimità dell'edificio ASL procedere al rifacimento della pavimentazione, previo riempimento degli sgrottamenti accertati con calcestruzzo e realizzazione di massetto armato con rete metallica;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Castoro, in adempimento a quanto sopra descritto, ha predisposto apposita perizia di variante, atta ad eliminare le criticità presenti su Via San Francesco mediante l'eliminazione di N° 24 alberi di pino presenti nelle isole spartitraffico, circa la quale questa Stazione Appaltante ha formalmente richiesto alla Provincia di Taranto il Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, ottenendo con nota, prot. N°12615 del

12/04/2017, l'autorizzazione all'abbattimento, e mediante la realizzazione di una caditoia, con relativa condotta interrata, in prossimità dell'incrocio con Via F. Maritano, e funzionale al rifacimento della pavimentazione del tratto di marciapiede in Viale Verdi, in prossimità dell'edificio ASL;

- con Deliberazione N° 72 del 17/05/2017, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato la suddetta perizia di variante e autorizzato, per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi anzidetti, la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori, impartendo al sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, direttiva gestionale circa l'adozione degli atti consequenziali per l'esecuzione dei lavori previsti negli elaborati progettuali di perizia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 29/05/2017 si è autorizzato e proceduto, per effetto dell'esecuzione di lavori aggiuntivi, alla proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori;
- in data 06/06/2017 con la Ditta Francesco De Bartolomeo & G. S.r.l. è stata stipulata, mediante scrittura privata, la convenzione per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e di variante;
- con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 20/07/2017 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 2" e liquidato il relativo Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 186.284,33 oltre I.V.A. al 22% pari a € 40.982,55, al netto delle ritenute previste per legge;

Considerato che:

- l'Ing. Carlo Castoro, in qualità di Direttore dei Lavori, ha prodotto e trasmesso il II Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 11/08/2017 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 2", corredato da Stato Avanzamento n. 2, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di contabilità e il Quadro Confronto Contabilità e, sempre in data 19/07/2017, lo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento relativo al II S.A.L., di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.458,64 in uno € 107.906,99 al netto delle ritenute previste per legge;
- la Ditta Francesco De Bartolomeo & G. S.r.l. ha trasmesso la propria fattura n. 5 in data 22/11/2017, acquisita in pari data al nostro protocollo n. 27214, di storno parziale dell'I.V.A. sulla fattura n. 1 del 15/05/2017 di complessivi € -22.354,12;
- a saldo delle competenze spettante la Ditta Francesco De Bartolomeo & G. S.r.l. in data 14/08/2017 ha emesso la fattura N° 2, acquisita al nostro protocollo n. 19019 del 14/08/2017, di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.458,64 in uno € 107.906,99;
- la Ditta Francesco De Bartolomeo & G. S.r.l. ha trasmesso la propria nota di credito n. 3 in data 22/11/2017, acquisita in pari data al nostro protocollo n. 27161, di importo ammontante ad € 88.448,35 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 19.458,64 in uno € 107.906,99 da applicare sulla fattura elencata al punto precedente;
- a saldo delle competenze spettante la Ditta Francesco De Bartolomeo & G. S.r.l. in data 22/11/2017 ha emesso la fattura n. 4, acquisita al nostro protocollo n. 27162 del 22/11/2017, di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 8.844,84 in uno € 97.293,19;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta Francesco De Bartolomeo S.r.l.;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Francesco De Bartolomeo S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Tutto ciò premesso:

- vista la D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- visto il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017 , così come modificato dal Decreto Sindacale n. 52 in data 27/09/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica , ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- vista la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- vista l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:


1. di approvare la documentazione relativa al II Stato di Avanzamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Urbane Comunali, LOTTO 2”, unitamente al Certificato di Pagamento N° 2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pantaleo De Finis, in data 11/08/2017, di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. per legge;
2. di prendere atto della fattura n. 5 del 22/11/2017, acquisita in pari data al nostro protocollo n. 27214, di storno parziale dell'I.V.A. sulla fattura n. 1 del 15/05/2017 di complessivi € - 22.354,12;
3. di prendere atto della nota di credito n. 3 del 22/11/2017, acquisita in pari data al nostro protocollo n. 27161, di importo ammontante ad € 88.448,35 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 19.458,64 in uno € 107.906,99 da applicare sulla fattura n. 2 del 14/08/2017, acquisita al nostro protocollo n. 19019 del 14/08/2017, di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.458,64 in uno € 107.906,99;
4. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° **4 emessa in data 22/11/2017**, acquisita al nostro protocollo n. 27162 del 22/11/2017, dalla Ditta Francesco De Bartolomeo S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, **di importo ammontante a complessivi € 88.448,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 8.844,84 in uno € 97.293,19** dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente
5. di far gravare la spesa riveniente sul capitolo 20590: “Manutenzione straordinaria strade comunali” del Bilancio 2017 RP/2016;
6. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

8. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Cup: B87H13002120004 - Cig : 6900353F6B

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 22.12.2017

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 19/12/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis