



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 470 del 22/12/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, giusta Determinazione Dir. n. 189 del 02/05/2017. Approvazione e liquidazione contabilità finale e compenso incentivante.

In data 22 dicembre 2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento ing. Gianluca Saracista

**Il Responsabile della V Area
(Arch. Pantaleo De Finis)**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'Area;

Premesso altresì che:

- Il territorio del Comune di Castellaneta non è dotato di un impianto di videosorveglianza, e, pertanto, si intende realizzare un sistema di videosorveglianza costituito da un totale di n.18 telecamere a obiettivo fisso, da posizionare in punti strategici del territorio comunale, per il controllo e monitoraggio dello stesso, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini ivi residenti e la viabilità lungo alcune strade urbane, di maggior traffico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/12/2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta redatto dall'Ufficio tecnico, nella persona dell'istruttore direttivo della V Area ing. Gianluca Saracista, dell'importo di € 59.752,89, composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 382 del 29/12/2016, si è proceduto all'indizione della gara di appalto per i lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta;
- con Determinazione Dirigenziale n.189 del 02/05/2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, alla Ditta MA Impianti S.r.l., corrente in Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70, per un importo complessivo di € 45.914,16, oltre € 1.289,72 per oneri della sicurezza, in uno € 47.203,88, avendo la ditta offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta, e che la durata dei lavori si riduce a giorni 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- in data 19/09/2017 con la Ditta MA Impianti S.r.l. è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n° 2254;

Considerato che:

- con verbale in data 03/10/2017, il Direttore dei Lavori ing. Gianluca Saracista ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, cosicché l'ultimazione delle opere stesse dovrà avvenire entro il 27/10/2017;
- con nota prot. n° 24561 del 19/10/2017, la Ditta MA Impianti S.r.l. richiedeva una proroga di tempo sulla data di ultimazione lavori, a causa di problematiche riscontrate in fase esecutiva e non percepibili in precedenza, durante il sopralluogo preliminare, motivo per cui gli interventi hanno subito un sostanziale rallentamento;
- in data 25/10/2017, il Direttore dei Lavori ing. Gianluca Saracista, verificato lo stato di avanzamento degli interventi, e considerata l'oggettiva difficoltà tecnica per la realizzazione di alcune postazioni di ripresa, a causa di ostacoli e distanza che influiscono sulla trasmissione via radio delle telecamere, esprimeva parere favorevole circa la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, stimando in 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi, per effetto della quale il termine di ultimazione slitta al giorno 10/11/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 418 del 31/10/2017, si è provveduto a concedere alla Ditta MA Impianti S.r.l., proroga di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, che viene, così, stabilito al giorno 10/11/2017;
- con nota prot. n. 26297 del 13/11/2017, l'Ufficio Lavori Pubblici ha comunicato alla ditta MA Impianti S.r.l. lubicazione, all'interno della Sede Municipale, del centro di gestione, supervisione e controllo, in seguito alla verifica disponibilità dei locali siti al piano terra del fabbricato, occupati dagli uffici VIII Area;
- In data 20/11/2017, il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati, in tempo utile, i lavori in oggetto;

Visto che:

- In data 14/12/2017, l'ing. Gianluca Saracista, in qualità di direttore dei lavori, ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, che comprendono: Certificato di ultimazione dei lavori con prescrizioni, Verbale di verifica dei lavori di completamento dopo l'ultimazione dei lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato finale dei lavori, Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, Relazione del D.L. sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- La ditta óMA Impianti S.r.l.ô con sede a Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70, con nota prot. n° 29300 del 14/12/2017, ha trasmesso la propria fattura n.21-E del 14/12/2017, di importo complessivo pari ad € 51.924,27, di cui € 47.203,88 di imponibile;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione e, quindi, liquidabili in favore della ditta óMA Impianti S.r.l.ô, con sede a Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70;

Accertata la regolarità contributiva della predetta ditta, mediante acquisizione in data 18/12/2017 del D.U.R.C. dall'ente previdenziale di competenza, num. prot. INPS 8723254, con scadenza validità al 27/03/2018;

Visto altresì:

- la D.G.C. n° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. n° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. n° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale n° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale n° 52 del 27/09/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss. mm., recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare gli atti contabili relativi ai óLavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellanetaô, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Gianluca Saracista, che comprendono: Certificato di ultimazione dei lavori con prescrizioni, Verbale di verifica dei lavori di completamento dopo l'ultimazione dei lavori, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato finale dei lavori, Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, Relazione del D.L. sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, in favore della ditta óMA Impianti S.r.l.ô, con sede a Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70;
2. di svincolare la polizza fidejussoria n° 00A0668589 del 10/07/2017, dell'importo di € 2.597,00, emessa dall'Agenzia di Castellaneta di Groupama Assicurazioni, a garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta appaltatrice con Contratto d'Appalto Rep. n° 2254;
3. di liquidare la fattura n. 21-E del 14/12/2017, trasmessa con nota prot n° 29300 del 14/12/2017, emessa dalla ditta óMA Impianti S.r.l.ô, con sede a Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70, di importo imponibile pari ad € 47.203,88, per i lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta;

4. di procedere al versamento diretto all'erario della somma di € 4.720,39 per aliquota Iva al 10%, come disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n.109/2014 (Split Payment);
5. di dare atto che la liquidazione predetta, per un importo complessivo pari a € 47.203,88, oltre IVA al 10% di € 4.720,88, in un € 51.924,77 trova copertura con fondi di bilancio a gravare sul capitolo n° 20191 del Bilancio 2016;
6. di dare atto che la ditta risulta in possesso della regolarità previdenziale ed assicurativa come da DURC acquisito online in data 18/12/2017, num. prot. INPS 8723254;
7. di liquidare, in applicazione del regolamento di ripartizione del compenso incentivante, approvato con la D.G.C. n° 163 del 20/11/2014, al personale tecnico ed al personale amministrativo che ha collaborato, i seguenti importi:

Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta										
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A										
RIBASSO		€	51.588,94							
ONERI PER LA SICUREZZA		€	1.289,72							
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	52.878,66							
Aliquota	2%	Importo	€	1.057,57						
TABELLA			E							
Compenso incentivante		80%	€	846,06						
Fondo innovazione		20%	€	211,51						
Ripartizione del compenso incentivante										
			Aliquota	Importo		Netto	Oneri riflessi 32,3%	Totale		
1	Responsabile del procedimento	Arch. Pantaleo De Finis	50%	423,03	-	286,39	136,64	423,03		
2	Responsabile dei Lavori	Arch. Pantaleo De Finis	15%	126,91	-	85,92	40,99	54,05		
3	Collaboratori Tecnici		15%	126,91	-	85,92	40,99	54,05		
		ing. Francesco Comes						28,64	13,66	42,30
		ing. Roberto Marinelli						28,64	13,66	42,30
		geom. Vito Mastronardi						28,64	13,66	42,30
4	Verificatore del progetto	ing. Davide Carlucci	5%	42,30	-	28,64	13,66	42,30		
5	Collaudatore	ing. Gianluca Saracista	5%	42,30	-	28,64	13,66	42,30		
6	Collaboratori Amministrativi		10%	84,60	-	57,28	27,32	84,60		
		sig. Francesco Casamassima						28,64	13,66	42,30
		sig.ra Angela Gavarente						28,64	13,66	42,30


8. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
10. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

CIG: 6933269A91 - CUP: B81E16000480004

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
f.to Ing. Gianluca Saracista



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 05/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 22/12/2017

Il Capo Area
f.to Arch. Pantaleo De Finis