



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 501 del 18/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LOTTO A. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- con D.G.C. N° 85 in data 06/06/2017, di immediata eseguibilità, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, suddiviso in tre lotti funzionali, riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane; Lotto B Strade Marina; Lotto C – Strade Rurali”, dell'importo complessivo pari a € 1.000.000,00;
- dopo accurata ricognizione delle zone destinatarie degli interventi, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto all'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”;
- con D.G.C. N°181 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane, di importo pari a € 269.963,10, contestualmente stabilendone il finanziamento mediante il diverso utilizzo delle disponibilità residue derivanti da mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un totale di € 269.963,10, così ripartite:
 - € 15.767,21 su mutuo posizione N°4549189;
 - € 232.011,60 su mutuo posizione N°4554978;
 - € 2.617,97 su mutuo posizione N°4549245;
 - € 19.566,34 su mutuo posizione N°4540671;
- con note NN. 9101-9102-9103-9104 del 16/04/2018 la Cassa DD.PP. S.p.A. ha concesso il diverso utilizzo delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento approvato con D.G.C. N°181 del 27/12/2017, riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane, dell'importo pari a € 269.963,10”;
- con determinazione dirigenziale N° 760 in data 18/05/2018 si è proceduto a indire gara per l'appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, co.1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e in applicazione del criterio di selezione dell'offerta di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), contestualmente all'approvazione degli atti di gara;
- con determinazione dirigenziale N° 921 del 14/06/2018 è stato conferito l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Pasquale Dalò, Responsabile della VII Area;
- in esito all'espletamento delle procedure di gara, con atto dirigenziale N° 1234 in data 23/08/2018 i “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”, sono stati definitivamente aggiudicati al



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

R.T.I. costituito tra la “CIL S.r.l.s.”, con sede in Castellaneta (TA) alla Via San Martino N°3/L, in qualità di mandataria, e il “Consorzio Stabile EBG Group”, con sede in Bologna (BO) alla Via/Piazza Ferrarese N° 3, in qualità di mandante, per un importo complessivo di €198.660,76 oltre € 6.903,54 per oneri della sicurezza, in uno € 205.564,30, oltre I.V.A. per legge, avendo l'impresa offerto il ribasso dell'11,00% sull'importo a base d'asta di € 230.117,88 e il ribasso del 20,00% da applicare sui 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi previsti per la durata dei lavori che, pertanto, si riduce a giorni 36 (trentasei) naturali e consecutivi;

- nell'ambito del suddetto atto dirigenziale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara, contestualmente autorizzando il Direttore dei Lavori alla consegna in via d'urgenza degli interventi di cui innanzi al R.T.I. “CIL S.r.l.s.-Consorzio Stabile EBG Group”, ai sensi dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N° 50/2016;
- in data 27/09/2018 con la Ditta “C.I.L. S.r.l.s.” è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2269;

Verificato che:

- con Verbale in data 28/08/2018 la Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 31/08/2018 si è proceduto alla cantierizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”;
- con determinazione dirigenziale N° 1418 in data 02/10/2018, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016, all'impresa C.I.L. S.r.l.s. è stata liquidata l'anticipazione prevista nella misura del 20% del prezzo contrattuale, per l'importo complessivo di € 41.112,86, oltre I.V.A. al 10% pari a €4.111,29, in uno € 45.224,15;
- con determinazione dirigenziale N° 1629 in data 08/11/2018 è stato approvato il I Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il I Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 140.642,37, oltre I.V.A. al 10 % pari a € 14.064,24, in uno € 154.706,61, essendo stato operato il recupero della somma di € 35.381,73 derivante dall'anticipazione effettuata e la ritenuta dello 0,5% per infortuni, pari a € 884,54;
- con determinazione dirigenziale N° 1747 in data 05/12/2018 è stato approvato il II Stato di Avanzamento Lavori e liquidato il II Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 17.175,81, oltre I.V.A. al 10 % pari a € 1.717,58, in uno € 18.893,40, essendo stato operato il recupero della somma di € 39.702,69 derivante dall'anticipazione effettuata e la ritenuta dello 0,5% per infortuni, pari a € 992,57;

Rilevato che:

- in data 07/03/2019 con nota prot. N° 5484 l'Arch. Pasquale Dalò, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso in triplice copia la documentazione relativa alla contabilità finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane”, corredata del Registro di Contabilità, del Sommario del Registro di Contabilità, Libretto dei Sotto Computi N° 3, Libretto delle Misure, Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito dal contratto d'appalto in 36 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale di Consegna Definitiva del 28/08/2018, scadeva il 04/10/2018;
- per effetto della sospensione dei lavori di giorni 30 (trenta), la scadenza contrattuale veniva determinata alla data del 05/11/2018;
- in data 02/11/2018 l'impresa esecutrice dichiarava conclusi i lavori;
- la Direzione dei Lavori, con Certificato in data 12/11/2018, dichiarava ultimati i lavori di cui innanzi in data 02/11/2018 e, pertanto, in tempo utile;
- in data 14/11/2018 La D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:
 - le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
 - nella lavorazione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - vi è precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e il progetto appaltato;
- il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 6.633,26 oltre I.V.A. per legge;
- a saldo del residuo credito spettante la Ditta C.I.L. S.r.l.s. in data 11/02/2019 ha emesso la fattura N° 1/001, acquisita al protocollo comunale in data 21/02/2019 al N° 4102, di importo ammontante a € 6.633,26 oltre I.V.A. al 10% pari a € 663,32, in uno € 7.296,59;

Considerato che:

- L'iter progettuale è stato attivato successivamente all'approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 33 del 15/02/2018, da cui risultano spettanti al Responsabile del



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Procedimento, al Direttore dei Lavori, nonché Coordinatore della Sicurezza e Redattore del Certificato di Regolare Esecuzione, al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato e al verificatore del progetto, i seguenti importi :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: LOTTO A – STRADE URBANE							
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A		€ 223.214,34					
% MANODOPERA		€ 0,00					
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 6.903,54					
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 230.117,88					
Aliquota	2%	Importo	€ 4.602,36				
Compenso incentivante		80%	€ 3.681,89				
Fondo innovazione		20%	€ 920,47				
Ripartizione del compenso incentivante			Aliquota	Importo		Netto	Oneri riflessi
							32,3%
1	Responsabile del procedimento	Arch. Pantaleo De Finis	35%	1.288,66	-	974,04	314,62
2	Direzione Lavori	Arch. Pasquale Dalò	35%	1.288,66		974,04	314,62
	Verifica	ing. Roberto marinelli	7%	257,73		194,81	62,92
3	Coordinamento della sicurezza	Arch. Pasquale Dalò	10%	368,19	-	278,30	89,89
	Certificato regolare esecuzione	Arch. Pasquale Dalò	5%	184,09		139,15	44,95
4	Collaboratori Tecnici e Amministrativi	sig.ra Angela Gavarente ing. Gianluca Saracista dott. Salvatore Re geom. Vito Mastronardi	3%	110,46	-	83,49	26,97
						20,87	4,49
						20,87	4,49
						20,87	4,49
						20,87	4,49

per un totale di € 3.681,89, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € 920,37, va ad alimentare il fondo per l'innovazione oltre al 5% di compenso incentivante non ripartito pari a € 184,09 in uno **€ 1.104,46**;

- necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 2.301,18, sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2019 R.P. 2018;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta C.I.L. S.r.l.s., mediante acquisizione del D.U.R.C. aggiornato;

Visti, altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 84 in data 31/12/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane“, emesso in data 12 novembre 2018 dall’Arch. Pasquale Dalò, in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui innanzi, dal quale si evince che:
 - le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
 - nella lavorazione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 - vi è precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e il progetto appaltato;
3. di svincolare la polizza fidejussoria N° 803529540, emessa dalla Amissima Assicurazioni - agenzia di Ginosa (TA) - a titolo di cauzione definitiva circa i lavori di cui innanzi;
4. di approvare la contabilità finale, trasmessa dalla D.L. in data 07/03/2019 con nota prot. N°5484, corredata del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Libretto dei Sotto Computi N° 3, Libretto delle Misure, Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, dalla quale si evince che il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 6.633,26 oltre I.V.A. al 10% pari a € 663,32, in uno € 7.296,59;
5. di liquidare, pertanto, la fattura N° 1/001 emessa in data 11/02/2019 dalla Ditta CIL S.r.l.s., a saldo delle residue competenze spettantile e acquisita in data 21/02/2019 al protocollo comunale al N°4102 , di importo ammontante a complessivi € 6.633,26 oltre I.V.A. al 10% pari a € 663,32, in uno € 7.296,59, dando atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario da parte di questo Ente - **C.I.G.: 7497168ABE**;
6. di liquidare, considerato che l’iter progettuale è stato attivato successivamente all’approvazione del regolamento comunale sul compenso incentivante approvato con la D.G.C. N° 33 del 15/02/2018, al Direttore dei Lavori, nonché Coordinatore della Sicurezza e Redattore del Certificato di Regolare Esecuzione, al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato e al verificatore del progetto, i seguenti importi :



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

per un totale di € 2.209,13, mentre il 20% delle somme accantonate per gli incentivi, pari a € 920,37, oltre al 5% di compenso incentivante non ripartito pari a € 184,09 in uno **€ 1.104,46** che va ad

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: LOTTO A – STRADE URBANE							
IMPORTO DEI LAVORI							
SOGGETTI A RIBASSO			€ 223.214,34				
% MANODOPERA			€ 0,00				
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 6.903,54				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 230.117,88				
Aliquota	2%	Importo	€ 4.602,36				
Compenso incentivante							
	80%		€ 3.681,89				
Fondo innovazione							
	20%		€ 920,47				
Ripartizione del compenso incentivante				Aliquota	Importo	Netto	Oneri riflessi 32,3%
							Totale
1	Direzione Lavori		Arch. Pasquale Dalò	35%	1.288,66	974,04	314,62
	Verifica		ing. Roberto marinelli	7%	257,73	194,81	62,92
2	Coordinamento della sicurezza		Arch. Pasquale Dalò	10%	368,19	278,30	89,89
	Certificato regolare esecuzione		Arch. Pasquale Dalò	5%	184,09	139,15	44,95
3	Collaboratori Tecnici e Amministrativi			3%	110,46	-	-
			sig.ra Angela Gavarente			83,49	26,97
			ing. Gianluca Saracista			20,87	4,49
			dott. Salvatore Re			20,87	4,49
			geom. Vito Mastronardi			20,87	4,49

alimentare il fondo per l'innovazione;

7. liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 2.301,18 sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2019 R.P. 2018;
8. di dare atto, che la suddetta spesa, di complessivi € 12.727,27, graverà sul finanziamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A – Strade Urbane", pari a complessivi € 269.963,10, garantito da fondi di bilancio comunale, mediante il diverso utilizzo delle disponibilità residue derivanti da mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un totale di € 269.963,10, così ripartite:
 - € 15.767,21 su mutuo posizione N°4549189;
 - € 232.011,60 su mutuo posizione N°4554978;
 - € 2.617,97 su mutuo posizione N°4549245;
 - € 19.566,34 su mutuo posizione N°4540671;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

9. di dare atto che la presente determina diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
11. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Li, 18/03/2019

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)