



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IV^ AREA DETERMINAZIONE

N° 30 del 20/02/2013

**OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria presso la Scuola per l'infanzia "Collodi".
Liquidazione in favore della Ditta Illuzzi Antonio a parziale saldo dei lavori eseguiti.**

In data 20/02/2013 presso la Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del consiglio Comunale N° 28 dello 03/11/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 28/11/2012, esecutiva per legge, è stato approvato il P.E.G. 2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N° 267/2000 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267/2000;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30/06/2013, giusta legge di stabilità N° 228/2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. N° 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale della VI^a Area N° 59 del 29/06/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria presso la Scuola Materna “Collodi” in Castellaneta, redatto dall’Ing. Giuseppe Bufano di Castellaneta, di importo ammontante a complessivi € 300.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 6.799,89;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, a valere sulle risorse relative al Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18, lettera b), del Decreto Legge N° 185/2008 ed in riferimento alla Delibera CIPE N° 3 del 6 marzo 2009 (G.U. N° 129 del 6 giugno 2009);

Nell’ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 59/2011, si è proceduto anche ad indire gara per l’affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

Per dare adeguata pubblicità alla gara si è proceduto alla pubblicazione del relativo bando in versione integrale all’Albo Pretorio Comunale, presso il sito internet del Comune di Castellaneta e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;

Nel termine prefissato delle ore 12,00 del giorno 03/08/2011 pervenivano all’Ufficio del Protocollo Comunale, secondo le modalità stabilite dal Bando di Gara, N° 66 (sessantasei) plichi di altrettante Ditte interessate a partecipare alla gara;

Conclusesi le operazioni di gara la Commissione giudicatrice ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto dei lavori in rassegna alla Ditta ILLUZZI ANTONIO, con sede a Giovinazzo (BA), per il prezzo di € 174.360,72, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,0750 % sull’importo a base d’asta, di cui € 6.799,99 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Con determinazione dirigenziale N° 152 in data 05/09/2011 i lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria presso la Scuola Materna Collodi sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta ILLUZZI ANTONIO, la quale in data 25/10/2011 sottoscriveva il contratto d’appalto Rep. N° 2140;

Con determinazione dirigenziale N° 195 del 29/09/2011 la direzione dei lavori in argomento veniva conferita all’Ing. Giuseppe Bufano, già progettista dell’opera;

Come si evince dal contratto suddetto, l’appalto sarebbe risultato finanziato con fondi da stanziare *“sulle risorse relative al fondo infrastrutture di cui alla lett. b) del D.L. N° 185/08, in riferimento alla delibera CIPE N° 3 dello 06/03/2009”*;

A seguito di emissione del primo S.A.L. da parte della Ditta Illuzzi Antonio non si è potuto procedere alla liquidazione del relativo certificato di Pagamento, in quanto non vi era stato ancora il trasferimento delle risorse da parte del Ministero competente;

La Ditta suddetta, pertanto, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Ginosia - l’emissione di un decreto ingiuntivo verso l’Amministrazione Comunale in ordine al

mancato pagamento dei crediti maturati per effetto dei suddetti lavori nel frattempo eseguiti dalla Ditta ricorrente;

La Ditta medesima, tramite il proprio legale, ha notificato in data 01/08/2012 a questo Comune un ricorso ex art. 700 c.p.c. per far dichiarare la nullità e, comunque, la risoluzione del contratto suddetto, nonché per la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giustizia;

Il finanziamento dei lavori in argomento, sebbene compreso nel piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui innanzi ed oggetto di apposita convenzione, sottoscritta per accettazione dal rappresentante dell'Ente ed esaminata positivamente dal Ministero, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/09/2012 con nota prot. N° 20353, resta subordinato all'assegnazione delle necessarie competenze da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ancora rese disponibili;

Con deliberazione N° 47 in data 08/11/2012, di immediata esecutività, la Giunta Comunale, previa acquisizione della piena accettazione delle condizioni da parte della Ditta Illuzzi, ha autorizzato la transazione tra il Comune di Castellaneta e la Illuzzi medesima, a totale definizione della controversia determinatasi per il predetto mancato pagamento, secondo le seguenti modalità:

- Pagamento delle somme relative al I° S.A.L. in data 09/11/2012;
- Pagamento del saldo delle somme dovute entro il 31 gennaio 2013, mediante fondi ministeriali, ove erogati, o, in alternativa, anticipati dal Comune di Castellaneta;
- Pagamento delle spese legali dovute per il Decreto Ingiuntivo N° 99/2012 assicurato negli importi liquidati dal Giudice del Tribunale adito, mentre le spese legali riferite all'art. 700 c.p.c., quantificate dal legale di fiducia della Ditta in complessivi € 5.081,00, oneri fiscali compresi, potranno essere liquidate da questo Ente al 50%, trattandosi di transazione;
- Rinuncia da parte della Ditta agli interessi legali riconosciuti in Decreto Ingiuntivo;

Nelle more della predisposizione e della successiva sottoscrizione dell'atto transattivo, la Giunta ha inoltre autorizzato il sottoscritto Responsabile della VI^a Area a procedere alla liquidazione delle somme relative al I° S.A.L., per un importo di € 115.608,90 e, conseguentemente, il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento, stabilendo che la spesa conseguente alla predetta transazione sia imputata contabilmente su capitoli di Bilancio Comunale, quale anticipazione relativamente al pagamento dei lavori, in attesa dell'erogazione dei fondi ministeriali;

Con determinazione dirigenziale N° 341 dello 08/11/2012 si è proceduto all'approvazione e contestuale liquidazione del I° Stato di Avanzamento dei Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Collodi", del complessivo importo di €115.608,90;

Tutto ciò premesso,

Non essendo intervenuta alla data del 31/01/2013 l'attesa erogazione dei fondi ministeriali, nel rispetto di quanto stabilito dall'intercorsa transazione tra il Comune di Castellaneta e la Ditta Illuzzi, corredata del parere favorevole del Collegio dei Revisori Contabili e sottoscritta in data 26/11/2012, si rende necessario procedere alla liquidazione di quanto ulteriormente maturato dalla Ditta medesima per lavori eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo;

Tenuto conto che, come riportato nella surrichiamata D.G.M. N° 47/2012 l'Amministrazione Comunale nel Bilancio 2012 ha proceduto ad assumere l'impegno di spesa di complessivi €175.00,00, al fine di far fronte ad una parte del debito maturato verso la Ditta Illuzzi, che della suddetta somma sono stati liquidati € 115.608,90 e, pertanto, residuano € 59.391,10 ;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla Ditta Illuzzi Antonio fino alla concorrenza dei 59.391,10 euro disponibili, contabilizzati dalla Direzione Lavori nella misura di €51.266,43, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 56.393,07;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Illuzzi Antonio;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000;

Visto il D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.P.R. N° 207 dello 05/10/2010;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1) **di liquidare la Ditta ILLUZZI ANTONIO**, con sede a Giovinazzo (BA), in qualità di aggiudicataria degli interventi di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria presso la Scuola Materna "Collodi" in Castellaneta, limitatamente ai lavori, eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo, contabilizzati dalla Direzione Lavori **nella misura di € 51.266,43, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 56.393,07**, data la copertura finanziaria attualmente disponibile;

2) di liquidare, conseguenzialmente, la **fattura N° 22 dello 05/12/2012**, del complessivo importo di € 102.935,61 oltre I.V.A. al 10%, in uno € 113.229,17, emessa dalla Ditta Illuzzi Antonio a saldo dei lavori eseguiti, **in acconto e limitatamente all'importo di € 56.393,07**;


2) **di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € 56.393,07**, I.V.A. inclusa, in esecuzione della D.G.C. N° 47/2012, **sul Capitolo 3 – Intervento 2010503: "Manutenzione immobili comunali con fondi comunali" del Bilancio 2013 – CIG: 28911268A4**;

3) di dare atto che i suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento nell'ambito del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, a valere sulle risorse relative al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del Decreto Legge N° 185/2008 ed in riferimento alla Delibera CIPE N° 3 del 6 marzo 2009 (G.U. N° 129 del 6 giugno 2009) e la relativa spesa sarà gestita sul Capitolo 3 – Intervento 2040101 del Bilancio 2013 R.P. 2010 non appena le necessarie risorse saranno rese disponibili da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

GA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Aldo Caforio



L'Istruttore del Provvedimento

F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28 febbraio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso