



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IV^ AREA DETERMINAZIONE

N° 27 del 14/02/2013

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione e sistemazione del >Lungomare Eroi del
Mare in Castellana Marina.
Approvazione VII SAL e liquidazione VII certificato di pagamento.**

In data 14/02/2013 presso la Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del consiglio Comunale N° 28 dello 03/11/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 28/11/2012, esecutiva per legge, è stato approvato il P.E.G. 2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N° 267/2000 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267/2000;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30/06/2013, giusta legge di stabilità N° 228/2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. N° 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 67 del 24/03/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina di importo ammontante a complessivi di € 1.738.380,00, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, è garantito per €1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 917/2009, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, confluiti nel P.O.R. Puglia 2007 - 2013;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 80 in data 26/04/2010, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile del 4° Settore, Ing. Renato Notarnicola;

Con determinazione dirigenziale della 4^a Area N° 300 in data 13/05/2010 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Con determinazione dirigenziale N° 807 in data 31/12/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra la DE BARTOLOMEO FRANCESCO S.r.l., con sede a Taranto, in qualità di capogruppo, e la LUCIA ANTONIO S.r.l., con sede a Manduria (TA), in qualità di mandante, per il prezzo di €1.135.203,07, avendo la medesima offerto il ribasso del 23,27 % sull'importo a base d'asta, oltre €30.193,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno €1.165.396,49;

In data 28/03/2011 è stato stipulato con la Ditta De Bartolomeo Francesco il contratto d'appalto, Rep. N° 2116, registrato a Taranto il 14/04/2011 al N° 459 S I;

Con deliberazione della Giunta Municipale N° 43 del 21/03/2011, di immediata esecutività, essendo a far data dallo 01/01/2011 stato posto in quiescenza l'Ing. Renato Notarnicola, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in argomento il Sig. Angelo Prenna, subentrato nella qualità di Responsabile della 4^a Area all'Ing. Nortarnicola;

Con determinazione dirigenziale N° 62 in data 04/04/2011 i tecnici convenzionati con questa Pubblica Amministrazione, Ing. Vincenzo Elia e Ing. Ilario Cavallo, venivano rispettivamente nominati Direttore dei Lavori e Tecnico di supporto al R.U.P. circa i lavori in rassegna;

Con determinazione dirigenziale N° 73 in data 18/04/2011 si conferiva all'Ing. Francesco Carenza di Castellaneta l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Con determinazione dirigenziale N° 313 del 28/12/2011, di rettifica alla determinazione dirigenziale N° 285 dello 05/12/2011, si approvava lo schema di convenzione con l'Ing. Vincenzo

Elia in qualità di Direttore dei Lavori, quantificando in € 19.900,00 oltre I.V.A. e CAP l'ammontare della prestazione;

Con determinazione dirigenziale N° 266 in data 25/11/2011 si è proceduto ad approvare il I° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il I° Certificato di Pagamento ammontante a complessivi €120.868,00;

Con determinazione dirigenziale N° 26 in data 13/01/2012 si è proceduto ad approvare il II° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il II° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 121.308,00;

Con determinazione dirigenziale N° 92 in data 05/03/2012 si è proceduto ad approvare il III° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare il III° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi € 112.937,00;

Con determinazione dirigenziale N° 148 in data 16/04/2012 si è proceduto ad approvare il IV° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della prima anticipazione, il IV° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi €221.584,00 limitatamente a € 65.968,93, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 16.258,66;

Con determinazione dirigenziale N° 193 in data 31/05/2012 si è proceduto ad approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di riqualificazione e sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina, Ing. Vincenzo Elia, e validata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio in qualità di Responsabile della VI^ Area, subentrato al Sig. Angelo Prenna per quiescenza del medesimo, relativamente al V° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a tutto lo 05/05/2012, di importo ammontante a complessivi € 100.170,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 110.187,00, rimandando la liquidazione del relativo certificato di pagamento ad erogazione dell'ulteriore anticipazione, pari al 30% del finanziamento, essendo stata completamente utilizzata la prima anticipazione;

Con reversale N° 568 in data 17/07/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la seconda anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35;

Con determinazione dirigenziale N° 248 del 26/07/2012 si è provveduto al saldo del IV° Certificato di pagamento e alla liquidazione del V° in favore della Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l.;

Con determinazione dirigenziale N° 306 in data 24/09/2012 si è proceduto ad approvare il VI° Stato di Avanzamento Lavori e a liquidare, data la residua disponibilità sull'erogazione della seconda anticipazione, il VI° Certificato di pagamento di importo ammontante a complessivi €314.820,00 limitatamente a € 120.000,00, oltre alle spettanze tecniche maturate dall'Ing. Vincenzo Elia per direzione lavori e contabilità, di importo ammontante a complessivi € 8.321,46;

La residua disponibilità di € 128.380,28 sull'erogazione del secondo acconto, pari al 30% del finanziamento per complessivi € 394.183,35, consentiva di liquidare integralmente la fattura N° 09 del 13/08/2012, ammontante a complessivi € 8.321,46, emessa dall'Ing. Vincenzo Elia a saldo delle proprie competenze e, secondo le modalità concordate dalle Imprese componenti l'A.T.I. e comunicate al R.U.P con nota in data 21/09/2012, prot. N° 21571, limitatamente a € 40.000,00 la fattura N°16/2012, ammontante a complessivi € 101.949,33, emessa dalla Ditta De Bartolomeo S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI° S.A.L., e limitatamente a € 80.000,00 la

fattura N° 290/2012, ammontante a complessivi € 212.870,67, emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI° S.A.L.;

Con mandato N° 19430 in data 10/12/2012 al Comune di Castellaneta è stata accreditata dalla Regione Puglia la terza anticipazione del finanziamento relativo ai lavori in argomento, ammontante a complessivi € 394.183,35, pari all'ulteriore 30% del finanziamento medesimo;

Con determinazione dirigenziale N° 395 del 17/12/2012 si è proceduto alla liquidazione a saldo della fattura N° 16/2012 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. per i lavori di propria competenza relativi al VI° S.A.L. di cui innanzi, pari a complessivi € 61.949,33, e alla liquidazione a saldo della fattura N°290/2012 emessa dalla Ditta Lucia Antonio S.r.l. per i lavori di propria competenza eseguiti nell'ambito del VI° S.A.L. medesimo, pari a complessivi € 132.870,67;

Con nota in data 09/01/2013, prot. N° 601, il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Elia ha trasmesso il VII° S.A.L., corredato del Libretto delle Misure N° 7, del Registro di Contabilità N° 7 e del Sommario del Registro di Contabilità N° 7, per i lavori eseguiti dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a tutto lo 02/01/2013, cui ha fatto seguito l'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del R.U.P., Arch. Aldo Caforio, di importo ammontante a complessivi €130.300,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 143.330,00;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del dovuto;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l.;
Visto il D. Lgs. N° 267/2000;
Visto il D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di riqualificazione e sistemazione del lungomare Eroi del mare in Castellaneta marina, Ing. Vincenzo Elia, e validata dal R.U.P., Arch. Aldo caforio, relativamente al VII° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a tutto lo 02/01/2013, di importo ammontante a complessivi € 130.300,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 143.330,00;
2. **di liquidare, la fattura N° 01/2013 emessa dalla Ditta De Bartolomeo Francesco S.r.l. a saldo dei lavori relativi al VII° S.A.L., di importo ammontante a complessivi €143.330,00;**
3. di far fronte alla **spesa riveniente, pari a complessivi € 143.300,00**, attingendo dal finanziamento, dell'importo complessivo di € 1.738.380,00, garantito per €1.638.380,00 mediante fondi stanziati nell'ambito del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Tarantina, approvato con D.G.R. N° 917/2009, e gestiti sul capitolo 1 – Intervento 2070101: “Sistemazione del Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina” del Bilancio 2013 R.P. 2010, e per € 100.000,00 dalla disponibilità residua derivante dal finanziamento del I° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti presso il Lungomare medesimo, gestita sul medesimo capitolo del Bilancio 2013 R.P. 2006.
C.I.G.: N° 0459356090

GA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Aldo Caforio



L'Istruttore del Provvedimento

F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 21 febbraio 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso