



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

V AREA
DETERMINAZIONE

N° 153 del 29/04/2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori. Transazione Ditta Moire S.r.l./Comune di Castellana. Determina a contrarre e liquidazione competenze.

In data 29/04/2014 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/11/2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 – 2015;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13/02/2014, e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 102 del 19/07/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 9.012,06;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 102/2011 si è proceduto anche ad indire gara per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura aperta, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

In seguito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 222 del 14/10/2011, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori in favore della Ditta MOIRE S.r.l., con sede ad Altamura (BA), per il prezzo di € 248.170,19, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,145% sull'importo a base d'asta, di cui € 9.012,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 06/11/2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto Rep. N° 2168;

Con determinazione dirigenziale N° 263 in data 21/11/2011 veniva conferito all'Ing. Bruno di Castellaneta l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza circa i lavori in argomento;

Con determinazione dirigenziale N°330 del 22/10/2012 si è proceduto all'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante al progetto in argomento, al fine di adeguare gli elaborati progettuali alla normativa regionale sui canili;

Le variazioni previste nella suddetta perizia non hanno comportato incrementi dell'importo contrattuale, ma l'approvazione del verbale di concordamento di N° 04 nuovi prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di progetto;

Acquisito il prescritto parere favorevole da parte del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con determinazione dirigenziale N° 238 del 10/12/2013 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante, che ha incrementato di € 12.293,56 l'importo contrattuale dei lavori, passato da € 248.170,19 ad €260.463,75, con una percentuale in aumento del 4,99%, rientrante nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. N° 163/2006;

L'Ing. Vincenzo Bruno, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto il I° Stato di Avanzamento, corredato del Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Libretto delle Misure, Libretto dei Sotto Computi ed il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Aldo Caforio, ha redatto il relativo Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti dalla Ditta MOIRE S.r.l. a tutto il 25/11/2013, di importo ammontante a complessivi € 158.652,00 oltre I.V.A. per legge, in uno € 174.517,20;

L'Ing. Bruno ha, inoltre, presentato la propria parcella per le competenze professionali spettantigli per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo ammontante a complessivi € 5.878,40;

Con determinazione dirigenziale N° 113 del 25/03/2014 si è proceduto ad approvare la suddetta documentazione contabile rimandando la liquidazione del dovuto ad erogazione del finanziamento da parte del Ministero competente;

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore del Programma Operativo Nazionale Sicurezza è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello;

Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione, il che comporta considerevoli tempi di attesa per l'erogazione del finanziamento, costituente un grave nocumento per l'impresa esecutrice dei lavori, dato il periodo di profonda crisi che l'imprenditoria attraversa sia a livello locale che nazionale;

Con nota acquisita per posta certificata in data 18/03/2014, la Ditta Moire S.r.l., stante il grave disagio procurato dal ritardato pagamento delle somme dovute da questa Amministrazione circa il saldo del I° Stato di Avanzamento dei lavori dalla medesima eseguiti a tutto il 25/11/2013, ha formalmente richiesto gli interessi moratori dovuti ai sensi del D.Lgs N° 192/2012, determinati secondo le modalità di cui alla circolare N° 1293/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, calcolati a decorrere dal 28/12/2013, nella misura di € 39,49 al giorno, alla data della richiesta ammontanti a complessivi € 3.001,45, contestualmente intimando a provvedere, entro cinque giorni dalla data della suddetta istanza, al pagamento della somma dovuta, pari ad €174.517,20, oltre agli interessi maturati;

Il pagamento degli interessi moratori richiesti, oltre alle eventuali spese legali cui inevitabilmente si sarebbe costretti a far fronte, non risulterebbe vantaggioso per l'Ente, anche in considerazione dell'esposizione debitoria dell'Impresa, che rischia di destabilizzarla a livello finanziario in maniera difficilmente rimediabile;

Pertanto, con nota del Responsabile V Area, Arch. Pantaleo De Finis, prot. N° 8343 dell'1/04/2014, veniva proposta alla Ditta Moire un'anticipazione, pari al 50% delle somme richieste, e contestuale espressa rinuncia degli interessi legali e moratori e di ogni altro eventuale onere;

Con nota N° 8348 dell'1/04/2014, la Ditta Moire S.r.l. accettava la proposta transattiva formulata dal Responsabile V Area, Arch. Pantaleo De Finis, con nota prot. N° 8343 dell'1/04/2014;

Con nota N° 9454 dell'11/04/2014 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla transazione;

Con deliberazione N° 67 in data 15/04/2014, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale autorizzava la transazione tra il Comune di Castellaneta e la Ditta Moire S.r.l., a totale definizione dell'instauranda controversia, contestualmente conferendo incarico al sottoscritto Responsabile della V Area Tecnica circa il perfezionamento della transazione medesima mediante stipula di apposito atto transattivo;

Nell'ambito del suddetto atto deliberativo la Giunta Comunale ha inoltre autorizzato, una volta pervenuti alla sottoscrizione dell'atto transattivo, alla liquidazione del 50% delle somme dovute, relativamente al I° Stato di Avanzamento dei Lavori, alla Ditta MOIRE S.r.l. e, conseguentemente il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato, fatta salva, in ogni caso, la verifica dei requisiti previsti dalla legge in materia;

Nel medesimo atto giuntale è stata inoltre autorizzata la liquidazione delle competenze professionali spettanti all'Ing. Vincenzo Bruno per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo ammontante a complessivi € 5.878,40, dando atto che la spesa conseguente alla predetta transazione/anticipazione sarà imputata al Capitolo 9 – Intervento 2090601 del Bilancio relativo all'esercizio corrente RR.PP.2011;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alle suddette direttive gestionali impartite dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la D.G.C. N° 101 in data 11/07/2013, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 121 in data 31/12/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica;

Visto il D.Lgs.n° 163/2006;

Visto il Regolamento Contabile dell'Ente;

D E T E R M I N A


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte,

1. di adottare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. N° 163/06, in esecuzione della D.G.C. N°67/2014, determina a contrarre circa la transazione tra il Comune di Castellaneta e la Ditta Moire S.r.l., con sede ad Altamura (BA), a totale definizione della controversia descritta in premessa ed alle condizioni ivi trascritte, che qui devono intendersi per integralmente richiamate;
2. di procedere al perfezionamento della transazione suddetta mediante stipula di apposito atto transattivo in esecuzione del presente atto;
1. di approvare lo schema dell'atto di transazione, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, una volta pervenuti alla sottoscrizione del suddetto atto transattivo, il 50% delle somme dovute alla Ditta MOIRE S.r.l., relativamente al I° Stato di Avanzamento dei Lavori, del complessivo importo di € 174.517,20, quale anticipazione di cassa, cui farà seguito il saldo delle competenze ad erogazione del finanziamento da parte del Ministero competente;
3. di liquidare, altresì, le competenze professionali spettanti all'Ing. Vincenzo Bruno per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo ammontante a complessivi € 5.878,40;
4. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € 93.137,00, di cui € 87.258,60 in favore della Ditta Moire S.r.l. (50% di € 174.517,20) ed € 5.878,40 in favore dell'Ing. Vincenzo Bruno, sul Capitolo 9 – Intervento 2090601 del Bilancio relativo all'esercizio corrente RR.PP.2011 – **CIG: 3028853091**.

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 30/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 29/04/2014

Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis