



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

**V AREA
DETERMINAZIONE**

N° 209 del 123/06/2014

**OGGETTO: Lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12 .
Liquidazione in favore della Ditta A. D. Grandi Lavori per esecuzione
interventi urgenti di ripristino danni conseguenti ad eventi alluvionali.**

In data 13/05/2014 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

**IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/11/2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 – 2015;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con il D.Lgs. N° 267/00, in base al quale, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine, gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente

ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

• **VISTI:**

- il Decreto del 19 dicembre 2013 del Ministro dell'Interno, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 31 luglio 2014;

Premesso, altresì, che:

In data 7-8-9-10 ottobre 2013 il Comune di Castellaneta è stato interessato da eventi alluvionali di eccezionale intensità, tali da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della Regione Puglia per tutto il territorio di Castellaneta;

In data 8-9 dicembre 2013 nel territorio di Castellaneta si sono verificati ulteriori eventi alluvionali;

I suddetti eventi alluvionali hanno interessato l'area a monte della S.P. 12, oggetto dell'appalto dei "Lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P.12 in agro di Castellaneta", che sono stati appaltati alla Ditta De Biasi Giuseppe di Laterza (TA), sotto la direzione dell'Ing. Giuseppe Vecchi;

In data 09/12/2013, con atto stragiudiziale di diffida a firma dei legali incaricati, Avv. Antonio Romania e Avv. Nicola Colangelo, assunto al protocollo generale del Comune al N° 29645 in data 10/12/2013, il Sig. Spronati Federico, in qualità di proprietario del terreno in agro di Castellaneta alla C.da Borgo Perrone, parzialmente oggetto di cessione volontaria del 14/04/2011 in favore del Comune di Castellaneta, in relazione alle opere di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P.12, rendeva noto che gli eventi alluvionali di cui innanzi avevano causato uno scoscendimento presso la sua proprietà che, tra l'altro, impediva di procedere a dare inizio ai lavori di copertura del vigneto impiantato;

Il predetto atto veniva trasmesso, da parte del R.U.P. e del Responsabile dell'U.T.C., al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Vecchi, affinché accertasse e chiarisse quanto in esso contenuto;

In data 19/12/2013 veniva esperito sopralluogo dai tecnici comunali, dalla Direzione Lavori, dalla Ditta De Biasi Giuseppe, esecutrice degli interventi di ripristino presso il costone che fiancheggia la S.P. 12, congiuntamente ai legali del Sig. Spronati;

In seguito al suddetto sopralluogo i tecnici comunali redigevano il verbale N° 1 del 19/12/2013, dal quale si evince che gli intervenuti, nel prendere atto dello stato dei luoghi, hanno concordato di attendere la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Vecchi, circa l'eziologia dell'accaduto, nonché il da farsi nell'immediatezza;

Con nota in data 30/12/2013, prot. N° 30965, il Direttore dei Lavori trasmetteva al R.U.P., al Responsabile dell'U.T.C. e al collaudatore delle opere di ripristino del costone in argomento, la relazione tecnica afferente all'accertamento dei danni da cause di forza maggiore, verificatisi in aree

limitrofe a quelle di cui all'appalto e conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi, dalla quale si rileva che l'area di incidenza dello scoscendimento denunciato ha interessato una porzione limitrofa della proprietà Spronati e più precisamente un appezzamento di terreno, ubicato nella parte alta del costone, sul quale di recente è stato reimpiantato un tendone per l'uva, sviluppandosi lungo il pendio con andamento quasi normale all'asse del realizzato canale di drenaggio, spegnendosi a pochi metri da quest'ultimo, come si evince dall'allegato servizio fotografico realizzato;

Successivamente l'Impresa appaltatrice comunicava la propria indisponibilità all'esecuzione dei lavori di ripristino, necessari alla sistemazione dell'area oggetto del fenomeno di scoscendimento conseguente agli eventi alluvionali succitati;

Il Responsabile dell'U.T.C., Arch. Pantaleo De Finis, al fine di evitare l'innescarsi di un contenzioso e facendo salvo ogni successivo accertamento circa l'eventuale responsabilità per quanto accaduto, oltre all'esigenza di ripristinare la funzionalità del realizzato canale di drenaggio, nonché di ristabilire le condizioni generali di sicurezza idraulica delle aree oggetto d'intervento, invitava la locale Ditta A.D. Grandi Lavori, di fiducia di questa Amministrazione, a formulare, previo opportuno sopralluogo, offerta economica circa l'esecuzione dei lavori di ripristino della porzione di terreno danneggiata di cui innanzi;

Con nota in data 13/05/2014, prot. N° 11963, l'Impresa A.D. Grandi Lavori manifestava la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori richiestile per un costo pari a € 18.330,00, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. come per legge, in uno € 23.500,00;

Con nota trasmessa a mezzo mail in data 13/05/2014 ed assunta la protocollo generale del Comune in data 14/05/2014 al N° 12011, il Direttore dei Lavori, secondo quanto stabilito con l'U.T.C., esaminato il preventivo della Ditta A.D. Grandi Lavori pervenutogli, comunicava di poter asseverare la coerenza tecnica degli interventi proposti nonché la congruità economica dell'importo offerto, invitando il Responsabile dell'U.T.C. all'adozione del provvedimento di incarico all'Impresa per l'esecuzione dei lavori;

La Ditta A.D. Grandi Lavori, su proposta dell'U.T.C., si è resa disponibile a migliorare la propria offerta economica a € 15.500,00, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. come per legge, in uno € 18.910,00;

pertanto,

Data l'urgenza dell'esecuzione degli interventi, con atto dirigenziale N° 180 del 13/05/2014 è stata adottata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. N° 163/06 apposita determina a contrarre, per il conferimento dell'incarico, mediante cottimo fiduciario con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, alla locale Ditta A.D. Grandi Lavori, di fiducia dell'Amministrazione, di esecuzione dei lavori di ripristino della porzione di terreno danneggiata presso il costone che fiancheggia la S.P. 12 a causa degli eventi alluvionali verificatisi di recente, contestualmente assumendo impegno di spesa di complessivi € 18.910,00 ed affidando la direzione dei lavori all'Ing. Giuseppe Vecchi per naturale continuità;

In data 27/05/2014 l'Ing. Giuseppe Vecchi, nella specifica veste di Direttore dei Lavori, ottenuta l'autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, ha certificato l'ultimazione dei lavori per il ripristino del tratto danneggiato del canale in terra realizzato sulle aree espropriate alla Ditta

Spronati insistenti sulla parte alta del Costone e ne ha dichiarato la regolare esecuzione da parte della Ditta A.D. Grandi Lavori, ritenendoli collaudati e liquidabili per l'importo di € 15.500,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, così come fissato "a corpo" giusta Determinazione Dirigenziale N° 180 del 13/05/2014;

Il suddetto Certificato di Ultimazione dei Lavori, Liquidazione Finale della Spesa e Certificato di Regolare Esecuzione è stato acclarato al protocollo generale del Comune al N° 13926 in data 06/06/2014;

Ritenuto, quindi, di procedere alla liquidazione del dovuto in favore della Ditta A. D. Grandi Lavori;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163/2006;

Visto il D.P.R. N° 207/2010;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la D.G.C. N° 82 in data 21/05/2013, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 121 in data 31/12/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,


1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori, Liquidazione Finale della Spesa e Certificato di Regolare Esecuzione, acclarato al protocollo generale del Comune al N°13926 in data 06/06/2014, emesso in data 27/05/2014 dall'Ing. Giuseppe Vecchi, nella specifica veste di Direttore dei Lavori, che, ottenuta l'autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, ha certificato l'ultimazione dei lavori per il ripristino del tratto danneggiato del canale in terra realizzato sulle aree espropriate alla Ditta Spronati, insistenti sulla parte alta del Costone che fiancheggia la S.P. 12, e ne ha dichiarato la regolare esecuzione da parte della Ditta A.D. Grandi Lavori, ritenendoli collaudati e liquidabili per l'importo di €15.500,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, così come fissato "a corpo" giusta Determinazione Dirigenziale N° 180 del 13/05/2014;
1. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° 38 in data 3/6/2014 ed acquisita al protocollo generale del Comune al N° 13834 del 5/6/2014, di importo ammontante a complessivi €15.500 oltre I.V.A., in uno € 18.910, emessa dalla locale Ditta A.D. Grandi Lavori, a saldo dei lavori di ripristino della porzione di terreno danneggiata presso il costone che fiancheggia la S.P. 12 a causa degli eventi alluvionali verificatisi di recente;
2. di far gravare la spesa riveniente, di complessivi € 18.910,00, attingendo dal finanziamento relativo ai lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12, del

complessivo importo di € 1.300.000,00, concesso con il Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, ed emesso dal commissario delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella Provincia di Taranto nell'anno 2003, che viene gestito sul capitolo 10 – Intervento 2090101: “Lavori di ripristino di parte del costone che fiancheggia la S.P. 12” del Bilancio 2014 R.P. 2008 –**CIG:0515865941** - che presenta la necessaria disponibilità.

GA

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Arch. Pantaleo De Finis



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 20/06/2014

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo***

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 16/06/2014

**Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis**