



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 87 del 12 Marzo 2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria S.C.R. N° 31 – Strada Spineto Montecamplo. Concessione proroga.

In data 12 marzo 2015 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento - Istruttore del provvedimento Giuseppa Barbaccia

RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 e Pluriennale 2014 – 2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti locali è stato differito al 31.03.2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) e che, quindi, in base all'art. 163. Comma 3, TUEL del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO CHE:

Nei giorni 7 e 8 ottobre scorsi nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;

L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013;

Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;

Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;

Con deliberazione N° 178 in data 19/12/2013, esecutiva secondo le modalità di legge, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 2.223.517,47 circa l'aiuto concesso, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza, al fine di stabilire le modalità di affidamento dei lavori, nonché la copertura del valore dell'I.V.A., giusta D.G.R. N° 2107 – B.U.R.P. N° 163 dell'11/12/2013;

Con determinazione dirigenziale N° 279 del 30/12/2013 lo scrivente prendeva atto della concessione di aiuti disposta dalla Regione Puglia, pari a complessivi € 4.447.034,93, da accreditarsi sul Capitolo 7 – Intervento 2080101 del Bilancio pluriennale 2013-2014;

Circa gli interventi di ripristino della strada comunale rurale n. 31 “Strada Spineto Montecamplo” l'importo ammesso al finanziamento è pari a 498.392,31 oltre IVA;

Con determinazione dirigenziale N° 20 del 28/01/2014 si è, pertanto, proceduto a conferire all'Ing. Ilario CAVALLLO di Castellaneta (TA), l'incarico relativo alla progettazione preliminare–definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale rurale N° 31 denominata “Spineto Montecamplo”, mentre all'Ing. Nicola Pappalepore di Castellaneta è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi medesimi;

Con deliberazione n. 21 del 11/02/2014 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo ed è stato nominato R.U.P. l'architetto Pantaleo DE FINIS, responsabile della V Area Lavori Pubblici;

Che con propria determinazione n.64 del 17/02/2014 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 31 denominata “Strada Spineto Montecamplo”, di importo ammontante a complessivi € 608.892,63;

Che con determinazione dirigenziale n.295 del 09/11/2014 si è proceduto ad approvare gli atti di gara ed ad indire gara per l'affidamento dei lavori:

Secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla relativa lettera di invito, la gara è stata espletata il giorno 03.11.2014 tra le Ditte che hanno fatto pervenire in tempo utile la propria migliore offerta;

La Commissione di gara in data 03.11.2014 ha espletato quanto di competenza per l'affidamento dei lavori in rassegna;

Con determinazione dirigenziale n. 387 del 18/12/2013 i lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 31“ Strada Spineto Montecamplo” sono stati definitivamente aggiudicati alla impresa G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. avendo la medesima proposto il miglior ribasso percentuale percentuale del 17,94 % sull'importo lavori soggetti a ribasso di € 326.447,12 e, quindi, per l'importo di € 58.564,61 oltre ad oneri per la sicurezza di € 13.347,06 e per manodopera di € 123.187,73 non soggetti a ribasso, in uno € 404.417,30;

Vista la richiesta datata 05/03/2015 prot. N. 4986 dell'impresa G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. di proroga della ultimazione dei lavori di giorni 12 naturali e consecutivi e comunque non oltre il 31.03.2015 rispetto alla scadenza prevista per il prossimo 19 marzo, motivata dalle avversità delle condizioni atmosferiche che si sono avvicinate in questo periodo invernale ;

Ritenuto di accogliere tale richiesta e pertanto di concedere all'impresa G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. la proroga di giorni 12 con decorrenza dalla data stabilita di scadenza per il 19/03/2015 al 31/03/2015;

pertanto,

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;


Visto il Decreto Sindacale N° 122 in data 30/12/2014 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

di concedere dell'impresa G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. affidataria dei lavori di ripristino della strada comunale rurale N° 31 denominata “Strada Spineto Montecamplo” la proroga di giorni 12 naturali e consecutivi circa l'ultimazione dei lavori, prevista, nel rispetto dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, con decorrenza dalla data della consegna dei lavori medesimi, e perciò alla data 19/03/2015 , che viene prorogata al 31 marzo 2015.

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del Provvedimento
F.to Giuseppa Barbaccia

nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 12 marzo 2015

**Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**