



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA
DETERMINAZIONE

N° 354 del 02/12/2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina.

Presa d'atto dell'ordinanza ex art. 648 CPC N. 1055/2015 R.G. Trib. del Tribunale di Taranto.

In data 02/12/2015 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig. Francesco Casamassima;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 01.10.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015, ai sensi dell'art.14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 143 dello 02/07/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, di importo ammontante a complessivi € 650.000,00, redatto dal Tecnico Comunale, Ing. Renato Notarnicola, con la consulenza dell'Ing. Giorgio Zuccaro e corredato di idonea relazione geologica a firma del Dr. Donato Perniola;

Il finanziamento del suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 650.000,00, è garantito dal Decreto N° 270, prot. N° 1730 in data 30/07/2008, emesso dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 142 in data 17/09/2008, di immediata esecutività, si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui innanzi il Responsabile dell'U.T.C., Arch. Pasquale Dalò;

Con determinazione dirigenziale N°143/2010, si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Conclusesi le operazioni di gara, essendo risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta dell'Impresa MARTELLONE ANGELO, con sede a Palagiano (TA), che ha conseguito il punteggio finale migliore di punti 73,75/100, la Commissione Giudicatrice aggiudicava provvisoriamente l'appalto dei lavori in rassegna alla medesima MARTELLONE ANGELO per il prezzo di € 447.114,66, avendo la medesima offerto il ribasso del 2,00 % sull'importo a base d'asta, oltre € 20.193,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA., in uno **€467.114,66;**

Con determinazione dirigenziale N° 226 in data 11/11/2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina in favore della Ditta MARTELLONE ANGELO, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

Con determinazione dirigenziale N° 10 del 21/01/2011 si è conferito l'incarico di direzione dei lavori in rassegna all'Ing. Giorgio Zuccaro e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori medesimi al Geom. Cristiano Amati ;

In data 03/02/2011 è stato stipulato il contratto, Rep. N° 2109, relativo all'appalto in argomento;

Con Verbale in data 08/02/2011 la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, fissando il termine utile per l'ultimazione delle opere al giorno 09/05/2011;

Con nota prot. N° 1774 in data 23/01/2012 il Sig. Angelo Martellone, in qualità di Titolare dell'Impresa omonima, comunicava di aver provveduto al conferimento di ramo d'azienda dell'Impresa Martellone Angelo in favore della nuova Società Martellone S.r.l., con sede in Palagiano (TA) alla Via Tintoretto s.n.c – partita I.V.A. e codice fiscale N° 02821320732, con atto stipulato in data 02/12/2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 14/12/2011 al N° 18410, repertorio 46442, raccolta N° 22757 e di aver conferito con il medesimo atto tutte le lavorazioni in essere in seno alla Martellone Angelo alla Martellone S.r.l., alla quale

dovranno essere inoltrati tutti i pagamenti relativi agli Stati di Avanzamento Lavori nonché le eventuali comunicazioni in riferimento alle opere in questione;

Con ulteriore nota in data 23/01/2012, prot. N° 1776, il Sig. Angelo Martellone, in qualità di Amministratore Unico della Martellone S.r.l. comunicava, per aggiornamento della toponomastica stradale, la variazione della denominazione della strada in cui è ubicata la sede della Società da lui rappresentata da Via Tintoretto in Via Cesare Pavese;

In data 05/03/2012, con nota prot. N° 5641, il Sig. Angelo Martellone informava questa Amministrazione che la carica di Amministratore Unico della Martellone S.r.l. è ricoperta dalla Sig.ra Tamborrino Antonia, nata a Palagianò (TA) il 16/01/1966 ed ivi residente in Via Cimarosa N°07;

Con determinazione dirigenziale N° 290 del 12/09/2012 si è proceduto all'approvazione del I° Stato di Avanzamento Lavori ed alla liquidazione del I° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 219.247,50;

Con determinazione dirigenziale N° 382 del 13/12/2012 si è proceduto all'approvazione del II° Stato di Avanzamento Lavori ed alla liquidazione del II° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 137.297,25;

Con determinazione dirigenziale N° 59 del 13/05/2013 si è proceduto all'approvazione del III° Stato di Avanzamento Lavori ed alla liquidazione del III° Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi € 126.056,01;

Con nota in data 27/06/2013, prot. N° 15018, il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Zuccaro, ha trasmesso il IV° Stato di Avanzamento Lavori corredato del Registro di Contabilità N° 4, del Sommario del Registro di Contabilità N° 4 e del Libretto delle Misure N° 4, cui ha fatto seguito l'emissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pasquale Dalò, del relativo Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti dalla Ditta Martellone S.r.l. a tutto il 24/06/2013, di importo ammontante a complessivi € 65.935,49 oltre I.V.A. per legge, in uno € 79.781,94;

In riferimento alla documentazione del IV° S.A.L. di cui innanzi, la Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con nota acquisita al protocollo generale del Comune al N° 15574 in data 03/07/2013, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile;

Unitamente alla documentazione relativa al IV° S.A.L. dei lavori in argomento, l'Ing. Giorgio Zuccaro ha trasmesso anche la fattura pro-forma con la specifica delle proprie competenze professionali spettanti per la direzione dei lavori, favorevolmente vistata dalla Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 1.850,85;

Con nota in data 05/07/2013, prot. N° 15858, il Geom. Cristiano Amati ha trasmesso la specifica delle proprie competenze professionali relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprensente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, in riferimento al IV° S.A.L., da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 883,77;

Visto che:

Con determinazione N.181 del 01/10/2013, vista la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, Ing. Giorgio Zuccaro, e validata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pasquale Dalò, relativamente al IV° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla Ditta Martellone S.r.l. di Tamborrino Antonia, con sede a Palagiano, a tutto il 24/06/2013, di importo ammontante a complessivi € 65.935,49 oltre I.V.A. per legge, in uno € 79.781,94, è stata disposto:

- di liquidare in favore della Ditta Martellone S.r.l., a saldo dei lavori relativi al IV° S.A.L. di cui innanzi, la fattura N° 11 in data 03/07/2013, prot. N° 15572, della complessiva somma di € 79.781,94, I.V.A. inclusa;
- di approvare la fattura pro-forma, favorevolmente vistata dalla Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, con la specifica della competenze professionali spettanti per la direzione dei lavori in argomento relativamente al IV° S.A.L., trasmessa dall'Ing. Giorgio Zuccaro, da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 1.850,85;
- di approvare, altresì, le competenze professionali relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina, in riferimento al IV° S.A.L., trasmesse dal Geom. Cristiano Amati con nota in data 05/07/2013 prot. N° 15858, da cui si evince che l'importo spettante al succitato professionista ammonta a complessivi € 883,77;

Considerato che:

A seguito di eventi alluvionali verificatisi nei giorni immediatamente successivi che hanno procurato ingenti danni al territorio comunale ed in particolare alla zona interessata dai lavori di sistemazione del bacino imbrifero ingenerando nell'opinione pubblica e nell'amministrazione comunale molte perplessità circa le scelte progettuali e le modalità di esecuzione dei lavori, tant'è che con nota prot. N° 24866 del 17/10/2013 il Sindaco ha invitato il Responsabile della V Area a sospendere temporaneamente ogni provvedimento amministrativo nelle more dell'esecuzione di un'attenta verifica tecnica sui lavori di cui innanzi, al fine di individuare eventuali responsabilità che possano aver contribuito a provocare i danni rilevati;

Per le sopra citate motivazioni, con Determinazione dirigenziale N° 198 del 21/10/2013 è stato conferito incarico di verifica tecnica degli interventi eseguiti all'ing. Domenico Pietrocola;

L'ing. Pietrocola, in espletamento dell'incarico conferitogli, in data 17/03/2014, e con successiva integrazione del 02/05/2014, ha prodotto la relazione conclusiva di "Consulenza tecnica relativa ai lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprendente la strada di collegamento tra Castellaneta e Castellaneta Marina" dalla quale parrebbe evincersi l'esistenza di criticità a riguardo dei lavori eseguiti;

Con determinazione n.77 del 25/02/2014 sono state liquidate le competenze professionali del coordinatore della sicurezza geom. Cristiano Amati visto che, per natura dell'incarico, lo stesso non aveva alcun specifico compito in ordine alle scelte tecniche e alle modalità esecutive dei lavori;

E' tuttora in corso di espletamento la procedura di collaudo dell'opera da parte dell'ing. R. Nobile;

Visto, altresì, che:

Con ricorso datato 17 dicembre 2014 la srl Martellone ha esercitato nelle speciali forme del rito monitorio di cui agli artt. 633 e ss cpc l'azione di condanna contro il Comune di Castellaneta, (D.I. opposto N.2145/2014);

Preso atto che:

Con ordinanza ex art. 648 CPC N. 1055/2015 R.G. Trib., il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alberto Munno, tanto, ha disposto:

- a) in accoglimento della istanza della Martellone S.r.l., la provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 2145/2014;
- b) il rinvio della causa alla udienza del 12 febbraio 2016 per il prosieguo della trattazione ex art.183 cpc;

Considerato altresì che:

Risulta opportuno liquidare a saldo delle competenze spettanti anche il Direttore dei Lavori, ing. Giorgio Zuccaro, in quanto strettamente correlato al IV° S.A.L. dei lavori in argomento;

L'Ing. Giorgio Zuccaro ha trasmesso la fattura 1_15 PA del 05/08/2015 di importo ammontante ad € 1866,15 CAP e IVA inclusi a saldo delle competenze spettanti per la direzione dei lavori in argomento relativamente al IV° S.A.L. ed è stata accertata la regolarità contributiva del sopra citato professionista mediante acquisizione del DURC dall'ente previdenziale di competenza;

Con note prot. n. 26372 del 18/11/2015 e prot. n. 27501 del 02/12/2015 questo ufficio ha richiesto alla ditta Martellone S.r.l. la trasmissione della fattura aggiornata relativa ai lavori di cui in oggetto;

Direttamente i rappresentanti della Ditta Martellone S.r.l. in data 02/12/2015 hanno dichiarato la volontà di non presentare altre fatture;

Visti altresì:

L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii;

Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);

La D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte,

- Di dare atto che, con ordinanza ex art. 648 CPC N. 1055/2015 R.G. Trib., il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alberto Munno, ha disposto:
 - a) in accoglimento della istanza della Martellone S.r.l., la provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 2145/2014;


b) il rinvio della causa alla udienza del 12 febbraio 2016 per il prosieguo della trattazione ex art.183 cpc;

- Di liquidare, pertanto, in favore della Ditta Martellone S.r.l., a saldo dei lavori relativi al IV° S.A.L., la fattura N° 11 del 03/07/2013, pari a € 79.781,94, I.V.A inclusa, attingendo dal finanziamento, concesso con il Decreto N° 270 del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003 gestito sul Capitolo 11 – Intervento 20870: “Lavori di sistemazione bacino imbrifero” del Bilancio 2015 R.P. 2008;
- Di liquidare con separato atto, in favore della Ditta Martellone S.r.l., a presentazione di regolare fattura elettronica, le somme dovute per interessi legali e moratori oltre alle spese legali mediante fondi comunali secondo le forme e le disposizioni previste per legge;
- Di liquidare la fattura 1_15 PA del 05/08/2015 di importo ammontante ad € 1866,15 CAP e IVA inclusi trasmessa dall'Ing. Giorgio Zuccaro a saldo delle competenze spettanti per la direzione dei lavori in argomento relativamente al IV° S.A.L. attingendo dal finanziamento, concesso con il Decreto N° 270 del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di Taranto nell'anno 2003 gestito sul Capitolo 11 – Intervento 20870: “Lavori di sistemazione bacino imbrifero” del Bilancio 2015 R.P. 2008;

CIG:N° 05169210B4.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Francesco Casamassima



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 04/02/2016

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo***

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 02/12/2015

**Il Capo Area/ Resp. Proc.
F.to Arch. Pantaleo De Finis**