



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 376 del 02/10/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in
Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco.
Concessione proroga sulla data di ultimazione lavori.**

In data 02/10/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile
del Procedimento, istruttore del provvedimento. Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'Area;

Premesso altresì che:

- a seguito di Sentenza N° 1733/2016 del 26/05/2016, emessa dal Tribunale Civile di Taranto - Sezione distaccata di Ginosa a conclusione di un procedimento giudiziario promosso dal Sig. Rodolfo Rotolo in qualità di proprietario di un immobile sito in Via S.Francesco N° 9, il Comune di Castellaneta è stato condannato, tra l'altro, al ripristino dell'efficienza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane in prossimità del locale del ricorrente;
- a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale N° 128 del 19/10/2016 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco" redatto dall'ufficio tecnico, di importo complessivo ammontante ad € 53.000,00
- con Determinazione dirigenziale N° 341 del 12/12/2016, all'Ing. Giuseppe Attolico, di Castellaneta, è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco";
- con Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", redatto dall'Ing. Giuseppe Attolico, ed è stata indetta gara di appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, c.1, 60 e 157, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016, secondo il criterio di selezione dell'offerta, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa);
- con Determinazione Dirigenziale N° 284 del 29/06/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", alla Ditta "C.I.L. S.r.l.s.", corrente in Castellaneta (TA), per **complessivi € 38.347,94 oltre € 2.254,18 per oneri della sicurezza, in uno € 40.602,12**, avendo la Ditta medesima offerto il ribasso dell'8,00% sull'importo a base d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale N° 307 del 12/07/2017 si è proceduto alla rettifica della **durata dei lavori in giorni 44 (quarantaquattro)**, avendo la Ditta aggiudicataria offerto un ribasso temporale del 20,00% da applicare su giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi;
- In data 12/07/2017 il Responsabile della V Area, Arch. Pantaleo De Finis, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, autorizzava l'Ing. Giuseppe Attolico, in qualità di Direttore dei Lavori, alla consegna di urgenza dei lavori di cui innanzi;
- Con Verbale in data 17/07/2017 il Direttore dei Lavori provvedeva alla consegna dei lavori su citati sotto riserva di legge per motivi di urgenza;
- In data 03/08/2017 con la Ditta C.I.L. S.r.l.s. è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. N°2250;
- Con nota in data 10/08/2017, acquisita al protocollo comunale al N° 18857, la Ditta C.I.L. S.r.l.s. richiedeva la proroga di 45 (quarantacinque) giorni sulla data di ultimazione lavori, a causa delle numerose problematiche riscontrate lungo il corso dei lavori, connesse con la presenza di fogne abusive, di una costruzione a diretto contatto con le volte in tufo della condotta fognaria e con la mancata rimozione dei pozzetti posti sul marciapiede da parte dell'AQP;
- Con nota in data 29/08/2017, prot. N° 19730, il Direttore dei Lavori esprimeva parere favorevole circa la concessione di una proroga di 40 (quaranta) giorni solari e continuativi, per effetto della quale il termine di ultimazione slitta all'8/10/2017;

Tutto ciò premesso

Ritenuta accoglibile la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta C.I.L. S.r.l.s.;

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale N° 52 del 27/09/2017;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;


DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

di concedere alla Ditta C.I.L. S.r.l.s. la proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tronco di fognatura bianca in Via San Francesco nel tratto tra Via Roma e Via San Giovanni Bosco", che viene stabilito all'8/10/2017.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 03/10/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis