



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE

N° 418 del 31/10/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, giusta Determinazione Dir. n. 189 del 02/05/2017 - Concessione proroga sulla data di ultimazione lavori.

In data 31/10/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento ing. Gianluca Saracista,

**Il Responsabile della V Area
(Arch. Pantaleo De Finis)**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il PEG 2017, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili dell'Area;

Premesso altresì che:

- Il territorio del Comune di Castellaneta non è dotato di un impianto di videosorveglianza, e, pertanto, si intende realizzare un sistema di videosorveglianza costituito da un totale di n.18 telecamere a obiettivo fisso, da posizionare in punti strategici del territorio comunale, per il controllo e monitoraggio dello stesso, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini ivi residenti e la viabilità lungo alcune strade urbane, di maggior traffico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/12/2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta redatto dall'Ufficio tecnico, nella persona dell'istruttore direttivo della V Area ing. Gianluca Saracista, dell'importo di € 59.752,89, composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 382 del 29/12/2016, si è proceduto all'indizione della gara di appalto per i lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta;
- con Determinazione Dirigenziale n.189 del 02/05/2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, alla Ditta MA Impianti S.r.l., corrente in Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n.70, per un importo complessivo di € 45.914,16, oltre € 1.289,72 per oneri della sicurezza, in uno € 47.203,88, avendo la ditta offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta, e che la durata dei lavori si riduce a giorni 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- in data 19/09/2017 con la Ditta MA Impianti S.r.l. è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n° 2254;
- con verbale in data 03/10/2017, il Direttore dei Lavori ing. Gianluca Saracista ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto, cosicché l'ultimazione delle opere stesse dovrà avvenire entro il 27/10/2017;
- con nota prot. n° 24561 del 19/10/2017, la Ditta MA Impianti S.r.l. richiedeva una proroga di tempo sulla data di ultimazione lavori, a causa di problematiche riscontrate in fase esecutiva e non percepibili in precedenza, durante il sopralluogo preliminare, motivo per cui gli interventi hanno subito un sostanziale rallentamento;
- in data 25/10/2017, il Direttore dei Lavori ing. Gianluca Saracista, verificato lo stato di avanzamento degli interventi, e considerata l'oggettiva difficoltà tecnica per la realizzazione di alcune postazioni di ripresa, a causa di ostacoli e distanza che influiscono sulla trasmissione via radio delle telecamere, esprimeva parere favorevole circa la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, stimando in 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi, per effetto della quale il termine di ultimazione slitta al giorno 10/11/2017;

Tutto ciò premesso,

Ritenuta accoglibile la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta MA Impianti S.r.l.;

Visti:

- la D.G.C. n° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. n° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. n° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale n° 21 in data 20/06/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica, rettificato col successivo Decreto Sindacale n° 52 del 27/09/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss. mm., recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;


DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di concedere alla Ditta MA Impianti S.r.l., avente sede in Castellaneta (TA), in via Arco dei Calderai n. 70, la proroga di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castellaneta, affidati con Determinazione n. 189 del 02/05/2017, che viene stabilito al giorno 10/11/2017;
- 2) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 3) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'istruttore del Provvedimento
f.to ing. Gianluca Saracista



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 03/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 31/10/2017

Il Capo Area
f.to Arch. Pantaleo De Finis