



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

### AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

### Determinazione

**n. 732 del 03/05/2019**

**OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3, LETT. C) OCDPC N° 173/2014 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO". CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

**Premesso, altresì, che:**

- Con Determinazione Dirigenziale N° 67 del 03/03/2016 è stata indetta la gara a procedura aperta con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto, ai sensi della lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006, dell'intervento di riparazione degli argini del fiume Lato;
- In esito all'espletamento delle procedure di gara con Determinazione Dirigenziale N° 257 del 03/10/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva degli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato", in favore della Ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, della ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, della ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, della ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria e del "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante;
- In data 25/01/2017 con la Ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto d'appalto N°2238 di Repertorio;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 177 del 14/12/2017, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riferito agli "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato" per un importo complessivo di € 1.300.000,00, che comprende l'introduzione di interventi aggiuntivi, indispensabile a garantire la funzionalità del progetto, non implicando l'aumento dell'importo dell'intervento, che è rimasto invariato, mentre l'importo dei lavori ha subito un incremento di €125.105,00, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato con l'utilizzo delle economie di gara dovutamente autorizzato;
- Con determinazione dirigenziale N° 469 del 21/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto aggiuntivo a quello principale, oltre alla presa d'atto di quanto deliberato con D.G.C. N°177/2017;
- In data 05/01/2018 con la Ditta aggiudicataria dell'appalto è stato stipulato il contratto aggiuntivo N°2259 di Repertorio;
- Con determinazione dirigenziale N° 126 in data 31/01/2018, in esito all'espletamento di indagini di mercato, si è proceduto ad affidare i servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione degli "interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato", allo studio Promotec S.r.l., per un importo pari ad € 24.136,12, oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.309,95, in uno € 29.446,07;
- Con Verbale in data 31/01/2018 la D.L. procedeva alla consegna dei lavori da compiersi in 201 (duecentuno) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal 1° febbraio 2018;

**Considerato che:**



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- A seguito di ritrovamento della Legione Carabinieri Puglia – Comando Stazione di Palagianello di rifiuti pericolosi lungo l'argine del fiume Lato, la D.L. disponeva la sospensione parziale dei lavori, a far tempo dal 21/02/2018 e tale sospensione durava fino al 06/06/2018, procrastinando l'ultimazione dei lavori al giorno 02/12/2018;
- dalla data del 22/10/2018 e fino al 13/12/2018 i lavori risultavano sospesi per l'insorgere di frequenti precipitazioni, causa di impedimento al regolare svolgimento dei lavori, per cui il nuovo termine contrattuale veniva fissato al giorno 23/01/2019;
- con Determinazione dirigenziale n.80 del 15/01/2019 veniva concessa la proroga di 90 (novanta) giorni dei tempi di ultimazione dei lavori, richiesta con nota protocollo N° 333 del 08/01/2019 da parte dell'Impresa esecutrice degli interventi, per cui il nuovo termine contrattuale veniva fissato al giorno 23/04/2019;

### Tenuto conto che:

- con istanza acquisita al protocollo comunale al n° 8699 in data 17/04/2019, l'Impresa esecutrice degli interventi ha richiesto la proroga ulteriore di 60 (sessanta) giorni dei tempi di ultimazione dei lavori per le seguenti motivazioni: *“durante la fase di esecuzione dei lavori le ripetute e abbondanti piogge hanno materialmente impedito il prosieguo dei lavori, con riferimento anche alle viabilità di accesso che subivano smottamenti e franamenti costituendo ciò un reale impedimento di accesso ai luoghi”* ;
- con nota prot. n° 8804 del 17/04/2019, dal R.U.P. veniva richiesta alla D.L. l'acquisizione di parere circa la richiamata istanza di proroga;
- con nota n° 006 del 19/04/2019, acquisita al protocollo comunale al n° 9106 del 19/04/2019, la D.L. ha comunicato di ritenere accoglibile la suddetta istanza di proroga, fatti salvi eventuali vincoli della Stazione Appaltante circa i tempi di rendicontazione;

### Tutto ciò premesso, visto e considerato,

**Ritenuto** di concedere la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni dei tempi di ultimazione degli “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato”;

### Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 39 in data 10/04/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza acquisita al protocollo comunale al n° 8699 in data 17/04/2019, inoltrata dalla Ditta Aemme S.r.l., concedendo la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni dei tempi di ultimazione degli “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato”;
2. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 03/05/2019

IL RESPONSABILE  
*Pantaleo De Finis*  
(atto sottoscritto digitalmente)