



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 817 del 15/05/2019

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO.
AUTORIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA CIRCA I TEMPI DI ULTIMAZIONE LAVORI.**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 45 del 19/04/2016, esecutiva secondo le modalità di legge, è stato approvato il progetto definitivo del nuovo impianto sportivo scolastico – Tensostruttura – Parco Valentino, redatto dall'istruttore direttivo tecnico Ing. Roberto Marinelli, dell'importo complessivo di €660.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale N° 374 del 27/12/2016 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo del nuovo impianto sportivo scolastico – Tensostruttura – Parco Valentino, redatto dall'istruttore direttivo tecnico Ing. Roberto Marinelli, dell'importo complessivo di € 660.000,00, contestualmente all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area di proprietà comunale sita in Via Aldo Moro, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N° 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale N° 187 del 02/05/2017 i “Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area di proprietà comunale sita in Via Aldo Moro”, sono stati aggiudicati in favore della Ditta “S.I.A.M. Sud S.r.l.”, con sede in Massafra (TA) alla Località Cuzzarola s.n.c., per l'importo di € 421.363,02 oltre oneri per la sicurezza, pari a € 8.000,00 non soggetti a ribasso, in uno € 429.363,02, procedendo, inoltre, alla rimodulazione del quadro economico di progetto, in funzione delle risultanze di gara;
- con Determinazione Dirigenziale N° 222 del 16/05/2017, in esito ad indagine di mercato, si è proceduto ad affidare alla ditta “Ges.I.T. Engineering S.r.l.”, avente sede legale in Via Vincenzo Ciaffi N° 26 – Roma (RM), i “Servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area comunale sita in Via Aldo Moro” per un importo, al netto delle economie, pari a €37.470,01 oltre C.A.P. al 4%, pari a € 1.498,80, e I.V.A. al 22%, pari a € 8.573,14, in uno €47.541,95;
- nell'ambito del medesimo atto dirigenziale si stabiliva di affidare i lavori e il servizio di cui innanzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N° 50/2016, autorizzando alla consegna il Direttore dei Lavori, nella persona dell'Ing. Michele Colistro, e conferendo all'Ing. Antonio Cillo, con studio professionale in Laterza (TA) alla Via Roma N° 4, l'incarico di collaudo statico dei “Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area comunale sita in Via Aldo Moro”;
- in data 10/07/2017 con l'Impresa SIAM SUD S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2245;
- in data 04/10/2017 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Atteso che:

- con istanza acquisita al protocollo comunale al N° 9299 in data 24/04/2019, l'Impresa esecutrice degli interventi ha richiesto l'ulteriore proroga di 29 (ventinove) giorni dei tempi di ultimazione dei lavori, corrispondenti al numero di giorni caratterizzati da maltempo nell'arco temporale compreso tra settembre 2018 e aprile 2019, che hanno inciso sul protrarsi delle attività lavorative, corredando la richiesta dei bollettini meteo ufficiali;
- con nota prot. N° 10204 in data 07/05/2019, dal R.U.P. veniva richiesta alla D.L. l'acquisizione di parere circa la richiamata istanza di proroga;
- con nota acquisita al protocollo comunale al N° 10401 in data 09/05/2019, la D.L. ha comunicato di ritenere accoglibile la suddetta istanza di proroga, date le valide motivazioni addotte dall'impresa;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

Ritenuto di concedere la richiesta proroga di 29 (ventinove) giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione dei "Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area comunale sita in Via Aldo Moro";

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 39 in data 10/04/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza acquisita al protocollo comunale al N° 9299 in data 24/04/2019, inoltrata dalla Ditta SIAM SUD S.r.l., concedendo la richiesta proroga di 29 (ventinove) giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione dei "Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area comunale sita in Via Aldo Moro";
2. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Li, 15/05/2019

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736