



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1235 del 23/07/2019

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA NUOVA VILLA COMUNALE "A. DE GASPERI" (VILLA DEI CIGNI).
AUTORIZZAZIONE PROROGA TEMPI DI ULTIMAZIONE LAVORI.**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- il comma 107 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, N° 145, Legge di Bilancio 2019, ha stabilito per l'anno 2019 l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti circa la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- relativamente ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti, entro il 10 gennaio 2019, sono stati assegnati contributi nella misura di € 100.000,00 ciascuno, di cui il Ministero dell'Interno ha dato comunicazione entro il 15 gennaio 2019;
- il Comune di Castellana Grotte è, pertanto, beneficiario del contributo di € 100.000,00 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, che, secondo quanto stabilito dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, devono avere inizio entro il 15 maggio 2019;
- tra gli interventi più urgenti di messa in sicurezza si è ravvisata l'esigenza di dare esecuzione a quelli riguardanti la Nuova Villa Comunale "A. De Gasperi" (Villa dei Cigni), attualmente chiusa al pubblico per effetto dell'ordinanza sindacale di salvaguardia della pubblica incolumità, la quale necessita di radicali interventi manutentivi a livello sia impiantistico che strutturale, che consentirebbero il riutilizzo di una struttura di particolare rilevanza, data la strategica ubicazione che le conferisce la funzione di collegamento tra differenti zone del centro abitato;
- con determinazione dirigenziale N° 483 del 12/03/2019, l'incarico di redazione della progettazione esecutiva e di direzione dei lavori è stato conferito all'architetto Giuliana Gigante, con studio professionale in Castellana Grotte;
- con deliberazione N° 30 del 13/03/2019, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato gli elaborati progettuali esecutivi degli interventi di messa in sicurezza della Nuova Villa Comunale "A. De Gasperi" (Villa dei Cigni), del complessivo importo di € 100.000,00, contestualmente individuando nel Responsabile della V Area Lavori Pubblici, Arch. Pantaleo De Finis, il Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione dirigenziale N° 517 del 21/03/2019 si è proceduto a indire gara per l'appalto degli "Interventi di messa in sicurezza della Nuova Villa Comunale A. De Gasperi (Villa dei Cigni)" mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co.1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, contestualmente all'approvazione degli atti di gara;
- in esito all'espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale N° 769 in data 08/05/2019, gli interventi di messa in sicurezza della Nuova Villa Comunale "A. De Gasperi" (Villa dei Cigni) sono stati aggiudicati in favore dell'Impresa De Pascali Pantaleo con sede in Nardò (LE) alla Via E. Grammatica N° 48, per l'importo di € 48.229,77 oltre € 2.093,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 50.322,77, avendo la Ditta medesima offerto il ribasso del 30,87 % sull'importo a base d'asta di € 69.766,76, contestualmente provvedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

Atteso che:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- la condizione imprescindibile per l'erogazione del finanziamento, assegnato ai sensi del comma 107 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, N° 145, è costituita dall'osservanza perentoria della data del 15 maggio 2019 per il concreto inizio degli interventi, si è reso necessario dare luogo alla consegna in via d'urgenza dei lavori, come si evince dal relativo Verbale redatto in data 13/05/2019;
- in data 15/05/2019 la D.L. ha dichiarato l'effettivo inizio dei lavori;
- in data 17/06/2019 con l'Impresa De Pascali Pantaleo è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N°2279;

Considerato che:

- Con istanza acquisita al protocollo comunale al N° 15993 in data 09/07/2019, a causa di avverse e straordinarie condizioni climatiche, l'Impresa esecutrice degli interventi circa i tempi di ultimazione dei lavori, dal contratto d'appalto fissati in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, ha richiesto la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
- Con nota, prot. N° 16063 in data 09/07/2019, dal R.U.P. veniva richiesta alla D.L. l'acquisizione di parere circa la richiamata istanza di proroga;
- Con nota acquisita al protocollo comunale al N°16883 del 18/07/2019, la D.L. ha comunicato di ritenere accoglibile la suddetta istanza di proroga, reputando fondate le motivazioni addotte dall'Impresa;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuto di concedere la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione degli "Interventi di messa in sicurezza della Nuova Villa Comunale A. De Gasperi (Villa dei Cigni)";

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 39 in data 10/04/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza acquisita al protocollo comunale al N° 15993 in data 09/07/2019, inoltrata dall'Impresa De Pascali Pantaleo, autorizzando la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione degli "Interventi di messa in sicurezza della Nuova Villa Comunale A. De Gasperi (Villa dei Cigni)";
2. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Li, 23/07/2019

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736