



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 286 del 19/10/2016

OGGETTO: Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici "E. De Amicis" e "F. Surico" nell'ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellana Grotte.
Concessione proroga.

In data 19/10/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra Angela Gavarente,

Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- con Delibera CIPE N° 6 del 20/01/2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato il “Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – secondo stralcio – Regione Puglia”;
- con Decreto N°13683 in data 23/08/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’impegno a favore del Comune di Castellaneta della somma di €192.690,00, destinata all’Istituto Scolastico “F. Surico” presso la struttura “Ex E.N.A.O.L.I.” in località Borgo Perrone;
- con Decreto N° 13673 in data 23/08/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’impegno a favore del Comune di Castellaneta della somma di € 65.100,00, destinata all’Istituto Scolastico “E. De Amicis” presso la struttura “Ex E.N.A.O.L.I.” in località Borgo Perrone;
- il Provveditorato comunicava l’indisponibilità ad eseguire la progettazione dei sopradetti interventi;
- data l’estrema urgenza di procedere all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza presso gli Istituti Scolastici “E. De Amicis” e “F. Surico” coesistenti nell’ambito del complesso ex E.N.A.O.L.I., considerato che l’ufficio era oberato di una mole consistente di lavoro, con determinazione dirigenziale N° 13 del 25/01/2016 si è proceduto a conferirne incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi sopracitati all’Architetto Roberto Delia, iscritto nell’Albo dei tecnici di fiducia dell’Amministrazione;
- l’Architetto Delia con nota prot. N° 3223 del 15/02/2016 ha trasmesso i progetti preliminare/definitivo/esecutivo degli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza presso gli Istituti Scolastici “E. De Amicis” e “F. Surico”;
- con nostra nota prot. N° 3443 del 17/02/2016 i sopradetti progetti relativi all’intervento in oggetto sono stati trasmessi al “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Campania, Puglia e Basilicata” per l’acquisizione del parere di competenza, come previsto da convenzione;
- con note prot. U.0002400 dell’11/03/2016 e U.0002453 del 14/03/2016 il comitato di valutazione del “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Campania, Puglia e Basilicata” ha approvato con prescrizioni rispettivamente il progetto relativo alla messa in sicurezza della scuola “Surico” e il progetto relativo alla messa in sicurezza della scuola “De Amicis”;
- il Responsabile del procedimento con relazione motivata ha riscontrato che, in fase di rielaborazione degli elaborati progettuali, il progettista ha adempiuto puntualmente alle prescrizioni avanzate dall’Ente Finanziatore;
- con Deliberazione di Giunta N° 26 del 24/03/2016, sono stati approvati i progetti preliminare/definitivo/esecutivo rielaborati, in virtù delle sopradette indicazioni e prescrizioni, dal progettista Arch. Roberto Delia;
- con Determinazione Dirigenziale N°98 del 29/03/2016 si è proceduto all’indizione di gara mediante procedura aperta secondo le modalità indicate dall’art. 83 del D. Lgs. N°163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto degli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici E. De Amicis e F. Surico nell’ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellaneta”;
- In esito all’espletamento della gara con Determinazione Dirigenziale N° 181 dell’11/07/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Ditta “Impresa Edile IMCA S.r.l.”, con sede in Altamura (BA) alla Via M. Cristiani, 42, avendo

la medesima offerto il ribasso percentuale dell'8,108 sull'importo lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di €166.664,71 oltre € 6.416,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €173.081,11 e avendo la stessa ha conseguito un indice di valutazione superiore rispetto alle altre Imprese, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

- In data 21/09/2016 l'Arch. Roberto Delia, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. N° 207/2010, alla consegna definitiva dei lavori, per motivi d'urgenza sotto riserva di legge, all'impresa Appaltatrice, essendo stato a ciò autorizzato mediante la su richiamata determinazione dirigenziale N° 181/2016;
- Nell'ambito del Verbale di Consegna Lavori la data per l'ultimazione dei lavori, in considerazione dell'offerta temporale proposta dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara, pari a gg. 33 con decorrenza dalla data di redazione dell'anzidetto Verbale, è stata fissata al giorno 23/10/2016;
- Con nota in data 22/09/2016 l'Impresa esecutrice degli interventi in argomento ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. N° 207/2010, per la concessione di una proroga di 25 giorni della prevista data di ultimazione dei lavori, considerata la necessità di procedere con i lavori contestualmente alle attività didattiche dell'Istituto scolastico iniziate in data 12/09/2016;

Considerato che l'esecuzione dei lavori coincide con l'attività scolastica per cui gli stessi vengono svolti in compresenza delle scolaresche, il che determina rallentamenti per la doverosa salvaguardia della pubblica incolumità;

Sentita a tal proposito la Direzione dei lavori;

Ritenuto necessario concedere la richiesta proroga alla Ditta Appaltatrice;

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- Il D.P.R. N° 207/2010;
- Il D.Lgs. N° 50/2016;

DETERMINA


Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

di concedere alla Ditta IMCA S.r.l., esecutrice degli "Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso gli Istituti Scolastici E. De Amicis e F. Surico nell'ambito della struttura ex E.N.A.O.L.I. in località Borgo Perrone nel Comune di Castellaneta", la proroga di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi della data di ultimazione dei lavori prevista per il 23/10/2016 e che, quindi, viene fissata al giorno 17/11/2016.

GA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

*il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 25/10/2016

**Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis**