



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il N..... e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al

Li.....

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

N°

V AREA DETERMINAZIONE

N° 177 del 23/09/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile
rifugio ed annessi servizi accessori.
Concessione proroga ultimazione lavori.

In data 23/09/2013 presso la Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore
del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA

Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 28 dello 03/11/2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 28/11/2012, esecutiva per legge, è stato approvato il P.E.G. 2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N° 267/2000 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267/2000;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30 novembre 2013, giusto Decreto Legge N° 102 del 31/08/2013 – art.8 e che, quindi in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. N° 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 102 del 19/07/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 9.012,06;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 102/2011 si è proceduto anche ad indire gara per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura aperta, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

In seguito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 222 del 14/10/2011, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori in favore della Ditta MOIRE S.r.l., con sede ad Altamura (BA), per il prezzo di € 248.170,19, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,145% sull'importo a base d'asta, di cui € 9.012,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 06/11/2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto Rep. N° 2168;

Con determinazione dirigenziale N°330 del 22/10/2012 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto in argomento, al fine di adeguare gli elaborati progettuali alla normativa regionale sui canili;

Le variazioni previste nella suddetta perizia non hanno comportato incrementi dell'importo contrattuale, ma l'approvazione del verbale di concordamento di N° 04 nuovi prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di progetto;

Con nota in data 03/09/2013, prot. N° 20597, la Ditta appaltatrice, nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Massimo De Luca, ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio, che a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche verificatesi durante il mese di marzo u.s., costituite dalle copiose piogge di impedimento alla prosecuzione dei lavori con la necessaria continuità e regolarità, si è reso impossibile il rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma dei lavori medesimi, per cui è stata inoltrata istanza per la concessione della proroga di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi circa l'ultimazione delle opere, spostata, quindi, al 2 dicembre 2013;

Dato atto che con nota in data 28/08/2013 il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Bruno, ha inoltrato formale richiesta al R.U.P circa la redazione di una seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori in argomento, preannunciando l'esigenza di una sospensione parziale dei lavori in attesa dell'approvazione della perizia medesima;

Dato atto, altresì, che, d'intesa con il R.U.P., il suddetto Direttore dei Lavori con nota in data 03/09/2013, prot. N° 20596, ha trasmesso l'ipotesi di perizia suppletiva e di variante in corso d'opera di cui era stata richiesta autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla Ditta Moire S.r.l. la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi circa l'ultimazione dei lavori in rassegna;

Vista la D.G.C. N° 101 dell'11/07/2013, debitamente esecutiva, di modifica ed integrazione alla D.G.C. N° 79/2012 relativa alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 64 del 29/08/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica .- Lavori Pubblici;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;


Visto il D. Lgs. N° 163/2006 e ss. mm. ii.;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per integralmente trascritti, l'Impresa MOIRE S.r.l., affidataria dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010, la richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi circa l'ultimazione dei lavori, che, pertanto dovrà avvenire in data 2 dicembre 2013;
2. di ritenere autorizzata la seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori di cui al punto precedente, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Bruno, d'intesa con Il R.U.P., Arch. Aldo Caforio.

GA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del Provvedimento
Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, subordinato alla concessione del finanziamento.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì,

**Il Capo Area/ Resp. Proc.
Arch. Pantaleo De Finis**