



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

Al sig. Sindaco
Sede

OGGETTO: CONTABILITA' FINALE SOMME URGENZE

Contabilità Ditte
Quadro economico

Castellaneta li, 07 NOVEMBRE 2013

Supporto al RUP
(Michele GIRARDI)

II Dirigente V^a Area Tecnica
(Arch. Pantaleo De Finis)


I Tecnici
(Ing. Alario CAVALLO)

(Ing. Francesco COMES)

(Geom. Natale LUDOVICO)

(Geom. Vito MASTRONARDI)

INDICE



- **PREMESSA**

- **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DELLE SOMME URGENZE**

- **ORDINI DI SERVIZIO**

- **CONTABILITA' DITTE INCARICATE**

- Di Giorgio Christian
- A.D. Grandi Lavori Soc. Coop
- Impresa Edile Stradale di Pisanelli Antonio
- M.A. impianti s.r.l.
- Colaninno Vito & c. s.n.c.
- Flora 2000 s.r.l.
- Segnaletica Danese

- **QUADRO ECONOMICO FINALE**



• PREMESSA

A seguito delle abbondanti piogge del 7 e 8 ottobre 2013, il Centro Operativo Comunale (COC) ha immediatamente avviato una serie di monitoraggi per constatare i diversi danni a cose, strutture e colture.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 veniva dichiarato lo stato di calamità naturale e si dava mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto.


Di tutti i danni è stata fornita adeguata documentazione e rendicontazione redatta dai tecnici comunali, ing. Francesco Comes, ing. Ilario Cavallo, geom. Natale Ludovico e geom. Vito Mastronardi, i quali hanno eseguito dei sopralluoghi nell'abitato e nell'agro di Castellaneta al fine di individuare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

A seguito dei sopralluoghi sono state individuate le situazioni di maggior pericolo e dissesto, identificando le opere necessarie e stimando presuntivamente i costi di primo intervento.

Considerata la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 del 10/10/2013 gli scriventi con proprio Ordine di Servizio, incaricavano le ditte:

1. DI GIORGIO Christian con sede in Castellaneta in Viale Mastrobuono II^a traversa n° 23.
2. AD Grandi Lavori Soc. Coop. con sede in Castellaneta in Contrada Gaudella Grande.
3. IMPRESA EDILE STRADALE di PISANELLI Antonio con sede in Castellaneta in Via San Martino n° 27.
4. MA impianti s.r.l., con sede in Castellaneta in v. Calderai n.70.
5. COLANINNO VITO & C. s.n.c., con sede in Palagiano (TA) sulla S.S. 7 Km. 622,2.
6. Flora 2000 srl, con sede in Castellaneta in c.da Specchia sn.
7. Segnaletica Danese, con sede in Castellaneta in v.co Il S. Francesco n.16.

Tutte le lavorazioni ordinate e rendicontate, da parte degli scriventi, hanno le caratteristiche finalizzate alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

n° 133 del 10/10/2013



PUBBLICAZIONE

Un'opera di pubblica utilità è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Castellaneta il 10/10/2013 n. 133 e si ritiene per 15 giorni dopo la data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 133 del 10/10/2013

OGGETTO: Alluvione del 08/ottobre 2013. Dichiarazione dello Stato di Emergenza e dello Stato di Calamità Naturale.

Addì 10 ottobre 2013 alle ore 8,00 e sg. nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Eugenio DE CARLO.

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo stato di emergenza determinato dalle straordinarie precipitazioni che hanno interessato l'agro e l'abitato di questo Comune in data 7 ottobre u.s. e, con più intensità e forza distruttiva, in data 8 ottobre 2013, causando una drammatica inondazione che ha provocato ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici, in particolare ai plessi scolastici, alle attività produttive e alle infrastrutture (strade urbane e rurali, ponti), con fogna nera e bianca particolarmente sollecitate e rovinata, con relativi impianti di erogazione di pubblica illuminazione, impianti di depurazione e rete idrica comunale anch'esse danneggiate.

CONSIDERATO che da una prima stima dei danni si rende necessario ed urgente provvedere agli interventi volti al recupero di strade, ponti ed abitazioni invase dal fango e inagibili nonché agli interventi sociali di prima assistenza ai nuclei familiari danneggiati e sgomberati, oltre agli interventi necessari per far fronte alla organizzazione dei soccorsi.

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare i Responsabili dei Servizi coinvolti nell'emergenza in particolare l'Area Tecnica LL.PP. ed i servizi Manutenzioni e Protezione Civile, ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

RITENUTO, altresì necessario porre all'attenzione delle competenti autorità la particolare situazione di emergenza che sta vivendo la comunità e il territorio di Castellana, già fortemente danneggiato a seguito delle alluvioni di settembre 2003 e ottobre 2005.

CONSIDERATO:

- che i profondi danni strutturali causati dall'alluvione dell' 08 settembre 2003 e da quella del 7 ottobre 2005, sono stati fronteggiati solo in parte, per carenza di fondi stanziati dal Governo;
- che l'ultimo episodio dell'8 ottobre 2013 ha ulteriormente sottolineato, ove ce ne fosse la necessità, la improcrastinabilità di dare conclusione immediata ai lavori e alle opere di canalizzazione e regimentazione delle acque, già a suo tempo evidenziate alle strutture competenti (Protezione Civile) che, per carenza di fondi, non fu possibile realizzare;

VISTE.

- la Legge Regionale 30.11.2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- il D. Lgs. 29/03/2004, n. 102;
- il Decreto Legge n. 343/2001, convertito nella legge 401/2001.

CONSIDERATA la necessità di proporre la "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA E DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE" per l'intero territorio del Comune di Castellana;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Parere FAVOREVOLE:

Il Funzionario Responsabile 5^ Area LL.PP. Manutenzione

Arch. Pantaleo De Finis

Parere FAVOREVOLE:

Il Funzionario Responsabile 7^ Area - Servizio Protezione civile

Dott. Michelangelo Giusti



con votazione unanime, favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati;
2. di dichiarare per tutto quanto sopra indicato lo STATO DI EMERGENZA E LO STATO DI CALAMITA' NATURALE per l'intero territorio di Castellaneta, per il grave danno all'incolumità delle persone ed ai beni oltre che alle infrastrutture ed alle attività produttive, causati dall'alluvione del 08 ottobre 2013;
3. di inviare copia del presente all'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto ed alla Regione Puglia perché, ciascuno per le proprie competenze, richiedano al Governo Nazionale la dichiarazione dello Stato di Emergenza e lo Stato di Calamità Naturale per tutto il territorio del Comune di Castellaneta;
4. di chiedere al Prefetto di Taranto che vengano con immediatezza attivati i fondi previsti per fronteggiare le spese dei primi ed urgenti interventi causati dall'evento calamitoso nonché per l'organizzazione dei soccorsi;
5. di chiedere, altresì, al Presidente della Regione Puglia che venga attivata la concessione dei benefici previsti dalla vigenti disposizioni normative e di contributi straordinari, per consentire il ripristino delle strutture pubbliche e private danneggiate dall'alluvione, il risarcimento dei danni al settore produttivo e la messa in sicurezza delle aree a rischio;
6. di istituire, presso il plesso Municipale di Piazza Principe di Napoli, quanto di competenza Comunale, il C.O.C. che, di concerto con il CCS presso la Prefettura, sovrintenda e coordini le attività di soccorso e di emergenza;
7. di provvedere agli interventi volti al recupero di strade, abitazioni e beni pubblici danneggiati dall'alluvione del 08 ottobre 2013 nonché agli interventi di carattere sociale e di pronto intervento occorrenti, dando mandato ai Responsabili dei Servizi interessati di porre in essere, secondo le direttive del Sindaco, tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

vista l'urgenza,

con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PR. COMUN.

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ni sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 10/10/2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, addì 10/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 10/10/2013 (Art. 125 D.Lgs. 267/00);

- è esecutiva il 10/10/2013 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 - comma 4° - D. Lgs 267/00)

- è composta da n. _____ allegati.

Addì 10/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellana, 10/10/2013



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Eugenio DE CARLO



ORDINI DI SERVIZIO



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto, geom. Vito Mastronardi, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, hanno eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso gli scriventi hanno indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la esecuzione dei lavori è DI GIORGIO Christian con sede in Castellaneta in Viale Mastrobuono II^ traversa n° 23.

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10-10-2013;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta DI GIORGIO Christian, la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per l'esecuzione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V^ Area.

- n°69 "Traversa Masseria Giacoia", relativamente all'intera lunghezza di circa 1,1 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti;
- ✓ stesura di misto di cava stabilizzato opportunamente cilindrato per uno spessore di 10 cm;
- a) nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- b) autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- c) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-/10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

I sottoscritti, geom. V. Mastronardi e L. Ludovico, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, hanno eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso lo scrivente ha indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la fornitura di materiale da cava è quella di Colaninno Vito e c. snc di Palagianò (TA).

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10/10/2013
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta Colaninno Vito e c. snc di Palagianò (TA), la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per la fornitura e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V Area.

- Fornitura di Pietrisco 90/63	q.li	5000	p.u.	1.10	imp. € 5.500,00
- Fornitura di Stabilizzato	q.li	1000	p.u.	0.73	imp. € 730,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 6.230,00

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente fornito. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

Il giorno 12.10.2013.

La ditta

Ditta COLANINNO Vito S.n.c
di COLANINNO Vito & C.
Via Mazzoni 6
74018 PALAGIANO (TA)
P.IVA 02815840736

Il geom.

Il geom.

Il Responsabile V area

- U
- d) *Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 800,00 x € 2,00 = € 1.600,00;*

Importo stimato euro 4.250,00

n°70 "Strada Masseria Giacoia", relativamente all'intera lunghezza di circa 850 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti presenti;
 - ✓ pulizia dei detriti accumulati nel canale;
 - ✓ ricolmatura degli ammaloramenti, sia puntuali che estesi, con materiale arido e la stesura di uno strato di 5 cm di tappetino atti a ricostituire la sede stradale;
- e) *nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
f) *autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
g) *fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;*
h) *Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 800,00 x € 2,00 = € 1.600,00;*
i) *rifacimento tappetino mq/cm 6.000 x € 1,15 = € 6.900,00*

Importo stimato euro 11.150,00

- n° 36 "Regio Tratturello Orsanese", relativamente all'intera lunghezza di circa 15 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
 - ✓ ricolmatura degli ammaloramenti, sia puntuali che estesi, con materiale arido e la stesura di uno strato di 5 cm di tappetino atti a ricostituire la sede stradale;
 - ✓ per un tratto di circa 2,5 km, si rende necessario eseguire interventi di riproposizione della sede stradale mediante la stesura di materiale bituminoso, sia per la risagoma del corpo, che per la definitiva sistemazione del manto stradale.
- j) *nolo escavatore cingolato gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;*
a) *autocarro gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;*
b) *fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 250,00 x € 14,50 = € 3.625,00;*
c) *Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 6000,00 x € 2,00 = € 12.000,00;*
d) *rifacimento tappetino mq/cm 15.000 x € 1,15 = € 17.250,00*

Importo stimato euro 35.275,00

- n° 38 "Strada I Montecamplo", per un tratto di 450 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ ricostruzione del corpo stradale attraverso la posa in opera di 10 cm di misto di cava stabilizzato e successivamente realizzazione di uno strato superiore di usura in terre stabilizzate;
- ✓ *nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
- ✓ *autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
- ✓ *fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;*

Importo stimato euro 2.650,00

- n° 43 "Strada VI Montecamplo" per un tratto di 400 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ ricostruzione del corpo stradale attraverso la posa in opera di 10 cm di misto di cava stabilizzato e successivamente realizzazione di uno strato superiore di usura in terre stabilizzate;
- ✓ *nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
- ✓ *autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;*
- ✓ *fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;*

Importo stimato euro 2.650,00

- n° 47 "Strada Torre del Guardiano" per un tratto di 200 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da detriti presenti;
 - ✓ ricostruzione del corpo stradale attraverso la posa in opera di 10 cm di misto di cava stabilizzato e successivamente realizzazione di uno strato superiore di usura in terre stabilizzate;
- D U J

- ✓ nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;

Importo stimato euro 2.650,00

- n° 67 "Strada Sant'Angelo", relativamente all'intera lunghezza di circa 5 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ opere di contenimento della sede stradale con materiale tufaceo, stabilizzato e strato finale con banchina in cls, nonché l'installazione di Guard-Rail sui tombini, ove esso non sia già installato.
- ✓ posa in opera di Gabbionate a protezione degli argini del canale posto al di sotto del 1° ponte della "Lama" e conseguentemente rifacimento del relativo corpo stradale divelto e posa in opera di Guard-Rail.
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 5 x ore 8 = 40 h x € 75,00 = € 3000,00;
- ✓ autocarro gg 5 x ore 8 = 40 h x € 75,00 = € 3000,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 600,00 x € 14,50 = € 8.700,00;
- ✓ Gabbionate metalliche delle dimensioni di mt. 2x1x1 con maglia a doppia torsione fornite e poste in opera n. 60 x 2 mc = 120 mc x € 67,55 = € 8.106,00

Importo stimato euro 22.806,00

- n° 31, relativamente all'intera lunghezza di circa 10 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;
- ✓ autocarro gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 600,00 x € 14,50 = € 8.700,00;

Importo stimato euro 11.100,00

- n° 43-46, relativamente all'intera lunghezza di circa 3 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 50,00 x € 14,50 = € 725,00;

✓ Importo stimato euro 1.925,00

- Strade parallele alla sc 67 relativamente all'intera lunghezza di circa 7 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 6 x ore 8 = 48 h x € 75,00 = € 3.600,00;
- ✓ autocarro gg 6 x ore 8 = 48 h x € 75,00 = € 3.600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;

✓ Importo stimato euro 8.650,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 103.006,00

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

Il 10/10/2013

La ditta

Il Resp. V area

- ✓ nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;

Importo stimato euro 2.650,00

- n° 67 "Strada Sant'Angelo", relativamente all'intera lunghezza di circa 5 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ opere di contenimento della sede stradale con materiale tufaceo, stabilizzato e strato finale con banchina in cls, nonché l'installazione di Guard-Rail sui tombini, ove esso non sia già installato.
- ✓ posa in opera di Gabbionate a protezione degli argini del canale posto al di sotto del 1° ponte della "Lama" e conseguentemente rifacimento del relativo corpo stradale divelto e posa in opera di Guard-Rail.
 - ✓ nolo escavatore cingolato gg 5 x ore 8 = 40 h x € 75,00 = € 3000,00;
 - ✓ autocarro gg 5 x ore 8 = 40 h x € 75,00 = € 3000,00;
 - ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 600,00 x € 14,50 = € 8.700,00;
 - ✓ Gabbionate metalliche delle dimensioni di mt. 2x1x1 con maglia a doppia torsione fornite e poste in opera n. 60 x 2 mc = 120 mc x € 67,55 = € 8.106,00

Importo stimato euro 22.806,00

- n° 31, relativamente all'intera lunghezza di circa 10 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;
- ✓ autocarro gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 600,00 x € 14,50 = € 8.700,00;

Importo stimato euro 11.100,00

- n° 43-46, relativamente all'intera lunghezza di circa 3 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 50,00 x € 14,50 = € 725,00;

✓ Importo stimato euro 1.925,00

- Strade parallele alla sc 67 relativamente all'intera lunghezza di circa 7 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 6 x ore 8 = 48 h x € 75,00 = € 3.600,00;
- ✓ autocarro gg 6 x ore 8 = 48 h x € 75,00 = € 3.600,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;

✓ Importo stimato euro 8.650,00


IMPORTO COMPLESSIVO € 103.006,00

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

Il 10/10/2013

La ditta




Il Responsabile V area



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

I sottoscritti, geom. Vito Mastronardi e Natale Ludovico, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, hanno eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellana Grotte per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato eseguito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso gli scriventi hanno indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la esecuzione dei lavori è AD Grandi Lavori Soc. Coop. con sede in Castellana Grotte in Contrada Gaudella Grande.

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10-10-2013 ai;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta AD Grandi Lavori Soc. Coop., la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per l'esecuzione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V^ Area.

- n° 24 "Strada Vado Leardo II", per un tratto di 800 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

CCIAA

- ✓ riconfigurazione dell'ossatura stradale (chiusura delle profonde erosioni) con materiale tufaceo e stabilizzato di cava
- ✓ espurgo delle cunette in terra preesistenti, interrite dal materiale trasportato dalle piogge.
- a) nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- b) autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- c) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;
- d) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 800,00 x € 2,00 = € 1.600,00;

Importo stimato euro 4.250,00

- n° 45 "Strada Pentinelle Trinità", per un tratto di 1.500,00 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ per un tratto di 500,00 m pulizia della sede stradale da fango e detriti;
- ✓ per un tratto 1.000,00 m ricolmatura degli ammaloramenti, sia puntuali che estesi, con materiale arido e la stesura di uno strado di 5 cm. di tappetino atti a ricostituire la sede stradale;
- e) nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- f) autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;
- g) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 150,00 x € 14,50 = € 2.175,00;
- h) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 200,00 x € 2,00 = € 400,00;
- i) rifacimento tappetino mq/cm 2.000 x € 1,15 = € 2.300,00

Importo stimato euro 6.075,00

Handwritten signatures and initials



- n° 19 "Tratturo Melfi-Tarantino" tratto a valle verso S.P. 15, per un tratto di 3 km si rende necessario eseguire le seguenti operazioni:

✓ interventi di riconfigurazione del corpo stradale mediante fornitura e posa di materiale tufaceo e stabilizzato rullato per una larghezza media di 5 metri realizzandosi in tal modo la riconfigurazione dell'ossatura stradale stessa.

j) nolo escavatore cingolato gg 3 x ore 8 = 24 h x € 75,00 = € 1.800,00;

a) autocarro gg 3 x ore 8 = 24 h x € 75,00 = € 1.800,00;

b) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 300,00 x € 14,50 = € 4.350,00;

c) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 1000,00 x € 2,00 = € 2.000,00;

Importo stimato euro 9.950,00

- n° 19 "Tratturo Melfi-Tarantino" tratto a monte verso s.c. 1, per un tratto di 700 m a valle si rende necessario eseguire interventi:

✓ ricolmatura degli ammaloramenti puntuali del corpo stradale mediante fornitura e posa di materiale arido per una larghezza media di 5 metri, nonché la definitiva riconfigurazione della sede stradale stessa mediante la realizzazione di uno strato di usura in tappetino;

✓ realizzazione di banchina in cls a protezione del margine stradale;

✓ nolo escavatore cingolato gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;

✓ autocarro gg 1 x ore 8 = 8 h x € 75,00 = € 600,00;

✓ rifacimento tappetino mq/cm 500 x € 1,15 = € 575,00

Importo stimato euro 2.650,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 22.925,00





Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

La ditta

[Signature]
10/1/2013

Il geom.

[Signature]

Il geom.

[Signature]

Il Responsabile V area

[Signature]



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-/10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto, geom. Vito Mastronardi, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, ha eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso gli scriventi hanno indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la esecuzione dei lavori è quella dell'IMPRESA EDILE STRADALE di PISANELLI Antonio con sede in Castellaneta in Via San Martino n° 27.


Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10-10-2013;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE di PISANELLI Antonio, la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per l'esecuzione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V^ Area.

- n° 31 "Strada Spineto Montecamplo", relativamente all'intera lunghezza di circa 10 km sono previste le seguenti lavorazioni:
 - ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
 - ✓ ricolmatura degli ammaloramenti, sia puntuali che estesi, con materiale arido e la stesura di uno strado di 5 cm di tappetino atti a ricostituire la sede stradale;
 - ✓ rifacimento delle spallette "ponte dello Spineto", ricostruzione del relativo pacchetto stradale con la stesura di 10 cm di misto di cava stabilizzato e 5 cm di tappetino;
- a) nolo escavatore cingolato gg 3 x ore 8 = 24 h x €. 75,00 = € 1.800,00;



- b) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;
c) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 4000,00 x € 2,00 = € 8.000,00;

Importo stimato euro 11.250

- n° 36 "Regio Tratturello Orsanese", relativamente all'intera lunghezza di circa 15 km sono previste le seguenti lavorazioni:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti e delle relative canalette poste al margine stradale occluse;
 - ✓ ricolmatura degli ammaloramenti, sia puntuali che estesi, con materiale arido e la stesura di uno strato di 5 cm di tappetino atti a ricostituire la sede stradale;
 - ✓ per un tratto di circa 2,5 km, si rende necessario eseguire interventi di riproposizione della sede stradale mediante la stesura di materiale bituminoso, sia per la risagoma del corpo, che per la definitiva sistemazione del manto stradale.
- d) nolo escavatore cingolato gg 3 x ore 8 = 24 h x € 75,00 = € 1.800,00;
e) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 200,00 x € 14,50 = € 2.900,00;
f) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 7.000,00 x € 2,00 = € 14.000,00;
g) rifacimento tappetino mq/cm 1.000 x € 1,15 = € 1.150,00

Importo stimato euro 26.850,00

- n° 22 "Strada Cannello Rene Favale", per un tratto di 500 m vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ pulizia della sede stradale da fango e detriti;
 - ✓ ricostruzione della porzione di corpo stradale sgrottata;
 - ✓ riconfigurazione degli argini del canale adiacenti al ponte e posa in opera di Guard-Rail;
- h) nolo escavatore cingolato gg 2 x ore 8 = 16 h x € 75,00 = € 1.200,00;
i) fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 100,00 x € 14,50 = € 1.450,00;
j) Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 400,00 x € 2,00 = € 800,00;
k) rifacimento tappetino mq/cm 1.000 x € 1,15 = € 1.150,00

Importo stimato euro 3.450,00

- n° 135 "Strada Limite Comune di Ginosa", per un tratto di 9,5 km vi sono da eseguire le seguenti opere:

- ✓ ricostruzione del corpo stradale attraverso la posa in opera di 10 cm di misto di cava stabilizzato e successivamente realizzazione di uno strato superiore di usura in terre stabilizzate;
- ✓ nolo escavatore cingolato gg 3 x ore 8 = 24 h x € 75,00 = € 1.800,00;
- ✓ fornitura e posa in opera misto granulare stabilizzato mc 200,00 x € 14,50 = € 2.900,00;
- ✓ Espurgo e pulizia cunette mediante rimozione di fango, detriti e sterpaglie mt. 4.000,00 x € 2,00 = € 8.000,00;
- ✓ rifacimento tappetino mq/cm 3.000 x € 1,15 = € 3.450,00

Importo stimato euro 16.150,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 57.700,00

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezzario della Regione Puglia.

La ditta

Rennato Suber

10-10-2013

Il geom.

Pro. P. P. P.

Il Responsabile V area

[Signature]



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

I sottoscritti, geom. V. Mastronardi e L. Ludovico, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, ha eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso lo scrivente ha indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per l'esecuzione dei lavori è quella di MA impianti s.r.l., con sede in Castellaneta in v. Calderai n.70.

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10/10/2013
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta MA impianti s.r.l., la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per la realizzazione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V Area.

- Fornitura e posa di magnetotermico	cad 2 p.u. € 125,00	imp. € 250,000
- Fornitura di teleruttore	cad 1 p.u. € 13,62	imp. € 113,62
- Fornitura di crepuscolare	cad 5 p.u. € 70,00	imp. € 350,00
- Fornitura di morsettiera	cad 2 p.u. € 18,00	imp. € 36,00
- Ricerca guasti	cad 1 p.u. € 250,00	imp. € 250,00
- Rifacimento giunti in resina	cad 2 p.u. € 113,62	imp. € 227,24

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.474,53

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

Il giorno 12.10.2013.

La ditta

Il geom.

Il geom.

Il Responsabile V area



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto, geom. V. Mastronardi, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, ha eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso lo scrivente ha indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la esecuzione dei lavori è quella di Flora 2000 srl p.iva. 02505930731, con sede in Castellaneta in c.da Specchia sn.

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del ~~datato~~ 10-10-2013 ~~ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 554/99;~~
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta Flora 2000 srl, la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per l'esecuzione dei lavori e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V^ Area.

- Sc 15-17 pulizia strade da fango e detriti:

- a) nolo terna gommata gg 2 x ore 8 = 32 h x €. 60,00 = € 1.920,00;
- b) autocarro gg 2 x ore 8 = 32 h x €. 75,00 = € 2.400,00;
- c) Spurgo cunette 600,00 x 2 = 1.200,00



Sc 68 pulizia strade da fango e detriti:

e) nolo terna gommata gg 2 x ore 8 = 32 h x € 60,00 = € 1.920,00;

f) autocarro gg 2 x ore 8 = 32 h x € 75,00 = € 2.400,00;

g) Spurgo cunette 500,00 x 2 = 1.000,00

- parco Diana, V. I. Sturzo, Via Pirandello, v. delle Spinelle, v. Verga,, V. S. Francesco, p.zza San Rocco, v. san Martino, v. Traturello, v. Schirra, v. Mare delle nubi, v. Mare delle nubi, via spumeggiante, v. Scoot, via Collins, deposito comunale ex Battasole - taglio alberi e rami pericolanti, :

h) autocarro gg 10 x ore 8 = 80 h x € 75,00 = € 6.000,00;

i) autocarro con cestello gg 10 x 8 = 80 h x 75.00 = 6.000,00;

j) taglio raso macchia mq. 500 x 1,00 = 500

IMPORTO COMPLESSIVO € 23.340,00

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezziario della Regione Puglia.

La ditta

Il geom.

Il Responsabile V area

16/10/2013



Cap. 74011

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

C.F. 80012250736

Verbale di lavori di somma urgenza

Art. 175-176 D.P.R. 207/2010

Alluvione 8-9-/10/2013

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto, geom. V. Mastronardi, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 7 e 8 ottobre 2013, ha eseguito su disposizione del Sindaco un sopralluogo nell'agro di Castellaneta per individuare le situazioni che necessitano di interventi immediati per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Sindaco ha indicato anche le ditte di fiducia della pubblica Amministrazione che si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori.

Il sopralluogo è stato esperito in data 09 ottobre 2013 e in esito ad esso lo scrivente ha indicato tutte le situazioni di compromissione statica ed il costo minimo degli interventi da porre in essere.

A seguito del sopralluogo è stata predisposta una relazione, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2013, riassuntiva dei danni e dei relativi interventi di somma urgenza, il tutto inviato al Sindaco.

Che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi sopra descritti, questi non possono essere eseguiti dal personale comunale in quanto attualmente risulta impiegato negli interventi di ripristino di altri tratti stradali che anch'essi non possono essere differiti.

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi crea immediato pericolo alla pubblica incolumità.

La ditta indicata allo scrivente per la fornitura della segnaletica è quella di Segnaletica Danese, con sede in Castellaneta in v.co II S. Francesco n.16.

Premesso quanto sopra,

- VISTA la relazione ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. del 10/10/2013
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 10.10.2013 in cui viene dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale e dove si dà mandato ai responsabili di servizio di porre in essere tutti gli adempimenti per fronteggiare l'emergenza in atto;

ORDINA

Alla ditta Segnaletica Danese, la quale sottoscrivendo il presente verbale accetta i prezzi per la fornitura della segnaletica e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e nulla ha da obiettare, di eseguire con urgenza i seguenti interventi qui di seguito indicati e per le somme quantificate in applicazione di elenco prezzi elaborato di concerto con il Responsabile della V^ Area.

Vedi allegati 1 - 2 - 3

IMPORTO COMPLESSIVO € 6.969,08

Al termine dei lavori si eseguirà la contabilità definitiva degli interventi per tutto quanto effettivamente realizzato. Per i prezzi non indicati si farà riferimento al prezzario della Regione Puglia.


Il giorno 12.10.2013.

La ditta

Il geom.

Il Responsabile V area

AL2.1

	SEGNALETICA DANESE	
	Di.Danese Attilio - Segnaletica & Servizi	
	Vico. Il. S. Francesco N° 16	
	74011 Castellaneta (TA)	
	Tel./Fax 0998491007 - 0998491035 - Cell. 3357151003	
E-mail: danese.attilio@legalmail.it - marco.danese.urmc@alice.it		

PROPOSTA D'OFFERTA	
N° PRE/54/09 del 26/08/2013	Cod. Cliente
Cliente/Ditta/A.COM. -	A. C. di CASTELLANETA
Alla C/A :	Sig. COMANDANTE M. M. LARIZZA
VIA/Pzza	Piazza Principe di Napoli N°
C.A.P. 74011	Città: CASTELLANETA (TA)
Tel/Fax:	- Fax: -
P. IVA : 80012250736 - CF.	

A seguito Vs. gentile Richiesta, con la presente Vi proponiamo Ns. migliore offerta per la fornitura di quanto da voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate. (LAVORI in STRADE EXTRAURBANE DI URGENZA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Dimensione	Q.tà	P.UN.	Prezzo Totale
	STRADE EXTRAURBANE S.C. DALLA GUDELLA VERSO GINOSA MARINA					
Fg. 392	Barriera Normale B/R 60X2,40 F. Cl. 1	Pz.	60X240	4	€ 119,73	€ 478,92
Fg. 46	Disco Ø 60 Divieto di Transito F. Cl.1	Pz.	Ø 60	4	€ 25,53	€ 102,12
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3,30	MI.	Ø 60	17,60	€ 8,50	€ 149,60
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	32	€ 0,85	€ 27,20
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	4	€ 23,50	€ 94,00
Fg.	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.	Ø 60	8	€ 5,25	€ 42,00
Fg.	Targa 100x150 Preavviso di Strada Chiusa f.Cl.1	Pz.	100x150	1	€ 205,15	€ 205,15
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3,30	MI.	Ø 60	6,60	€ 8,50	€ 56,10
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	4	€ 0,85	€ 3,40
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	2	€ 23,50	€ 47,00
Fg.	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.		1	€ 9,50	€ 9,50
Fg.	Targa 100x150 Preavviso di Strada Chiusa Km. 4,900 F.Cl.1	Pz.	100x150	1	€ 205,15	€ 205,15
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3030	MI.	Ø 60	6,60	€ 8,50	€ 56,10
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	4	€ 0,85	€ 3,40
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	2	€ 23,50	€ 47,00
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.	Ø 60	1	€ 9,50	€ 9,50
Fg. 392	Cl. 1	Pz.	20X150	4	€ 25,74	€ 102,96
lavoro	crepuscolare)	Pz.		4	€ 9,30	€ 37,20
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.		4	€ 9,50	€ 38,00
SOSTEGNI	Cavalletto per Disco o per Triangolo			4	€ 18,90	€ 75,60

Totale IVA esclusa	€ 1.789,90
Totale IVA 21%	€ 375,88

Totale	
Totale Documento	€ 2.165,78

Modalità di Pagamento: 60 GG. BONIFICO
Banca d'appoggio:
ABI: CAB:

Trasporto:
Periodo di Consegna:
Luogo di Consegna:
Imballaggio:
Firma: Responsabile Commerciale

Castellaneta, 26/08/2013

Timbro/Firma: Del Cliente per

Si accetta il presente
prezzo solo se
previsto

12.10.2013 N M

ALL. 2

	SEGNALETICA DANESE	
	Di Danese Attilio - Segnaletica & Servizi	
	Vico. II° S. Francesco N° 16	
	74011 Castellaneta (TA)	
	Tel/Fax: 0998491007 - 0998491035 - Cell. 3357151003	
E-mail: danese.attilio@legalmeil.it - marco.danese.urmc@alice.it		

PROPOSTA D'OFFERTA	
N° PRE/54/09 del 26/08/2013	Cod. Cliente
Cliente/Ditta/A.COM. -	A. C. di CASTELLANETA
Alla C/A :	Sig. COMANDANTE M. M. LARIZZA
VIA/Pzza	Piazza Principe di Napoli N°
C.A.P. 74011	Città: CASTELLANETA (TA)
Tel/Fax:	- Fax: -
P. IVA: 80012250736 - CF.	

A seguito Vs. gentile Richiesta, con la presente Vi proponiamo Ns. migliore offerta per la fornitura di quanto da voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate. (LAVORI in STRADE EXTRAURBANE)

Articolo	Descrizione	U.M.	Dimensione	Q.tà	P.UN.	Prezzo Totale
	STRADE EXTRAURBANE S.C. DA CASTELLANETA VERSO GAUDELLA					
Fg. 392	Barriera Normale B/R 60X2,40 F. Cl. 1	Pz.	60X240	4	€ 119,73	€ 478,92
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3,30	MI.	Ø 60	26,40	€ 8,50	€ 224,40
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	32	€ 0,85	€ 27,20
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	8	€ 23,50	€ 188,00
		Pz.		8	€ 5,25	€ 42,00
Fg. 392	20X1,50 F. Cl. 1	Pz.	20X150	4	€ 25,74	€ 102,96
	crepuscolare)	Pz.		4	€ 9,30	€ 37,20
Fg. 383	Triangolo Giallo L. 90 F. Cl. 1 lavori in	Pz.	L. 90	4	€ 9,50	€ 38,00
SOSTEGNI	Cavalletto per Disco o per Triangolo	Pz.		2	€ 10,00	€ 20,00
Fg.	F.C.I.1	Pz.	100x150	6	€ 18,90	€ 113,40
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3030	MI.	Ø 60	2	€ 205,15	€ 410,30
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	13,20	€ 8,50	€ 112,20
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	8	€ 0,85	€ 6,80
lavoro		Pz.	Ø 60	4	€ 23,50	€ 94,00
		Pz.	Ø 60	2	€ 9,50	€ 19,00

Totale IVA esclusa	€ 1.914,38
Totale IVA 21%	€ 402,02

Totale	€ 2.316,40
Totale Documento	€ 2.316,40

Trasporto:
Periodo di Consegna:
Luogo di Consegna:
Imballaggio:

Modalità di Pagamento: 60 GG. BONIFICO
Banca d'appoggio:
ABI: CAB:


Firma: Responsabile Commerciale

Castellaneta, 26/08/2013

Timbro/Firma: Del Cliente per Accettazione Offerta

Timbro: SEGNALETICA DANESE e firma DG

Firma: per Riesame e Accett.ne Modifiche DG

Si accetta al punto punto solo
da per me




422.3

SEGNALETICA DANESE
 Di Danese Attilio - Segnaletica & Servizi
 Vico I.P.S. Francesco N° 16
 74011 Castellana (TA)
 Tel/Fax 0998491007 - 0998491035 - Cell. 3357151003
 E-mail: danese.attilio@legalmel.it - marco.danese.urmc@alice.it

PROPOSTA D'OFFERTA
 N° PRE/54/09 del 26/08/2013 Cod. Cliente
 Cliente/Ditta/A.COM. - A.C. di CASTELLANETA
 Alla C/A: Sig. COMANDANTE M. M. LARIZZA
 Via/Piazza Piazza Principe di Napoli N°
 C.A.P. 74011 Città: CASTELLANETA (TA)
 Tel/Fax: - Fax: -
 P. IVA: 80012250736 - CF.

A seguito Vs. gentile Richiesta, con la presente Vi proponiamo Ns. migliore offerta per la fornitura di quanto da voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate. (LAVORI in STRADE EXTRAURBANE DI URGENZA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Dimensione	Q.tà	P. UN.	Prezzo Totale
	STRADE EXTRAURBANE S.C. DA CASTELLANETA VERSO MONTECAMPLO					
Fg. 392	Barriera Normale B/R 60X2,40 F. CL. 1	Pz.	60X240	4	#####	€ 478,92
Fg. 46	Disco Ø 60 Divieto di Transito F. CL.1	Pz.	Ø 60	5	€ 25,53	€ 127,65
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3,30	MI.	Ø 60	26,40	€ 8,50	€ 224,40
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	32	€ 0,85	€ 27,20
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	8	€ 23,50	€ 188,00
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.		8	€ 5,25	€ 42,00
Fg.	Targa 100x150 Preavviso di Strada Chiusa F. CL.1	Pz.	100x150	1	#####	€ 205,15
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione Ø 60 mm. 2,5 dec. Da H 3030	MI.	Ø 60	6,60	€ 8,50	€ 56,10
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	4	€ 0,85	€ 3,40
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	2	€ 23,50	€ 47,00
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.	Ø 60	1	€ 9,50	€ 9,50
Fg.	Targa 100x150 Preavviso di Strada Chiusa Km. 4,900 F. CL.1	Pz.	100x150	1	#####	€ 205,15
SOSTEGNI	Sostegni Tubolari Zincati a Caldo Anti Rotazione	MI.	Ø 60	6,60	€ 8,50	€ 56,10
minuteria	Collari Zincati con Bulloneria Ø 60 mm.	Pz.	Ø 60	4	€ 0,85	€ 3,40
lavoro	Posa Sostegni Ø 60 mm. Fino a 3,60	Pz.	Ø 60	2	€ 23,50	€ 47,00
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.	Ø 60	1	€ 9,50	€ 9,50
Fg. 392	CL. 1	Pz.	20X150	4	€ 25,74	€ 102,96
	Lampeggiatore bipila a led Rosso (crepuscolare)	Pz.		4	€ 9,30	€ 37,20
lavoro	Posa Segnali fino a fino a Mg. 1,50 (a un palo)	Pz.		4	€ 9,50	€ 38,00
Fg. 383	Triangolo Giallo L. 90 F. CL. 1 lavori in Corso	Pz.	L. 90	2	€ 10,00	€ 20,00
Fg. 80/b	Disco Ø 60 OBLIGO a SX F. CL.1	Pz.	L. 90	2	€ 25,53	€ 51,06
SOSTEGNI	Cavalletto per Disco o per Triangolo			4	€ 18,90	€ 75,60

Totale IVA esclusa € 2.055,29
 Totale IVA 21% € 431,61

Totale € 2.486,90
 Totale Documento € 2.486,90

Modalità di Pagamento: 60 GG. BONIFICO
 Banca d'appoggio:
 ABI: CAB:

Trasporto:
 Periodo di Consegna:
 Luogo di Consegna:
 Imballaggio:

Firma: Responsabile Commerciale

Si accetta il presente
 punto senza
 riserva
 12.10.2013
[Signature]

Castellana, 26/08/2013
 mbro/Firma: Del Cliente per Accettazione
 offerta

Timbro: SEGNALETICA DANESE e firma
 OG Firma: per Riesame e Accett.ne Modifiche

9

CONTABILITA' DITTE



IMPRESA DI GIORGIO CRISTIAN

con sede in Castellaneta

Viale Mastrobuono, seconda traversa, 23

Comune di CASTELLANETA
Provincia di TARANTO

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE EXTRAURBANE - O.d.S. DEL
10.10.2013

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETA

IMPRESA: DI GIORGIO CHRISTIAN

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 7 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



		DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
DI GIORGIO (SpCat 1)								
S.C. 31 DA SS7 A PONTE DELLO SPINETO (Cat 1)								
13	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI - DA SS7 VERSO PONTE DELLO SPINETO	2,00	200,00	4,000		1'600,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI - DA SS7 VERSO PONTE DELLO SPINETO	2,00	200,00	4,000		1'600,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI - PONTE DELLO SPINETO		40,00	4,000		160,00		
	SOMMANO mq					3'360,00		
007 1013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	RICOLMATURA AMMALORAMENTI ESTESI E PUNTUALI - DA SS7 VERSO PONTE DELLO SPINETO		50,00	4,000	0,050	10,00		
	RICOLMATURA AMMALORAMENTI ESTESI E PUNTUALI - DA SS7 VERSO PONTE DELLO SPINETO		210,00	0,500	0,050	5,25		
	PONTE DELLO SPINETO		20,00	4,000	0,050	4,00		
	SOMMANO mc					19,25		
S.C. 36 (Cat 2)								
14 11/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		700,00	5,000		3'500,00		
	SOMMANO mq					3'500,00		
S.C. 38 (Cat 3)								
3 001.007 11/2013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	RICONFIGURAZIONE TRATTO FINALE EROSO		300,00	2,500	0,050	37,50		
	SOMMANO mc					37,50		
S.C. 43 (Cat 4)								
5/4 Inf001.007 03/11/2013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le							
RIPORTARE								

DI GIORGIO CHRISTIAN


COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETA
LIBRETTO DELLE MISURE
Sede Attività e domicilio Fiscale
2. Trav. Viale Mastrobuono, 13 - 74011 CASTELLANETA
Cod. Fisc. DRGCRS78513C136D
PART. IVA 02532270739

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO							
modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. RICONFIGURAZIONE TRATTO FINALE EROSO RICONFIGURAZIONE TRATTO FINALE EROSO		300,00 300,00	2,500 2,500	0,050 0,050	37,50 37,50		
SOMMANO mc					75,00		
S.C. 46 (Cat 5)							
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. RICONFIGURAZIONE CORPO STRADALE		140,00	2,500	0,050	17,50		
SOMMANO mc					17,50		
S.C. 47 (Cat 6)							
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. RICONFIGURAZIONE TRATTO DI STRADA EROSO		100,00	2,500	0,050	12,50		
SOMMANO mc					12,50		
S.C. 50 (Cat 7)							
Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		100,00	3,000		300,00		
SOMMANO mq					300,00		
S.C. 52 (Cat 8)							
Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		500,00	3,000		1'500,00		
SOMMANO mq					1'500,00		
S.C. 53 (Cat 9)							
Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							

DI GIORGIO CHRISTIAN**DEMOLIZIONE EDIFICI - MOVIMENTO TERRA**COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1Sede Attività e domicilio Fiscale
2. Trav. Viale Mastrobuoni, 23 - 74011 CASTELLANETA
Cod. Fisc. 01408670739
PART. IVA 0253270739

IL DIRETTORE DEI LAVORI



A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		300,00	3,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00		
	S.C. 67 (Cat 10)							
	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
2013	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		150,00	5,000		750,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		150,00	5,000		750,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		150,00	6,500		975,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		350,00	6,500		2'275,00		
	SOMMANO mq					4'750,00		
4/016/2013	Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto.	2,00	300,00	2,000		1'200,00		
	CONFIGURAZIONE CUNETTE LATERALI					1'200,00		
	SOMMANO mq							
15/001.001.b/2013	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale umidimento; compresa la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura							
	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE ADIACENTE AL PONTE		9,00	6,000	1,350	72,90		
	RIPROFILATURA DEL CIGLIO STRADALE IN PROSSIMITA' DEL 1° PONTE		130,00	1,000	0,100	13,00		
	SOMMANO mc					85,90		
	S.C. 69 (Cat 11)							
4/20114/01/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		600,00	4,000		2'400,00		
	SOMMANO mq					2'400,00		
	S.C. 70 (Cat 12)							
15/16/01.114/03/11/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	RIMOZIONE DETRITI		20,00	4,000		80,00		
	RIMOZIONE DETRITI		30,00	4,000		120,00		
	SOMMANO mq					200,00		
	S.C. 73 (Cat 13)							

DI GIORGIO CHRISTIAN

DEMOLIZIONE EDIFICI - MOVIMENTO TERRA

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETTA
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
 Sede Attività e domicilio Fiscale
 Z. Trav. Viale Mastrobuono, 23 - 74011 CASTELLANETTA
 Cod. Fiscale 02532220739
 PART. IVA 02532220739

IL DIRETTORE DEI LAVORI

		DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par. ug.	lung.	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
07/11/2013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		150,00	2,500	0,050	18,75		
	RICONFIGURAZIONE CORPO STRADALE					18,75		
	SOMMANO mq							
07/11/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere		700,00	3,500		2'450,00		
	RIMOZIONE DETRITI					2'450,00		
	SOMMANO mq							
	S.C. 119 (Cat 14)							
07/11/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere		600,00	4,000		2'400,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI					2'400,00		
	SOMMANO mq							
07/11/2013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	0,05	2000,00	4,000	0,050	20,00		
	RICOLMATURA BUCHE					20,00		
	SOMMANO mc							
	S.C. 143 (Cat 15)							
07/11/2013	Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere		1750,00	3,000		5'250,00		
	SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI					5'250,00		
	SOMMANO mq							
07/11/2013	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	0,50	1500,00	3,000	0,050	112,50		
	RIPRISTINO TRATTI DI STRADA AMMALORATI					112,50		
	SOMMANO mc							

DI GIORGIO CHRISTIAN

DEMOLIZIONE EDIFICI - MOVIMENTO TERRA

Sede Attività e domicilio Fiscale

2. Trav. Viale Mastrobuono, 23 - 74011 CASTELLANETA

Cod. Fisc. 01608760130-736D

PART. IVA 02532270739

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO							
S.C. 144 (Cat 16)							
Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		950,00	3,000		2'850,00		
SOMMANO mq					2'850,00		
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
RIPRISTINO TRATTI DI STRADA AMMALORAATI	0,50	900,00	2,500	0,050	56,25		
SOMMANO mc					56,25		
S.C. 145 (Cat 17)							
Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali ecc., compresa la raccolta in cumulo delle materie al bordo delle banchine, per qualsiasi spessore del lavoro di sfangamento e con qualsiasi mezzo non escluso quello a mano, compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
SFANGAMENTO E RIMOZIONE DETRITI		950,00	3,000		2'850,00		
SOMMANO mq					2'850,00		
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
RIPRISTINO TRATTI DI STRADA AMMALORATI	0,50	900,00	2,500	0,050	56,25		
SOMMANO mc					56,25		
FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA (Cat 18)							
Fornitura di pietrisco 90/63							
Pietrisco 90/63				297,200		297,20	
Pietrisco 90/63				308,800		308,80	
Pietrisco 90/63				742,200		742,20	
SI DETRAGGONO q.li						1'348,20	
Fornitura di misto granulare stabilizzato							
Stabilizzato				323,400		323,40	
Stabilizzato				328,000		328,00	
Stabilizzato				298,200		298,20	
Stabilizzato				329,200		329,20	
Stabilizzato				330,600		330,60	
Stabilizzato				332,000		332,00	
Stabilizzato				325,800		325,80	
Stabilizzato				324,000		324,00	
Stabilizzato				330,000		330,00	
Stabilizzato				331,800		331,80	
						3'253,00	

DI GIORGIO CHRISTIAN

DEMOLIZIONE EDIFICI - MOVIMENTO TERRA

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETTA
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
 Sede Attività e domicilio Fiscale
 Trav. V.le Mastrobuono, 23 - 74011 CASTELLANETTA
 Cod. Fisc. 01608570136
 PART. IVA 02532040730

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
	par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO						3'253,00	
Stabilizzato				317,200		317,20	
Stabilizzato				257,400		257,40	
Stabilizzato				2333,600		2'333,60	
SI DETRAGGONO q.li						6'161,20	
Data, 07/11/2013							
DI GIORGIO CHRISTIAN DEMOLIZIONE EDIFICI - MOVIMENTO TERRA Sede Attività e domicilio Fiscale 2 ^a Trav. V.le Mazzini, 23 - 40111 CASTELLANETA C.A.D.I.F.R.G. DEGRS76D13C136D PART. IVA 02532270739							
I Tecnici							
  							

DI GIORGIO CHRISTIAN

DI GIORGIO CHRISTIAN
 COMMITTENTE: COMEDEMOLIZIONE EDIFICI A MOVIMENTO TERRA
 LIBRETTO DELLE MISURE Sede Attività e domicilio Fiscale
 2a Trav. Viale Mastrobuono, 73 - 74011 CASTELLANETA
 Cod. Fisc. DRGCRS76D73C136D
 PART. IVA 02532270739

IL DIRETTORE DEI LAVORI