



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 77 Reg. Gen. DATA 23/05/2018	OGGETTO: Project financing relativo alla concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I., ivi compresa oà fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. Approvazione lavori complementari.
--------------------------------------	--

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO
V AREA TECNICA

Proposta di deliberazione

Organo deliberante: Giunta Comunale

Servizio Proponente: 5^a Area – Tecnica

Istruttore: Angela Gavarente

Oggetto: Project Financing relativo alla concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. **Approvazione lavori complementari (ex art. 147 del D.Lgs. N°163/2006).**

Premesso che:

in data 15/10/2015 la Società Esco Light s.r.l. di Lecce ha presentato, ai sensi dell'art. 278 del Regolamento dei Contratti pubblici (D.P.R. N° 207/2010) una proposta ai fini dell'affidamento in Project Financing della concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico;

la ditta ha depositato uno studio di fattibilità unitamente alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato e alle garanzie offerte dal promotore;

con Delibera di Giunta Comunale N° 9 del 02/02/2016 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale N° 8 del 09/02/2016, esecutive secondo le modalità di legge, è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal Promotore ed è stato approvato lo studio di fattibilità per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, con la previsione di un investimento complessivo per lavori di € 2.871.292,00 e inoltre, a carico del Comune, il canone annuo da corrispondere al concessionario di importo ammontante a complessivi € 743.359,00;

con la stessa deliberazione è stato stabilito:

- il finanziamento della spesa mediante fondi di bilancio, così come previsto dall'art. 153 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, N° 163;
- l'importo complessivo della concessione pari a € 14.867.180,00 (IVA inclusa);
- l'inserimento dell'iniziativa nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 relativamente all'annualità 2016;
- l'appartenenza delle opere da realizzare alla categoria "OG10" – classifica IV dell'allegato A del D.P.R. N°207/2010;

in base agli studi economici svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità, la concessione prevede:

- a) la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
- b) una durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, oltre uno per i lavori, decorrenti dalla data di fine lavori.
- c) il Comune corrisponderà un canone annuo per massimo 20 (venti) anni di complessivi €743.359,00, soggetto a ribasso, corrispondente alle spese attualmente sostenute nell'anno per spesa di energia elettrica, manutenzione degli impianti e il recupero delle spese per l'investimento;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 43 del 18/02/2016 si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto in Project Financing della concessione di cui innanzi;
- in esito all'espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale N°180 in data 11/07/2016 si è dato luogo all'aggiudicazione definitiva del suddetto servizio in favore dell'impresa Esco Light S.r.l., corrente in Lecce (LE) alla Via M. Schipa, N° 15, alle seguenti condizioni:
 - a) il ribasso sul canone annuo risulta essere del 7,37% da applicare su € 743.359,00 rendendo così la cifra del canone annuale da corrispondere pari ad € 688.573,44;
 - b) la durata della concessione si riduce ad anni 19, avendo la ditta offerto un ribasso del 5,00% da applicare su anni 20;
 - c) i tempi di esecuzione dei lavori di efficientamento si riducono a giorni 300, avendo la ditta offerto un ribasso del 25,00% da applicare su giorni 400;
 - d) i tempi di redazione del PRIC e progetto definitivo ed esecutivo si riducono a giorni 63, avendo la ditta offerto un ribasso del 30,00% da applicare su giorni 90.
- nell'ambito del richiamato atto dirigenziale si è proceduto anche alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- in data 06/10/2016 con l'impresa Esco Light S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2226 di Repertorio;
- in data 13/10/2016 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna degli impianti ai fini della progettazione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 16 del 21/02/2017, debitamente esecutiva, è stato approvato il "Progetto definitivo/esecutivo degli interventi di messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico" presentato dalla Esco Light S.r.l.;
- in data 22/02/2017 si è dato luogo alla consegna definitiva degli impianti di pubblica illuminazione, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, all'impresa Esco Light S.r.l., come da Verbale sottoscritto in pari data, che ha stabilito la data di ultimazione degli interventi al giorno 19/12/2017;
- con d.d. N° 464 del 19/12/2017 è stata accolta la motivata richiesta di proroga inoltrata dalla Esco Light., di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori sopra citati, di modo che il termine ultimo per la conclusione delle opere è stato fissato al giorno 17/02/2018;
- in data 07/02/2018, l'Ing. Luigi Bruno, in qualità di Direttore dei Lavori, comunicava che la sostituzione dei quadri elettrici si sarebbe protratta di circa 15 giorni oltre la scadenza contrattuale, a causa dell'interdipendenza con i tempi del fornitore di energia elettrica, ENEL S.p.A.;
- in data 17/02/2018 l'impresa esecutrice degli interventi comunicava alla Direzione dei Lavori, costituita dall'Ing. Luigi Bruno congiuntamente all'Ing. Monica De Santis, l'ultimazione dei lavori;
- la D.L.L. in data 03/03/2018 ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, dichiarandoli eseguiti in tempo utile, a meno di lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, che l'impresa ha dichiarato di non aver potuto interamente completare a causa delle avverse condizioni meteorologiche nei mesi di gennaio e febbraio 2018, assegnando ulteriori 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione di queste ultime;

Atteso che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è verificato il sistematico intervento degli interruttori differenziali installati nei quadri di potenza, con inevitabili disagi e ripetuti riarmi manuali dell'interruttore;
- la reale situazione impiantistica e illuminotecnica dell'intero impianto di pubblica illuminazione è stata concretamente rilevabile solo durante l'esecuzione dei lavori;

- rientra tra le competenze della D.LL. segnalare durante l'esecuzione dei lavori eventuali interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nonché quei lavori che, pur non rientrando nel progetto inizialmente previsto dalla concessione e né dal contratto iniziale, si rendono necessari, a seguito del verificarsi di una circostanza impreveduta, per l'esecuzione dell'opera;
- a tal proposito in data 02/03/2018 i Direttori dei Lavori hanno effettuato una nuova verifica dell'impianto al fine di individuare soluzioni progettuali atte a minimizzare i disagi derivanti dalla situazione impiantistica e illuminotecnica dell'impianto nel suo insieme;
- in seguito alle risultanze di misurazioni elettriche, la D.LL. ha proposto, con relazione acquisita al protocollo comunale in data 09/04/2018 al N° 8059, lavori, separabili dall'esecuzione dell'appalto principale, che si rendono strettamente necessari per l'esecuzione dell'opera e il suo perfezionamento, nonché per la sua maggiore funzionalità e per il miglioramento del decoro urbano;
- dalla suddetta relazione si evince che la sostituzione dei quadri elettrici preesistenti con nuovi quadri, progettati secondo le norme vigenti, ha evidenziato la presenza di criticità sulle linee elettriche afferenti alcuni quadri, causate, probabilmente, dall'interruzione della continuità elettrica per effetto di rotture di giunti di fortuna eseguiti nel tempo e anche a seguito dell'evento di calamità naturale, per nevicate e gelo di eccezionale portata verificatisi nel gennaio 2017, che determinarono nel territorio la dichiarazione di stato di emergenza e calamità naturale;
- consistenti miglioramenti sarebbero ottenibili mediante il rifacimento di alcune dorsali che garantirebbero l'equilibrio tra le fasi e la diminuzione del rischio di rotture dei giunti;
- gli interventi migliorativi proposti riguardano diversi quadri elettrici in disponibilità e garantirebbero una minore frequenza di intervento dei differenziali e una conseguente migliore qualità del servizio offerto dalla concessionaria;
- nella relazione di cui innanzi la D.LL. ha segnalato, inoltre, l'assenza di illuminazione pubblica in alcune zone del centro abitato di Castellaneta e Castellaneta Marina, cui si ovvierebbe attraverso l'ampliamento dell'impianto medesimo mediante la posa in opera di circa ulteriori 500 metri di linea elettrica e l'installazione di 20 nuovi punti luce;

Rilevato che:

- dall'esame della relazione su richiamata e del computo metrico ad essa allegato, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente sui seguenti quadri elettrici in Castellaneta paese:
 - Q2 – Via delle Spinelle;
 - Q9 – Via Garibaldi;
 - Q18 – Via San Francesco;
 inoltre provvedendo alla realizzazione delle nuove installazioni;
- il progetto relativo ai suddetti interventi complementari, di importo ammontante a complessivi € **113.041,62**, comprende i seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa, computo metrico, schema atto aggiuntivo, che fanno riferimento al seguente quadro economico rimodulato:

		base d'asta	aggiudicato	atto aggiuntivo	Complessivo
lavori					
totale lavori		€ 2.227.841,00	€ 2.227.841,00	€ 102.539,76	€ 2.330.380,76
di cui oneri di sicurezza		€ 66.835,00	€ 66.835,00	€ 3.076,19	€ 69.911,19
ribasso 7,37%			€ 164.191,88	€ 7.557,18	€ 171.749,06
totale lavori al netto		€ 2.227.841,00	€ 1.996.814,12	€ 91.906,39	€ 2.088.720,51
somme a disposizione					€ -
spese tecniche ed amministrative					€ -
somme a disposizione della P.A. (Collaudo-verifica- ex art 92 - pubblicazioni - ecc)		€ 89.114,00	€ 89.114,00	€ 919,06	€ 90.033,06
spese di redazione del project ex art 153 comma 9		€ 55.696,00	€ 55.696,00	€ -	€ 55.696,00
spese per progettazione e coordinamento sicurezza		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 8.000,00	€ 208.000,00
totale spese		€ 344.810,00	€ 344.810,00	€ 8.919,06	€ 353.729,06
					€ -
totale investimento		€ 2.572.651,00	€ 2.341.624,12	€ 100.825,45	€ 2.442.449,57
iva					€ -
iva ridotta		€ 222.784,10	€ 222.784,10	€ 10.253,98	€ 233.038,08
iva ordinaria		€ 75.858,20	€ 75.858,20	€ 1.962,19	€ 77.820,39
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.871.293,30	€ 2.640.266,42	€ 113.041,62	€ 2.753.308,04

- la copertura finanziaria degli interventi complementari suddetti, pari a complessivi €113.041,62, è garantita in utilizzo delle economie derivanti dal differimento di quattro mesi della ultimazione dei lavori, durante i quali, in assenza di canone, si è usufruito di un congruo risparmio dei consumi di energia elettrica per avere la concessionaria effettuato la sostituzione delle lampade a basso consumo con quelle a led;

Riscontrata l'opportunità di accogliere la proposta progettuale della Direzione Lavori, in quanto rispondente ai requisiti di migliorare l'efficienza del servizio e di ottimizzare l'impiego di risorse finanziarie;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuta la proposta progettuale in esame meritevole di approvazione, in quanto rispettosa delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 N° 267 (T.U. EE.LL.);
- Il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Acquisiti in istruttoria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri positivi di regolarità tecnico-contabile;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 03/03/2018 dalla Direzione dei Lavori relativi all'affidamento all'impresa Esco Light S.r.l, in Project Financing, della concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico;

2. di prendere, altresì, atto che con il suddetto Certificato la D.LL. ha dichiarato eseguiti i lavori in tempo utile, a meno di lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, che l'impresa ha dichiarato di non aver potuto interamente completare a causa delle avverse condizioni meteorologiche nei mesi di gennaio e febbraio 2018, assegnando ulteriori 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione di queste ultime;
3. di approvare la relazione, acquisita al protocollo comunale in data 09/04/2018 al N°8059, mediante la quale la D.LL. medesima ha proposto la realizzazione di lavori, separabili dall'esecuzione dell'appalto principale, che si rendono strettamente necessari per l'esecuzione dell'opera e il suo perfezionamento, nonché per la sua maggiore funzionalità e per il miglioramento del decoro urbano, limitando gli interventi esclusivamente ai seguenti quadri elettrici in Castellaneta paese:
 - Q2 – Via delle Spinelle;
 - Q9 – Via Garibaldi;
 - Q18 – Via San Francesco;
 inoltre provvedendo alla realizzazione delle nuove installazioni;
4. di approvare, pertanto, il progetto relativo ai suddetti interventi complementari, di importo ammontante a complessivi € **113.041,62**, comprendente i seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa, computo metrico, schema atto aggiuntivo, che fanno riferimento al seguente quadro economico rimodulato:

	base d'asta	aggiudicato	atto aggiuntivo	Complessivo
lavori				
totale lavori	€ 2.227.841,00	€ 2.227.841,00	€ 102.539,76	€ 2.330.380,76
di cui oneri di sicurezza	€ 66.835,00	€ 66.835,00	€ 3.076,19	€ 69.911,19
ribasso 7,37%		€ 164.191,88	€ 7.557,18	€ 171.749,06
totale lavori al netto	€ 2.227.841,00	€ 1.996.814,12	€ 91.906,39	€ 2.088.720,51
somme a disposizione				€ -
spese tecniche ed amministrative				€ -
somme a disposizione della P.A. (Collaudo-verifica- ex art 92 - pubblicazioni - ecc)	€ 89.114,00	€ 89.114,00	€ 919,06	€ 90.033,06
spese di redazione del project ex art 153 comma 9	€ 55.696,00	€ 55.696,00	€ -	€ 55.696,00
spese per progettazione e coordinamento sicurezza	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 8.000,00	€ 208.000,00
totale spese	€ 344.810,00	€ 344.810,00	€ 8.919,06	€ 353.729,06
				€ -
totale investimento	€ 2.572.651,00	€ 2.341.624,12	€ 100.825,45	€ 2.442.449,57
iva				€ -
iva ridotta	€ 222.784,10	€ 222.784,10	€ 10.253,98	€ 233.038,08
iva ordinaria	€ 75.858,20	€ 75.858,20	€ 1.962,19	€ 77.820,39
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.871.293,30	€ 2.640.266,42	€ 113.041,62	€ 2.753.308,04

5. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi complementari suddetti, pari a complessivi € **113.041,62**, è garantita in utilizzo delle economie derivanti dal differimento di quattro mesi della ultimazione dei lavori previsti nel project, durante i quali, in assenza di pagamento del canone, si è usufruito di un congruo risparmio dei consumi di energia elettrica per avere la concessionaria effettuato la sostituzione delle lampade a basso consumo con quelle a led, a gravare sul Capitolo N°20810: "Illuminazione centro urbano" del Bilancio 2018;
6. di affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi innanzi descritti all'impresa Esco Light S.r.l, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, in forza dell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione, per esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Responsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, Arch. Pantaleo De Finis, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/00;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 N° 267 (T.U. EE.LL.);

Visto Il D. Lgs. 163/2006;

Visto il D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Visto il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;

Visto Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio, Arch. Pantaleo De Finis, indicata in premessa ed espressamente:

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 03/03/2018 dalla Direzione dei Lavori relativi all'affidamento all'impresa Esco Light S.r.l, in Project Financing, della concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico;
2. di prendere, altresì, atto che con il suddetto Certificato la D.LL. ha dichiarato eseguiti i lavori in tempo utile, a meno di lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, che l'impresa ha dichiarato di non aver potuto interamente completare a causa delle avverse condizioni meteorologiche nei mesi di gennaio e febbraio 2018, assegnando ulteriori 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione di queste ultime;
3. di approvare la relazione, acquisita al protocollo comunale in data 09/04/2018 al N°8059, mediante la quale la D.LL. medesima ha proposto la realizzazione di lavori, separabili dall'esecuzione dell'appalto principale, che si rendono strettamente necessari per l'esecuzione dell'opera e il suo perfezionamento, nonché per la sua maggiore funzionalità e per il miglioramento del decoro urbano, limitando gli interventi esclusivamente ai seguenti quadri elettrici in Castellaneta paese:
Q2 – Via delle Spinelle;
Q9 – Via Garibaldi;
Q18 – Via San Francesco;
inoltre provvedendo alla realizzazione delle nuove installazioni;
4. di approvare, pertanto, il progetto relativo ai suddetti interventi complementari, di importo ammontante a complessivi € **113.041,62**, comprendente i seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa, computo metrico, schema atto aggiuntivo, che fanno riferimento al seguente quadro economico rimodulato:

		base d'asta	aggiudicato	atto aggiuntivo	Complessivo
lavori					
totale lavori		€ 2.227.841,00	€ 2.227.841,00	€ 102.539,76	€ 2.330.380,76
di cui oneri di sicurezza		€ 66.835,00	€ 66.835,00	€ 3.076,19	€ 69.911,19
ribasso 7,37%			€ 164.191,88	€ 7.557,18	€ 171.749,06
totale lavori al netto		€ 2.227.841,00	€ 1.996.814,12	€ 91.906,39	€ 2.088.720,51
somme a disposizione					€ -
spese tecniche ed amministrative					€ -
somme a disposizione della P.A. (Collaudo-verifica- ex art 92 - pubblicazioni - ecc)		€ 89.114,00	€ 89.114,00	€ 919,06	€ 90.033,06
spese di redazione del project ex art 153 comma 9		€ 55.696,00	€ 55.696,00	€ -	€ 55.696,00
spese per progettazione e coordinamento sicurezza		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 8.000,00	€ 208.000,00
totale spese		€ 344.810,00	€ 344.810,00	€ 8.919,06	€ 353.729,06
					€ -
totale investimento		€ 2.572.651,00	€ 2.341.624,12	€ 100.825,45	€ 2.442.449,57
iva					€ -
iva ridotta		€ 222.784,10	€ 222.784,10	€ 10.253,98	€ 233.038,08
iva ordinaria		€ 75.858,20	€ 75.858,20	€ 1.962,19	€ 77.820,39
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.871.293,30	€ 2.640.266,42	€ 113.041,62	€ 2.753.308,04

- di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi aggiuntivi suddetti, pari a complessivi € **113.041,62** è garantita in utilizzo delle economie derivanti dal differimento di quattro mesi della ultimazione dei lavori previsti nel project, durante i quali, in assenza di pagamento del canone, si è usufruito di un congruo risparmio dei consumi di energia elettrica per avere la concessionaria effettuato la sostituzione delle lampade a basso consumo con quelle a led, a gravare sul Capitolo N°20810: "Illuminazione centro urbano" del Bilancio 2018;
- di affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi innanzi descritti all'impresa Esco Light S.r.l, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, in forza dell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione, per esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- di demandare ai Funzionari Responsabili della 5^ Area Tecnica e della 2^ Area Contabile, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

f.to

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **25 MAG, 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **9 GIU, 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **25 MAG, 2018** (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☐ -

☒ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

