



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 148 DEL 25/09/2018

OGGETTO: INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE DI CASTELLANETA. APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore 13:15 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Gugliotti Giovanni	Sindaco	Presente
Scarati Cosimo	Vice Sindaco	Presente
Angelillo Giuseppe Nicola	Assessore	Presente
D'ettorre Anna Rita	Assessore	Presente
Martellotta Enza	Assessore	Presente
Cellamare Alfredo	Assessore	Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta Il Segretario Dott. Antonio Mezzolla .

Assume la presidenza Il Sindaco Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che l'intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

In data 18/10/2016, con Ordine di Servizio prot. n. 26917/2016, veniva incaricato dal Responsabile della V^ Area LL.PP. Arch. Pantaleo De Finis del Comune di Castellaneta per *“la verifica statica del solaio di copertura della casa Comunale e relativa stima degli interventi di messa in sicurezza”*, l'ing. Rocco Caputo.

Tale incarico si era reso necessario per l'avvenuto sfondellamento di una porzione di solaio e controsoffitto dell'Aula Consiliare nella notte tra il 17 e 18 ottobre.

Con Ordinanza sindacale n. 100 del 27/10/2016, è stato interdetto l'utilizzo dell'intera area adibita agli uffici “ragioneria” a seguito delle risultanze degli studi dell'ing. Rocco Caputo.

Al fine di avere una opportuna conoscenza della struttura della casa comunale sono state eseguite indagini di laboratorio da parte della società BRAINSTORMERS srl di Barile (PZ).

L'ing. Rocco Caputo ha prodotto il progetto di carattere definitivo al fine di sistemare staticamente l'immobile comunale. Da tale progetto emerge come l'opera ha significative valenze sotto il profilo tecnologico poiché prevede l'utilizzo di tecniche e materiali innovativi. Inoltre, l'esecuzione di tali opere prevede un grande livello di complessità realizzativo anche in considerazione della necessità di mettere in sicurezza l'immobile.

Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 172 del 27/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo degli “Interventi antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta” di importo ammontante a complessivi € 221.000,00;

Con Determinazione Dirigenziale N° 383 del 29/12/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per la “Progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta”;

In esito all'espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 201 in data 09/05/2017 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente, la “Progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta”, alla Ditta “Acca Costruzioni S.r.l.” con sede in Oria (BR), per un importo complessivo del servizio di progettazione di € 15.556,00 oltre C.A.P. al 4%, pari a € 622,24, e oltre I.V.A. al 22%, pari a € 3.559,21, in uno €19.737,45 e per l'ammontare dei lavori da eseguire di € 127.100,11 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 12.710,01, in uno € 139.810,12, avendo la Ditta medesima offerto il ribasso percentuale del 22,22 sull'importo a base d'asta e un ribasso temporale del 20,00% da applicare sui previsti 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, che ha ridotto la durata dell'appalto a 144 (centoquarantaquattro) giorni naturali e consecutivi;

Nell'ambito del medesimo atto dirigenziale si è provveduto anche a rimodulare il quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 25/08/2017 con la Ditta “Acca Costruzioni S.r.l.” è stato stipulato il Contratto d'Appalto N° 2252;

Con atto dirigenziale N° 388 del 12/10/2016 è stato conferito l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione all'Ing. Rocco Caputo;

Con Verbale in data 26/10/2016 l'Ing. Rocco Caputo, in qualità di Direttore dei Lavori, ha dato luogo alla consegna parziale dei “lavori antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta”;

Il Verbale di concreto inizio dei lavori è stato redatto in data 13/11/2017;

Con Determinazione Dirigenziale N° 125 del 31/01/2018 alla Ditta Acca Costruzioni S.r.l. è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo dei lavori di cui è aggiudicataria, per complessivi € 25.420,02, oltre I.V.A. al 10% pari a € 2.542,00, in uno € 27.962,02;

Con determinazione dirigenziale n. 604 del 23.04.2018 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei “lavori antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta” per interventi eseguiti dalla Ditta Acca Costruzioni S.r.l. a tutto il 16/04/2018, corredata del Libretto dei Sottocomputi, Libretto delle Misure, Sommario del Registro di Contabilità e Registro di Contabilità, trasmessa dall'Ing. Rocco Caputo, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il relativo Certificato di Pagamento, emesso in data 16/04/2018, di importo ammontante a complessivi €48.590,00, oltre I.V.A. al 10 % pari a € 4.859,00, in uno € 53.449,00, essendo stato operato il recupero della somma di € 11.625,72 derivante dall'anticipazione effettuata e la ritenuta dello 0,5% per infortuni, pari a € 290,64;

Con nota n. 20042 del 07.09.2018 il direttore dei lavori ha posto all'attenzione del RUP la necessità di modificare il contratto al fine di garantire la salubrità degli ambienti lavorativi e per far fronte alle norme igienico-sanitarie.

Tali motivazioni rientrano a pieno titolo in quanto disposto dalla normativa poiché tali accadimenti erano imprevedibili ed imprevedibili al momento della redazione progettuale.

Gli importi derivanti dalle suddette variazioni di lavorazioni trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto attingendo dalle economie di gara ed imprevedibili.

L'importo della presente variante è pari a € 43.748,63 al lordo del ribasso d'asta e al netto degli oneri della sicurezza incrementatesi di € 882,99 rispetto all'importo originario.

L'incremento percentuale è pari al 27,869%, pertanto la variazione è conforme a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 7, trovandosi comunque nelle condizioni di cui al comma 1 lettere b) e c).

Unitamente alla predetta nota, il direttore dei lavori ha trasmesso una relazione descrittiva, il computo metrico estimativo, il quadro economico di raffronto, il quadro comparativo, l'elenco dei prezzi, il verbale di concordamento nuovi prezzi, l'atto di sottomissione, la tavola grafica n.1, per cui la variazione contrattuale si evince dalla lettura del seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI			A BASE D'ASTA	RIMODULATO (DET. 388 DEL 12/10/2017)	PERIZIA DI VARIANTE	SOMME IN PIU' E SOMME IN MENO
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	156.981,37	156.981,37	200.730,00	43.748,63
a2		Ribasso d'asta del 22,22%		34.881,26	44.602,21	9.720,95
a3		Importo lavori al netto del ribasso		122.100,11	156.127,79	34.027,68
a4		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	5.000,00	5.000,00	5.882,99	882,99
A	a3 + a4	TOTALE LAVORI	161.981,37	127.100,11	162.010,78	34.910,67
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE						
b1		Lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
b4		Imprevisti e economie di gara	9.332,14	37.364,89	500,00	-36.864,89
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	0,00	0,00	0,00	0,00
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	0,00	0,00	0,00	0,00
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.1	Spese tecniche progetto esecutivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	b7.1.1	Ribasso d'asta del 22,22% da applicare su b7.1	0,00	-4.444,00	-4.444,00	0,00
	b7.1.2	Spese tecniche variante	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	b7.1.3	Spese tecniche per progettazione definitiva	0,00	4.509,81	4.509,81	0,00
	b7.1.4	Spese per indagini e accertamenti preliminari	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	b7.1.5	Spese tecniche per direzione dei lavori, Sicurezza, cert. Regolare esecuzione	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00
	b7.1.6	Spese per acquisizione pareri, oneri istruttori e valori bollati	0,00	500,00	0,00	-500,00
	b7.2	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.5	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	3.239,63	3.239,63	4.132,26	892,63
	b7.6	Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.)	800,00	1.097,27	1.163,27	66,00
	b7.7	Spese di gestione della CUC e della gara (art. 18 co. 4 convenzione CUC)		1.619,81	1.619,81	0,00
b7	b7.1 + b7.1.1 + b7.1.2 + b7.1.3 + b7.1.4 + b7.1.5 + b7.1.6 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + b7.5 + b7.6 + b7.7	Spese generali	27.039,63	36.888,57	35.997,20	-891,37
b8		Spese per pubblicità	500,00	0,00	0,00	0,00
	b9.1	IVA 22% su spese tecniche (b7.1+b7.1.1+b7.1.3+b7.1.4+b7.1.5)	5.948,72	6.936,41	6.290,93	-645,48
	b9.2	IVA 10% (Lavori)	16.198,14	12.710,01	16.201,08	3.491,07
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	22.146,86	19.646,42	22.492,01	2.845,59
b10		Forniture e Servizi IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b.8 + b.9 + b.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	59.018,63	93.899,89	58.989,21	-34.910,68
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00

Atteso che:

- le circostanze rinvenute erano impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale;
 - non vi è aumento dell'importo dell'intervento, che rimane invariato, mentre l'importo dei lavori subisce un incremento di € 34.910,67 , inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato con l'utilizzo delle economie di gara;
 - per gli interventi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. N° 50/2016, è possibile il ricorso all'affidamento diretto, per esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, coinvolgendo la medesima Ditta assuntrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto principale, in forza dell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione;
 - Ai prezzi di variante è stato applicato il medesimo ribasso di aggiudicazione di gara;
- Si ritiene il progetto meritevole di approvazione, e quindi rispettoso delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D.P.R. N° 327/2001;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

S I P R O P O N E

1. di approvare la modifica di contratto per: “Interventi antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta” redatta dall'ing. Rocco Caputo composto dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, computo metrico estimativo, quadro economico di raffronto, quadro comparativo, elenco dei prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, tavola grafica n.1, per cui la variazione contrattuale si evince dalla lettura del seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI			A BASE D'ASTA	RIMODULATO (DET. 388 DEL 12/10/2017)	PERIZIA DI VARIANTE	SOMME IN PIU' E SOMME IN MENO
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	156.981,37	156.981,37	200.730,00	43.748,63
a2		Ribasso d'asta del 22,22%		34.881,26	44.602,21	9.720,95
a3		Importo lavori al netto del ribasso		122.100,11	156.127,79	34.027,68
a4		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	5.000,00	5.000,00	5.882,99	882,99
A	a3 + a4	TOTALE LAVORI	161.981,37	127.100,11	162.010,78	34.910,67
SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b1		Lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
b4		Imprevisti e economie di gara	9.332,14	37.364,89	500,00	-36.864,89
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	0,00	0,00	0,00	0,00
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	0,00	0,00	0,00	0,00
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.1	Spese tecniche progetto esecutivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	b7.1.1	Ribasso d'asta del 22,22% da applicare su b7.1	0,00	-4.444,00	-4.444,00	0,00
	b7.1.2	Spese tecniche variante	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	b7.1.3	Spese tecniche per progettazione definitiva	0,00	4.509,81	4.509,81	0,00
	b7.1.4	Spese per indagini e accertamenti preliminari	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	b7.1.5	Spese tecniche per direzione dei lavori, Sicurezza, cert. Regolare esecuzione	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00
	b7.1.6	Spese per acquisizione pareri, oneri istruttori e valori bollati	0,00	500,00	0,00	-500,00
	b7.2	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.5	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	3.239,63	3.239,63	4.132,26	892,63
	b7.6	Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.)	800,00	1.097,27	1.163,27	66,00
	b7.7	Spese di gestione della CUC e della gara (art. 18 co. 4 convenzione CUC)		1.619,81	1.619,81	0,00
b7	b7.1 + b7.1.1 + b7.1.2 + b7.1.3 + b7.1.4 + b7.1.5 + b7.1.6 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + b7.5 + b7.6 + b7.7	Spese generali	27.039,63	36.888,57	35.997,20	-891,37
b8		Spese per pubblicità	500,00	0,00	0,00	0,00
	b9.1	IVA 22% su spese tecniche (b7.1+b7.1.1+b7.1.3+b7.1.4+b7.1.5)	5.948,72	6.936,41	6.290,93	-645,48
	b9.2	IVA 10% (Lavori)	16.198,14	12.710,01	16.201,08	3.491,07
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	22.146,86	19.646,42	22.492,01	2.845,59
b10		Forniture e Servizi IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b.8 + b.9 + b.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	59.018,63	93.899,89	58.989,21	-34.910,68
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00

2. di demandare ai Funzionari Responsabili della 5^ Area Tecnica e della 2^ Area Contabile, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato;

Il Responsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, Arch. Pantaleo De Finis del 26/05/2015, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/00;

Visto il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;

Visto il D.P.R. N° 327/2001

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di approvare la modifica di contratto per: "Interventi antisfondellamento del solaio di copertura della sede comunale di Castellaneta" redatta dall'ing. Rocco Caputo composto dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, computo metrico estimativo, quadro economico di raffronto, quadro comparativo, elenco dei prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, tavola grafica n.1, per cui la variazione contrattuale si evince dalla lettura del seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI			A BASE D'ASTA	RIMODULATO (DET. 388 DEL 12/10/2017)	PERIZIA DI VARIANTE	SOMME IN PIU' E SOMME IN MENO
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	156.981,37	156.981,37	200.730,00	43.748,63
a2		Ribasso d'asta del 22,22%		34.881,26	44.602,21	9.720,95
a3		Importo lavori al netto del ribasso		122.100,11	156.127,79	34.027,68
a4		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	5.000,00	5.000,00	5.882,99	882,99
A	a3 + a4	TOTALE LAVORI	161.981,37	127.100,11	162.010,78	34.910,67
SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b1		Lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
b4		Imprevisti e economie di gara	9.332,14	37.364,89	500,00	-36.864,89
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	0,00	0,00	0,00	0,00
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	0,00	0,00	0,00	0,00
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.1	Spese tecniche progetto esecutivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	b7.1.1	Ribasso d'asta del 22,22% da applicare su b7.1	0,00	-4.444,00	-4.444,00	0,00
	b7.1.2	Spese tecniche variante	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	b7.1.3	Spese tecniche per progettazione definitiva	0,00	4.509,81	4.509,81	0,00
	b7.1.4	Spese per indagini e accertamenti preliminari	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	b7.1.5	Spese tecniche per direzione dei lavori, Sicurezza, cert. Regolare esecuzione	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00
	b7.1.6	Spese per acquisizione pareri, oneri istruttori e valori bollati	0,00	500,00	0,00	-500,00
	b7.2	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	b7.5	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	3.239,63	3.239,63	4.132,26	892,63
	b7.6	Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.)	800,00	1.097,27	1.163,27	66,00
	b7.7	Spese di gestione della CUC e della gara (art. 18 co. 4 convenzione CUC)		1.619,81	1.619,81	0,00
b7	b7.1 + b7.1.1 + b7.1.2 + b7.1.3 + b7.1.4 + b7.1.5 + b7.1.6 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + b7.5 + b7.6 + b7.7	Spese generali	27.039,63	36.888,57	35.997,20	-891,37
b8		Spese per pubblicità	500,00	0,00	0,00	0,00
	b9.1	IVA 22% su spese tecniche (b7.1+b7.1.1+b7.1.3+b7.1.4+b7.1.5)	5.948,72	6.936,41	6.290,93	-645,48
	b9.2	IVA 10% (Lavori)	16.198,14	12.710,01	16.201,08	3.491,07
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	22.146,86	19.646,42	22.492,01	2.845,59
b10		Forniture e Servizi IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b.8 + b.9 + b.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	59.018,63	93.899,89	58.989,21	-34.910,68
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00

2. di demandare ai Funzionari Responsabili della 5^ Area Tecnica e della 2^ Area Contabile, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Giovanni Gugliotti)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

(Dott. Antonio Mezzolla)

(atto sottoscritto digitalmente)