



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 256 del 01/06/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali,
LOTTO 1. Autorizzazione esecuzione interventi perizia di variante.**

In data 01/06/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra Angela Gavarente,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;

Premesso altresì che:

- Con Deliberazione N° 140 del 15/11/2016, debitamente esecutiva, questa Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali”, redatto dagli istruttori tecnici Ing. Francesco Comes e Geom. Vito Mastronardi della V Area LL.PP. suddiviso in tre lotti di intervento e di importo complessivo pari a € 1.205.300,00, necessitando la viabilità principale del centro urbano di Castellaneta di urgenti interventi di manutenzione straordinaria atti a scongiurare danni a persone e mezzi in transito, causati dalla presenza di numerose buche, avvallamenti e cedimenti del corpo stradale;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 340 del 07/12/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1 - 2 - 3”, da finanziarsi con fondi di Bilancio Comunale;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 89 del 07/03/2017 è stato conferito l'incarico di direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione all'Ing. Giuseppe Carulli, di Gravina in Puglia (BA), e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Michele Vicino, di Gravina in Puglia (BA), relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1”;
- In esito all'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 106 in data 09/03/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” in favore della Ditta “C.B.M.C. S.r.l.” corrente in Taranto (TA) alla Via Ariosto N° 5/A, per un **importo complessivo di € 259.824,38 oltre € 9.566,44 per oneri della sicurezza, in uno € 269.390,82**, avendo la Ditta medesima praticato il ribasso percentuale del 16,00 sull'importo a base d'asta, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- Nell'ambito della medesima determinazione è stata autorizzata la consegna dei lavori;
- Con Verbale in data 24/03/2017 l'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla consegna dei lavori per via d'urgenza;
- In data 26/04/2017 con la Ditta C.B.M.C. S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto N°2241 di Repertorio, in corso di registrazione.
- Durante l'esecuzione degli anzidetti interventi manutentivi è stata ravvisata l'esigenza di provvedere alla manutenzione di alcune strade limitrofe a quelle facenti parti del LOTTO N° 1, così da garantire, da un lato, la migliore percorribilità di quelle già oggetto di intervento, e dall'altro, consentire la messa in sicurezza di tratti di carreggiata in avanzato stato di usura, in quanto asfaltati da molto tempo e reiteratamente sottoposti a scavi, ripristini e assestamenti della sede stradale dovuti al traffico, che rendono il manto stradale non più omogeneo e compatto, con la conseguente presenza di avvallamenti;
- Si è, pertanto, riscontrata la necessità di provvedere alla esecuzione di ulteriori interventi di risanamento, atti ad eliminare le criticità per la circolazione stradale, mediante la scarifica dello strato di usura attuale, la sostituzione dello stesso, la messa in quota dei chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale presso le seguenti strade urbane: Via Ospedale, Via Mauro Fasano (tratto), Via Calvario (tratto), Via San Martino (interno marciapiede), Via IV Commercio, Via 1^ Traversa San Martino;

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Carulli, in adempimento a quanto sopra descritto, ha predisposto apposita perizia di variante, atta ad eliminare le riscontrate criticità presenti su Via Ospedale, Via Mauro Fasano (tratto), Via Calvario (tratto), Via San Martino (interno marciapiede), Via IV Commercio, Via 1^a Traversa San Martino;
- Con Deliberazione N° 81 del 31/05/2017, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato la suddetta perizia di variante e autorizzato, per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi anzidetti, la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori, impartendo al sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, direttiva gestionale circa l'adozione degli atti consequenziali per l'esecuzione dei lavori previsti negli elaborati progettuali di perizia;

Atteso che:

- La perizia di variante di cui innanzi, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), N° 2 del D. Lgs. N° 50/2016, prevedente il ricorso alla redazione di elaborati di perizia in concomitanza del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale, non implica aumento dell'importo di progetto, che rimane invariato, mentre l'importo dei lavori subisce un incremento di € 39.596,68, pari a circa il 14,50 % del valore contrattuale, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 del citato art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato in utilizzo delle economie di gara;
- gli interventi, di importo inferiore a € 40.000,00 che consente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. N° 50/2016, il ricorso all'affidamento diretto, per esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, saranno eseguiti dalla medesima Ditta "C.B.M.C. S.r.l.", agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto principale, in forza dell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione, con applicazione ai prezzi di variante del ribasso del 28,682%, più vantaggioso per l'Ente, comprensivo del valore delle opere aggiuntive, superiore al 16,00% offerto in sede di gara;

Ritenuto:

- di autorizzare l'Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, all'esecuzione degli interventi relativi alla perizia di variante ai "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1" ;

Tutto ciò premesso:

- vista la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- visto il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. N° 267/2000;
- vista l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- visto il D.Lgs. N° 267/2000;
- visto il D.Lgs. N° 50/2016;
- visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;


DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per riportate e trascritte:

1. di prendere atto che, con Deliberazione N° 81 del 31/05/2017, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” e autorizzato, per effetto dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi anzidetti, la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l’ultimazione dei lavori;
2. di dare atto che la perizia di variante di cui innanzi, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), N° 2 del D. Lgs. N° 50/2016, prevedente il ricorso alla redazione di elaborati di perizia in concomitanza del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale, non implica aumento dell’importo di progetto, che rimane invariato, mentre l’importo dei lavori subisce un incremento di €39.596,68, pari a circa il 14,50 % del valore contrattuale, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 del citato art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato in utilizzo delle economie di gara;
3. di dare, altresì, atto che gli interventi, di importo inferiore a € 40.000,00 che consente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. N° 50/2016, il ricorso all’affidamento diretto, per esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, saranno eseguiti dalla medesima Ditta “C.B.M.C. S.r.l.”, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto principale, in forza dell’atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione, con applicazione ai prezzi di variante del ribasso del 28,682%, più vantaggioso per l’Ente, comprensivo del valore delle opere aggiuntive, superiore al 16,00% offerto in sede di gara;
4. di autorizzare, nel rispetto della direttiva gestionale impartita dalla Giunta Comunale con il su richiamato atto deliberativo N° 81/2017, l’Ing. Giuseppe Carulli, in qualità di Direttore dei Lavori, all’esecuzione degli interventi relativi alla perizia di variante ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali – LOTTO 1” ;
5. di autorizzare, per effetto dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi anzidetti, la proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente stabilito per l’ultimazione dei lavori;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 376.600,00, pari all’importo del progetto principale, trova interamente copertura finanziaria mediante fondi di Bilancio a gravare sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20590: “Manutenzione straordinaria strade comunali” del Bilancio 2017 RP/2016;
7. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
9. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Segreteria.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 07/06/2017

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 01/06/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis