



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1259 del 29/07/2019

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3, LETT. C, O.C.D.P.C. N° 173/2014) - "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO".

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- Nei giorni 19/11 e 03/12/2013, nel territorio comunale si verificarono eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Gli uffici preposti hanno rilevato situazioni di dissesto e pericolo;
- Con nota prot. N° 4896 del 04/03/2015, gli uffici hanno trasmesso all'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Protezione Civile, scheda relativa all'intervento urgente di propria competenza denominato "Intervento di sistemazione argini reticolo idrografico bacino Fiume Lato";
- Con nota N° AOO 026-12/03/2014-0002577, il Commissario Delegato per l'Emergenza Eventi Meteorici del 19/11 – 3/12/2013 ha approvato il piano d'aiuti mediante il quale sono stati assegnati al Comune di Castellana Grotte fondi per "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato", per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- L'Ufficio Tecnico Comunale, in esecuzione delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, predispose il progetto preliminare relativo agli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose (art. 1, comma 3, lett. C, O.C.D.P.C. N°173/2014) – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato", per un importo complessivo di €1.300.000,00;
- Il predetto progetto fu redatto con l'ausilio del supporto al R.U.P., Ing. Vito Leonardo Casulli, giusta Determinazione Dirigenziale N° 262 del 06/08/2014;
- Con deliberazione N° 82 in data 22/06/2015, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale approvò il progetto preliminare di cui innanzi;
- In esito a Conferenza di Servizi Preliminare, con nota prot. N° 2796 in data 09/02/2016, è stata richiesta al Commissario Delegato ex O.C.D.P.T. N° 173/2014 l'autorizzazione ad appaltare l'intervento di riparazione degli argini del fiume Lato secondo le modalità stabilite dalla lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006: "Appalto integrato complesso", prevedente, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice;
- Con nota in data 02/03/2016, prot. N° 1917, il Commissario Delegato ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia N° 20 in data 29/02/2016, mediante la quale si è stabilito:
 - di approvare in via provvisoria gli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato" sulla base del progetto preliminare ed all'esito della Conferenza di Servizi Preliminare del 09/02/2016, ferme restando le prescrizioni contenute negli atti della stessa Conferenza;
 - di autorizzare le modalità di affidamento degli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato" ai sensi della lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N°163/2006 che prevede, previa acquisizione del



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice;

- di riservarsi, con atti successivi, l'approvazione del progetto definitivo e l'erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto Commissariale N° 1 del 19/12/2014 di approvazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. N° 173/2014;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 67 del 03/03/2016 è stata indetta la gara a procedura aperta con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto, ai sensi della lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006, dell'intervento di riparazione degli argini del fiume Lato;
- In esito all'espletamento delle procedure di gara con Determinazione Dirigenziale N° 257 del 03/10/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva degli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato", in favore della Ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, della ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, della ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, della ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria e del "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante;
- In data 25/01/2017 con la Ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2238 di Repertorio;
- In data 30/03/2017 si è tenuto il tavolo tecnico sul fiume Lato ove è emersa la necessità di considerare anche alcune problematiche insite nei luoghi oggetto di appalto e nelle aree limitrofe, come documentato dal resoconto della predetta riunione, giusto protocollo N° 8201/2017;
- A tal proposito con nota N°6892 del 23/05/2017 la Protezione Civile ha autorizzato l'uso delle economie di gara;
- In data 28/08/2017, con nota prot. N° 19712, la Ditta Aemme ha trasmesso il progetto esecutivo degli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose, di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato" per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
- A seguito di trasmissione del suddetto progetto esecutivo, in data 16/09/2017 la Società Antea a r.l. ha emesso un primo Verbale di Verifica, con cui ha richiesto integrazioni e approfondimenti inerenti gli elaborati trasmessi;
- Con nota in data 12/12/2017, prot. N° 28962, il Comune di Castellana Grotte ha trasmesso alla Società Antea gli elaborati del progetto esecutivo adeguati secondo le prescrizioni contenute nei pareri dell'AdB e della Regione Puglia, allegando le ricevute attestanti la trasmissione della documentazione ai suddetti Enti;
- In data 14/12/2017 la Società Antea ha trasmesso il Verbale di Verifica del progetto esecutivo di cui innanzi ai fini della validazione;
- In data 14/12/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il Verbale di Validazione del precitato progetto esecutivo, sulla scorta del Verbale di Verifica della Società Antea;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 177 del 14/12/2017, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riferito agli "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato" per un importo complessivo di € 1.300.000,00, che comprende l'introduzione di interventi aggiuntivi, indispensabile a garantire la funzionalità del progetto, non implicando l'aumento dell'importo dell'intervento, che è rimasto invariato, mentre l'importo dei lavori ha subito un incremento di € 125.105,00, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. N°50/2016, finanziato con l'utilizzo delle economie di gara dovutamente autorizzato;
- Con determinazione dirigenziale N° 469 del 21/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto aggiuntivo a quello principale, oltre alla presa d'atto di quanto deliberato con D.G.C. N°177/2017;
- In data 05/01/2018 con la Ditta aggiudicataria dell'appalto è stato stipulato il contratto aggiuntivo N°2259 di Repertorio;
- Con determinazione dirigenziale N° 126 in data 31/01/2018, in esito all'espletamento di indagini di mercato, si è proceduto ad affidare i servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato", allo studio Promotec S.r.l., per un importo pari a € 24.136,12, oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.309,95, in uno € 29.446,07;
- Con determinazione dirigenziale N° 521 in data 06/04/2018 all'Ing. Michele Calderoni, in qualità di Responsabile della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, è stato conferito l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in argomento;
- Con determinazione dirigenziale N° 634 del 26/04/2018, ricorrendo i presupposti di legge, alla Ditta Aemme S.r.l. è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo dei "Lavori di ripristino degli argini del Fiume Lato", ammontante a € 200.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 20.000,00, in uno €220.000,00;
- Con determinazione dirigenziale N° 1140 dell'1/08/2018 è stato approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori e liquidato in favore della Ditta Aemme S.r.l. il primo Certificato di Pagamento, ammontante a complessivi € 167.184,32



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

oltre I.V.A. al 10,00 % pari a € 16.718,43, in uno € 183.902,75 e contestualmente è stato approvato lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 1, relativo alle prestazioni espletate dalla Promotec S.r.l., di importo ammontante a complessivi € 5.075,70 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 203,03, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.161,32, in uno € 6.440,05;

- Con determinazione dirigenziale N° 1582 del 30/10/2018 è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento Lavori e liquidato in favore della Ditta Aemme S.r.l. il secondo Certificato di Pagamento, ammontante a complessivi € 160.215,20 oltre I.V.A. al 10,00 % pari a € 16.021,52, in uno € 176.236,72 e contestualmente è stato approvato lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 2, relativo alle prestazioni espletate dalla Promotec S.r.l., di importo ammontante a complessivi € 4.864,13 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 194,57, e I.V.A. al 22%, pari a € 1.112,91, in uno € 6.171,61;
- Con determinazione dirigenziale N° 80 del 15/01/2019 è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento Lavori e liquidato in favore della Ditta Aemme S.r.l. il terzo Certificato di Pagamento, ammontante a complessivi € 191.283,47, oltre I.V.A. al 10,00 % pari a € 19.128,35, in uno € 210.411,82 e contestualmente è stato approvato lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 3, relativo alle prestazioni espletate dalla Promotec S.r.l., di importo ammontante a complessivi € 5.807,35 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 232,29 e I.V.A. al 22%, pari a € 1.328,72 in uno € 7.368,36;
- Con determinazione dirigenziale N° 189 in data 28/01/2019 è stata concessa alla Ditta Aemme S.r.l. la richiesta proroga di 90 (novanta) giorni dei tempi di ultimazione degli interventi;
- Con determinazione dirigenziale N° 732 in data 03/05/2019 è stata concessa alla Ditta Aemme S.r.l. l'ulteriore richiesta proroga di 60 (sessanta) giorni dei tempi di ultimazione degli interventi;
- Con determinazione dirigenziale N° 920 in data 03/06/2019 è stato approvato il quarto Stato di Avanzamento Lavori e liquidato in favore della Ditta Aemme S.r.l. il quarto Certificato di Pagamento, ammontante a complessivi € 222.027,37, oltre I.V.A. al 10,00 %, pari a € 22.202,74, in uno € 244.230,11, e contestualmente è stato approvato lo Stato di Avanzamento Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione N° 4, relativo alle prestazioni espletate dalla Promotec S.r.l., di importo ammontante a complessivi € 6.740,73 oltre C.N.P.A.I.A. al 4%, pari a € 269,63 e I.V.A. al 22%, pari a € 1.542,28 in uno € 8.552,64;

Rilevato che:

- In data 23/07/2019 la D.L. ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori, corredato del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e della Relazione sul Conto Finale con relativo allegato;
- La Direzione Lavori, con Certificato in data 29/06/2019, dichiarava ultimati i lavori di cui innanzi e, pertanto, in tempo utile, assegnando all'Impresa un termine perentorio di sessanta giorni per completare i residuali interventi;
- Il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, ammontanti a € 1.000.000,00 di cui € 955.000,00 per lavori ed € 45.000,00 per oneri per la sicurezza, detratti gli acconti già corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, pari a € 940.710,77, ammonta a complessivi € 59.289,23, di cui € 54.289,23 per lavori e sicurezza ed € 5.000,00 per ritenute contrattuali (0,5%);

Rilevato, altresì, che in data 23/07/2019, l'Arch. Franco Zaccaro, in qualità di titolare della Promotec S.r.l., affidataria dei servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato", ha trasmesso lo Stato Finale dei Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, corredato di Relazione Avanzamento dei Servizi e Attività e Quadro Economico Riepilogativo, dal quale si evince che l'ammontare delle prestazioni espletate è pari a € 2.091,26, di cui € 65,93 per C.N.P.A.I.A. al 4% e € 377,11 per I.V.A. al 22%;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Visti, altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 39 in data 10/04/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di prendere atto del Certificato di Ultimazione degli “interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato”, emesso in data 29/06/2019 dall'Arch. Franco Zaccaro, in qualità di titolare della Promotec S.r.l., affidataria dei servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
2. di approvare la contabilità finale dell'appalto di cui innanzi, trasmessa dalla D.L. in data 23/07/2019, corredata dello Stato Finale, del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e della Relazione sul Conto Finale con relativo allegato, dalla quale si evince che il residuo credito spettante alla Ditta esecutrice degli interventi, detratti gli acconti corrisposti con i precedenti Certificati di Pagamento, ammonta a complessivi € 59.289,23, di cui € 54.289,23 per lavori e sicurezza ed € 5.000,00 per ritenute contrattuali (0,5%);
3. di approvare lo Stato Finale dei Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, corredato di Relazione Avanzamento dei Servizi e Attività e Quadro Economico Riepilogativo, trasmesso dall'Arch. Franco Zaccaro, in qualità di titolare della Promotec S.r.l., affidataria dei servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli “interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato”, dal quale si evince che il residuo credito relativo alle prestazioni espletate è pari a € 2.091,26, di cui € 65,93 per C.N.P.A.I.A. al 4% e € 377,11 per I.V.A. al 22%;
4. di dare atto che l'ammontare complessivo del progetto, pari a € 1.300.000,00, trova interamente copertura finanziaria mediante fondi stanziati per “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato”;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Li, 29/07/2019

IL RESPONSABILE

Pantaleo De Finis

(atto sottoscritto digitalmente)