



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. _____

Visto:
per la conformità dell'impiego di spesa
al n. **1038/11** del Reg. Comunale
della spesa.

AREA V

DETERMINAZIONE

N° 238 del 10/12/2013

**OGGETTO: Lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi
servizi accessori.
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante.**

In data 10/12/2013, nella Residenza Municipale, su proposta dell'istruttore amministrativo Sig.ra
Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA V AREA

Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/1/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 16/1/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale N° 102 del 19/07/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 9.012, 06;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013” N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 102/2011 si è proceduto anche ad indire gara per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura aperta, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

In seguito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 222 del 14/10/2011, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori in favore della Ditta MOIRE S.r.l., con sede ad Altamura (BA), per il prezzo di € 248.170,19, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,145% sull'importo a base d'asta, di cui € 9.012,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 06/11/2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto Rep. N° 2168;

Con determinazione dirigenziale N°330 del 22/10/2012 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto in argomento, al fine di adeguare gli elaborati progettuali alla normativa regionale sui canili;

Le variazioni previste nella suddetta perizia non hanno comportato incrementi dell'importo contrattuale, ma l'approvazione del verbale di concordamento di N° 04 nuovi prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di progetto;

Ricorrendo le motivazioni rientranti nel novero di quelle ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. N° 163/2006, per il manifestarsi in corso d'opera di cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione originaria, quali la zincatura a caldo di tutte le carpenterie metalliche dei canili, onde evitare fenomeni ossidativi, inserimento di ulteriori N° 20 porte in acciaio zincato munite di sportello per passaggio porta ciotole, approfondimento dello scavo di fondazione della recinzione perimetrale al fine di migliorarne la staticità, riduzione delle aree carrabili e dei percorsi pedonali in misto stabilizzato, rideterminazione degli impianti elettrici ed idrico-fognanti, il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Bruno, in data 28/08/2013 con nota prot. N° 20189 inoltrava formale istanza al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio, circa l'autorizzazione alla redazione di una seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori in argomento, preannunciando l'esigenza di una sospensione parziale dei lavori in attesa dell'approvazione della perizia medesima;

In data 03/09/2013 con nota prot. N° 20596 il Direttore dei Lavori trasmetteva al R.U.P. gli elaborati progettuali relativi alla seconda perizia suppletiva e di variante di cui innanzi;

La suddetta perizia veniva autorizzata con determinazione dirigenziale N° 177 del 23/09/2013;

In data 26/09/2013 con nota prot. N° 22762 il R.U.P. trasmetteva al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli elaborati progettuali della menzionata perizia per l'acquisizione del prescritto parere preventivo;

In data 19/11/2013 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, Dott. Paolo Di Fonzo, autorizzava l'esecuzione della citata perizia;

Necessita, pertanto, procedere all'approvazione della seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, costituita dai seguenti elaborati progettuali: Relazione Tecnica illustrativa e Quadro Economico Rideterminato; Computo Metrico Estimativo; Quadro Comparativo; Atto di Sottomissione; aventi il seguente quadro economico:

A	IMPORTO DEI LAVORI	
A1 Importo lavori a base d'asta		€ 340.466,71
A1.1 Ribasso d'asta 26,145		€ 89.015,02
A2 Oneri per la sicurezza		€ 9.012,06
	TOTALE A1-A1.1+A2	<u>€ 260.463,75</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti e arrotondamenti		€ 210,05
B2 Spese tecniche		€ 14.200,00
B3 Indagini e collaudi		€ 1.343,32
B4 Incentivi art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006		€ 6.989,58
B5 Allacci utenze		€ 8.000,00
	TOTALE B1+B2+B3+B4	<u>€ 30.742,95</u>
C	IVA E ONERI	
IVA 10% sui lavori		€ 26.046,38
IVA 21% su B2+B3		€ 3.264,10
CAP 4% su B2+B3		€ 622,29
	TOTALE IVA E ONERI	<u>€ 29.932,77</u>
D	ECONOMIE DI GARA	<u>€ 61.763,19</u>
E	TOTALE GENERALE A+B+C+D	<u>€ 382.902,68</u>

La suddetta perizia suppletiva e di variante non comporta incremento dell'importo del progetto originario, mentre viene incrementato di € 12.293,56 l'importo dei lavori, che passa da €248.170,19 ad € 260.463,75 con una percentuale in aumento del 4,99%, rientrante nei limiti di cui all'art. 132 del D.gs. N° 163/2006;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Vista la D.G.C. N° 101 dell'11/07/2013, debitamente esecutiva, di modifica ed integrazione alla D.G.C. N° 79/2012 relativa alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 64 del 29/08/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica .- Lavori Pubblici;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. N° 163/2006 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.R. N° 207/2010;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per integralmente trascritte;

1. di approvare la seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione in Castellaneta di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Bruno, e costituita dai seguenti elaborati progettuali: Relazione Tecnica illustrativa e Quadro Economico Rideterminato; Computo Metrico Estimativo; Quadro Comparativo; Atto di Sottomissione; aventi il seguente quadro economico:

A IMPORTO DEI LAVORI

A1 Importo lavori a base d'asta	€ 340.466,71
A1.1 Ribasso d'asta 26,145	€ 89.015,02
A2 Oneri per la sicurezza	€ 9.012,06
TOTALE A1-A1.1+A2	<u>€ 260.463,75</u>

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 210,05
B2 Spese tecniche	€ 14.200,00
B3 Indagini e collaudi	€ 1.343,32
B4 Incentivi art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 6.989,58
B5 Allacci utenze	€ 8.000,00
TOTALE B1+B2+B3+B4	<u>€ 30.742,95</u>

C	IVA E ONERI	
	IVA 10% sui lavori	€ 26.046,38
	IVA 21% su B2+B3	€ 3.264,10
	CAP 4% su B2+B3	€ 622,29
	TOTALE IVA E ONERI	€ 29.932,77
D	ECONOMIE DI GARA	€ 61.763,19
E	TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 382.902,68

2. di dare atto che le opere previste dalla suddetta perizia suppletiva e di variante incrementano di € 12.293,56 l'importo contrattuale dei lavori, che passa da € 248.170,19 ad € 260.463,75 con una percentuale in aumento del 4,99%, rientrante nei limiti di cui all'art. 132 del D.gs. N° 163/2006, e saranno eseguite dalla Ditta MOIRE S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, in forza dell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;
3. di dare, altresì, atto che il progetto di importo complessivo pari ad € 382.902,68, trova copertura finanziaria nel finanziamento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013" N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010 e la relativa spesa è gestita sul Capitolo 9 – Intervento 2090601 del Bilancio 2013 R.P. 2011 – **CIG: 3028853091.**

GA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE V^a AREA
ARCH. DE FINIS PANTALEO



L'Istruttore del Provvedimento

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Angela Gavarente)

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, subordinato alla concessione del finanziamento.

Li,

14 GEN. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MICHELE GALASSO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li,

Il Capo Area/ Resp. Proc.

IL DIRIGENTE V^a AREA
ARCH. DE FINIS PANTALEO