



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IV^ AREA DETERMINAZIONE

N° 51 del 24/04/2013

**OGGETTO: Lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato –
monte – valle – attraversamento S.S. 106.
Approvazione 3^ perizia di variante e suppletiva.**

In data 24/04/2013 presso la Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del consiglio Comunale N° 28 dello 03/11/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 28/11/2012, esecutiva per legge, è stato approvato il P.E.G. 2012, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N° 267/2000 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. N° 267/2000;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30/06/2013, giusta legge di stabilità N° 228/2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. N° 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso, altresì, che:

Con nota dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici – Difesa del Suolo e Risorse Naturali – Settore Risorse Naturali, prot. N° 1603 del 16/05/2005, acclarata al protocollo generale di questo Ente al N° 12273 in data 26/05/2005, si comunicava che nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Puglia, veniva ricompreso l'intervento di *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106* in agro di Castellaneta, di importo ammontante a complessivi € 8.000.000,00, finanziato con le risorse della Delibera CIPE N° 17/2003;

Con determinazione dirigenziale N° 312 del 23/06/2005 si procedeva alla riapprovazione del progetto preliminare relativo all'intervento di cui innanzi, redatto dall'U.T.C., precedentemente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 157 del 16/06/2004, ammontante a complessivi € 8.000.000,00;

Nell'ambito dei medesimi provvedimenti si dava atto che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte con finanziamenti statali, giusta Delibera CIPE N° 17/2003 – A.P.Q. – Difesa del Suolo e Deliberazione di Giunta Regionale N° 1458/2003, codice intervento: DS046 – *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106*;

Con determinazione dirigenziale N° 514 del 13.10.2005 si aggiudicava definitivamente in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti tra la HYDRODATA S.p.A. (capogruppo mandataria), Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, Studio Associato Dr. Ing. Pietro D'ambrosio e Prof. Ing. Antonio Di Santo, GRG Studio Ingg. Vecchi & Associati, Geol. Specchio, Ingg. Di Pierno, De Luca, Fanelli, Fruzzetti e Mastromatteo (mandanti), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori dei lavori di *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106* – codice DS046, di importo complessi pari ad € 8.000.000,00;

Con nota prot. N° 25566 del 24/11/2005, la HYDRODATA S.p.A. trasmetteva il progetto definitivo dei lavori in rassegna;

Con determinazione dirigenziale N° 576 del 30/11/2005 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di *ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato – monte – valle – attraversamento S.S. 106*;

Con nota prot. N° 28860 del 23/12/2005, la HYDRODATA S.p.A. trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori in rassegna;

Con determinazione dirigenziale N° 632 del 29/12/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106*", per l'importo complessivo di € 8.000.000,00, avente il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€	5.457.313,47
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>185.898,52</u>
	Totale Lavori	€	5.643.211,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	50.000,00
B2	Spese per interventi su infrastrutture esistenti	€	75.000,00
B3	Imprevisti	€	66.814,34
B4	Spese tecniche (progettazione, D.L., ecc.)	€	677.185,44
B5	Spese per pubblicità e commissioni	€	30.000,00
B6	Acquisizione aree e immobili	€	160.000,00
B7	IVA ed altre imposte	€	<u>1.297.788,23</u>
	Totale somme a disposizione	€	2.356.788,01
	Totale Generale	€	8.000.000,00

A conclusione delle procedure d'appalto, con determinazione dirigenziale N° 115 del 30/03/2006, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. con capogruppo la ditta IDRESIA S.r.l. corrente in Pozzilli (IS) e mandanti le imprese Cimorelli Antonio corrente in Montaquila (IS) e CEDIS S.r.l. corrente in Isernia (IS), per il prezzo netto di € 4.188.619,66, oltre IVA come per legge, di cui € 185.898,52 per oneri della sicurezza;

In data 23/05/2006 tra questa stazione Appaltante e l'A.T.I. aggiudicataria è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 1970, registrato a Taranto il 12/06/2006 al N° 2466;

In data 15/09/2006 con atto Rep. N° 69694, registrato a Isernia il 29/09/2006 al N° 1535, le imprese costituenti l'A.T.I., tra IDRESIA S.r.l., CIMORELLI Antonio e CEDIS S.r.l. hanno costituito tra di loro, per l'esecuzione unitaria totale dei lavori, la Società Consortile LATO S.C.a.r.l.;

In data 20/09/2007 con determinazione dirigenziale N° 277 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di *"ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106"*, per l'importo complessivo di € 7.890.070,44, avente il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€	5.086.575,37
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>200.810,48</u>
	Totale Lavori	€	5.287.385,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	90.000,00
B2	Spese per interventi su infrastrutture esistenti	€	75.000,00
B3	Imprevisti	€	0,00
B4	Spese tecniche (progettazione, D.L., ecc.)	€	785.363,58
B5	Spese per pubblicità e commissioni	€	100.000,00
B6	Acquisizione aree e immobili	€	260.000,00
B7	IVA ed altre imposte	€	<u>1.292.321,01</u>
	Totale somme a disposizione	€	2.602.684,59
	Totale Generale	€	7.890.070,44

In data 09/02/2010 con determinazione dirigenziale N° 25 è stata approvata la seconda perizia di variante ai lavori di *"ripristino e riproposizione idraulica del Fiume Lato monte – valle – attraversamento S.S. 106"*, per l'importo complessivo di € 7.890.070,44, avente il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€	5.086.575,37
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>200.810,48</u>
	Totale Lavori	€	5.287.385,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	90.000,00
B2	Spese per interventi su infrastrutture esistenti	€	75.000,00
B3	Imprevisti	€	0,00
B4	Spese tecniche (progettazione, D.L., ecc.)	€	785.363,58
B5	Spese per pubblicità e commissioni	€	100.000,00
B6	Acquisizione aree e immobili	€	260.000,00
B7	IVA ed altre imposte	€	<u>1.292.321,01</u>
	Totale somme a disposizione	€	2.602.684,59
	Totale Generale	€	7.890.070,44

Nell'ambito dei lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato la Direzione dei Lavori ha redatto la terza perizia di variante e suppletiva per interventi sui tratti terminali di alcuni fossi ed immissioni nell'alveo dello stesso fiume Lato finalizzati, in particolare, alla realizzazione di manufatti per l'inserimento di paratoie e valvole in grado di evitare, in caso di

piene di rilevante entità, fuoriuscite d'acqua verso i canali immissari di volumi di piena provenienti dal corso d'acqua principale;

La perizia di variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- 1) completare al meglio la definizione degli interventi di immissione localizzata dei numerosi canali di bonifica che si immettono nel fiume Lato, come da prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia espresse in data 25/11/2005 riguardo al progetto definitivo;
- 2) integrare gli interventi previsti per la sistemazione del fiume Lato con quelli previsti all'interno dei "Lavori di sistemazione del bacino imbrifero ricomprensente la strada per Castellaneta Marina", attualmente in fase di esecuzione;
- 3) correggere gli interventi che sono stati parzialmente interessati dalle prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia espresse in data 28/01/2010 riguardo alla seconda perizia di variante;

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 134 - comma 7 - del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consentono di disporre varianti in corso d'opera;

Per l'accelerazione dell'iter amministrativo e per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, in ogni modo denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, questo Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., ha indetto specifica conferenza di servizi in data 22 marzo 2011 e in data 27 maggio 2011;

In data 27 maggio 2011 al prot. N° 13925 si acquisiva relazione dell'Autorità di Bacino della Puglia, con la quale la medesima formulava una serie di prescrizioni al fine di emettere il proprio parere, richiedendo altresì il parere dell'ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile);

Osservato che circa la suddetta perizia di variante e suppletiva sono stati acquisiti i seguenti pareri:

In data 4 luglio 2011 con nota prot. N° 17027 è stato acquisito il parere favorevole del Servizio Foreste di Taranto;

In data 14 Settembre 2012 con nota prot. N° 20943 è stato acquisito il parere favorevole dell'ufficio Struttura Tecnica Provinciale;

In data 26 settembre 2012 con nota prot. N° 21950 è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

In data 08 ottobre 2012 con nota prot. n° 23114 è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della 3^ Perizia di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Vecchi relativa ai lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato monte - valle - attraversamento S.S. 106, avente il seguente quadro economico:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€	5.213.028,57
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	200.810,48
	Totale Lavori	€	5.413.839,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	35.000,00
B2	Spese per interventi su infrastrutture esistenti	€	34.540,00
B3	Incentivo ex art. 92 legge 163/2006	€	19.000,00
B4	Spese tecniche (progettazione, D.L., ecc.)	€	843.000,00
B5	Spese per pubblicità e commissioni	€	58.000,00
B6	Acquisizione aree e immobili	€	140.000,00
B7	IVA ed altre imposte	€	1.346.691,01
	Totale somme a disposizione	€	2.476.231,39
	Totale Generale	€	7.890.070,44

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento attuativo D.P.R. N° 207 dello 05/10/2010;

DETERMINA

1) di approvare, nel rispetto di quanto prescritto in merito dall'Autorità di Bacino della Puglia, la 3^a perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato monte – valle - attraversamento S.S. 106, avente il seguente quadro economico:

1. dai seguenti elaborati progettuali:

TAV. A Relazione;

TAV. B Computo metrico estimativo;

TAV. C Elenco nuovi prezzi;

TAV. D Quadro comparativo;

TAV. E Quadro economico;

TAV. F Schema dell'atto di sottomissione;

TAV. 1 SISTEMAZIONE FOSSO "A" Adeguamento manufatto esistente sia lato monte che lato valle;

TAV. 2 SISTEMAZIONE FOSSO "B" Particolari costruttivi ed armature per fondazioni - elevazioni;

TAV. 2b SISTEMAZIONE FOSSO "B" Particolari costruttivi ed armature per fondazioni - elevazioni;

TAV. 3 SISTEMAZIONE FOSSO "D" Planimetria innalzamento sponde esistenti e particolari costruttivi;

TAV. 4 SISTEMAZIONE DELLA STRADA ESISTENTE Planimetria con indicazione degli interventi;

TAV. 4b SISTEMAZIONE DELLA STRADA ESISTENTE Pianta, prospetto e particolari costruttivi;

TAV. 5 SISTEMAZIONE FOSSO "C" Planimetria, pianta, sezioni e particolari costruttivi;

TAV. 5b SISTEMAZIONE FOSSO "C" Particolari dell'armatura;

TAV. 6 SISTEMAZIONE FOSSO "H" Planimetria, pianta e sezioni;

TAV. 6b SISTEMAZIONE FOSSO "H" Particolari dell'armatura;

TAV. 7 Piano particellare di esproprio;

TAV. 8 SISTEMAZIONE FOSSO "K" Particolari dell'intervento;

avente il quadro economico seguente:

A1	IMPORTO DEI LAVORI	€	5.213.028,57
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	200.810,48
	Totale Lavori	€	5.413.839,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	35.000,00
B2	Spese per interventi su infrastrutture esistenti	€	34.540,00
B3	Incentivo ex art. 92 legge 163/2006	€	19.000,00
B4	Spese tecniche (progettazione, D.L., ecc.)	€	843.000,00
B5	Spese per pubblicità e commissioni	€	58.000,00
B6	Acquisizione aree e immobili	€	140.000,00
B7	IVA ed altre imposte	€	1.346.691,01
	Totale somme a disposizione	€	2.476.231,39
	Totale Generale	€	7.890.070,44

2) di dare atto che le opere previste dalla suddetta perizia suppletiva e di variante incrementano di complessivi € 126.453,20 l'importo dei lavori, che passa da € 5.287.385,85 a € 5.413.839,05, con una percentuale in aumento rientrante nei limiti imposti dal D. Lgs. N° 163/2006 e D.P.R.

N°207/2010 e saranno eseguite dalla LATO S.C.a r.l. in forza dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento di N° 08 nuovi prezzi (da NP 09 a NP 16), sottoscritti per accettazione;

3) di concedere, per l'esecuzione degli interventi previsti in perizia, la **proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** rispetto alla prevista data di ultimazione dei lavori;

3) di dare atto che l'intervento è finanziato con le risorse della delibera CIPE N° 17/2003 – delibera G.R. N° 1458/2003, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del suolo, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Puglia e la relativa spesa è gestita sul Cap. 2 – Intervento 2090101 - :”Lavori di sistemazione Fiume Lato” del Bilancio 2012 R.P. 2005.

GA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Aldo Caforio

Timbro

L'Istruttore del provvedimento

F.to Angela Gavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 30 aprile 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso